

雲林縣消防局辦理第三大隊麥寮分隊新建辦公廳舍工程，未妥適策定施工進度管制計畫並落實監造作業，致工程進度落後，經審計機關促請研謀改善，已完工啟用，助益區域防護救災功能

審計部臺灣省雲林縣審計室（下稱雲林縣審計室）查核發現，雲林縣消防局（下稱消防局）辦理第三大隊麥寮分隊新建辦公廳舍工程，未能有效策定施工進度管制計畫，且未落實駐地監造督導作業，肇致工程進度延宕，經函請研謀改善。已完工啟用，助益麥寮六輕地區消防救災效能及品質。



雲林縣消防局第三大隊麥寮分隊辦公廳舍
（雲林縣消防局提供）

消防局考量原有第三大隊麥寮分隊辦公廳舍老舊狹窄不敷使用，為增進消防救災效能及品質，爰於雲林縣麥寮鄉興建第三大隊麥寮分隊新建辦公廳舍。該工程於民國(下同)103年12月11日發包，決標金額2,975萬元，預訂於105年3月5日完工。雲林縣審計室於104年12月查核發現，消防局未能有效策定施工進度管制計畫，並落實派員駐地監造，肇致工程進度延宕，經於105年1月11日函請消防局檢討改善。

嗣經雲林縣審計室追蹤改善結果，消防局已於105年3月4日修正施工進度管制計畫，並落實要求監造單位駐地督促廠商積極趕工。上開辦公廳舍新建工程業於105年12月6日完工驗收，並於106年4月28日正式進駐使用，除提供消防人員及義消團體優質服勤環境，並助益麥寮地區防護救災功能及品質。