

新竹縣竹北市高鐵地區國小校舍新建工程計畫進度嚴重落後且工程管理欠佳，經審計機關促請檢討改善，已完工並辦理招生，紓解學童就學需求

審計部臺灣省新竹縣審計室(下稱新竹縣審計室)查核發現，新竹縣政府辦理竹北市東興及興隆 2 所國小校舍新建工程計畫進度嚴重落後，部分工項溢列數量及誤計單價，或施工品質管理欠佳，經促請檢討改善，已完工並辦理招生，紓解學童就學需求。

新竹縣政府為因應竹北市高鐵特區都市發展快速，區內國小學童人數急速增加，既有學校不敷使用，辦理增設東興及興隆 2 所國小新建工程計畫，於民國(下同)99 至 101 年度編列工程預算 8 億 1,149 萬餘元(含教育部補助款 1 億 2 千萬元)，預計於 101 年 9 月完工啟用，供 2,964 名學童就讀。新竹縣審計



新竹縣竹北市東興國民小學
(105 年 10 月 6 日拍攝)

室於 102 年 2 月及 6 月辦理施工中查核發現，上開計畫因工程多次招標無廠商投標而流標致進度嚴重落後，且有鋼筋數量溢列及單價誤計、混凝土澆置完成面平整度欠佳及監造人員違規兼職等缺失，經於 102 年 2 月及 7 月函請檢討改善。

嗣經新竹縣審計室追蹤改善情形，東興及興隆國小已於 103 年 10 月完工、104 年 4 月取得使用執照正式招生，105 年學年度第 1 學期招收學童 2,812 名，解決竹北市高鐵地區國小學童就學需求；另經覈實結算鋼筋數量及單價、改善施工缺失及檢討監造廠商責任，並扣罰廠商工程款及服務費 485 萬餘元。