

國防部空軍司令部辦理志航基地飛機支援設施新建工程，因建案作業及施工管理未臻周延，延宕竣工期程，經審計部促請檢討改善，業已完工啟用，達成支援戰機修護任務

審計部查核發現，國防部空軍司令部(下稱空軍司令部)為滿足主力戰機進駐修護需求，有效執行戰備任務，經規劃辦理志航基地飛機支援設施新建工程，惟建案作業及施工管理未臻周延，肇致延宕竣工期程，經促請檢討改善，業已完工啟用，達成支援戰機修護任務。



新建發修棚廠外觀
(國防部軍備局工程營產中心提供)

空軍司令部為因應主力戰機執行基地訓練及駐防任務需求，於民國(下同)97年10月9日陳報本工程投資綱要計畫，經國防部於97年12月31日核准建案，規劃興建發修棚廠、飛機結構及複合材料工廠、飛彈檢測工廠各1棟及相關附屬設施，預算金額3億8,520萬餘元，原預定99至102年執行完成，並委由國防部軍備局工程營產中心辦理委外規劃設計監造及施工事宜。惟截至104年4月底止，工程實際進度僅31.88%，已逾原核定計畫期程1年4個月，仍未完工。經審計部調查結果，核有空軍司令部及空軍第737戰術戰鬥機聯隊未依規定於建案前辦理基地調查等先期規劃作業，建案作業未盡周延；復以國防部軍備局暨所屬工程營產中心辦理設計審查作業，耗時2年餘始核定詳細工作計畫，耽延工程招標作業，及該中心南部地區工程營產處(下稱南工處)未切實執行履約督導管理，管制、查核施工或監造廠商應辦事項，且空軍司令部未依規定成立專案督導小組，全程督導工程執行等情事，經函請國防部研謀妥處。

案經審計部追蹤結果，空軍司令部已成立專案督導小組，督導管控執行進度，南工處亦加強履約管理，掌握工程品質情形；本工程已於105年5月9日完工，105年10月26日驗收合格，並於105年11月30日啟用，達成支援戰機修護任務之目標。