

屏東縣內埔社會福利綜合館興建計畫期程延宕，審計機關促請改善

屏東縣政府(下稱縣府)辦理內埔社會福利綜合館興建工程，經審計部臺灣省屏東縣審計室查核發現，該工程因變更設計而停工，且自完工後未儘速辦理驗收，影響計畫執行期程，經函請檢討改善，已營運啟用，就近提供內埔鄉、萬巒鄉、瑪家鄉及泰武鄉等4鄉民眾相關社會福利服務。

審計室指出，屏東縣政府為減輕家長育兒負擔，提升嬰幼兒照顧及托育品質，配合行政院執行「我國少子女化對策計畫(107年-111年)」，規劃於內埔鄉興建社會福利綜合館，並於108年4月獲衛生福利部補助8,200萬元，連同自籌款3,037萬餘元，合計1億1,237萬餘元，預定109年12月底完工啟用。

然而，審計室於111年12月查核發現，該工程於109年5月開工，嗣因辦理變更設計而停工6個月餘，該府將完工日期展延至111年6月，實際於同年8月完工，較原預定完工啟用日期延宕1年8個月，且自完工後歷時3個月餘，該工程因複驗有缺失仍處於驗收階段，尚未營運啟用，審計室遂於112年1月函請縣府檢討改善。

審計室表示，經追蹤改善情形，內埔社會福利綜合館已於112年2月14日營運啟用，館內設置身障社區日間照顧據點、托育資源中心及社會福利服務中心等設施，提供兒童、少年、婦女、老人及身障者等多元照顧服務，並針對脆弱家庭提供支持性及保護性服務，以達計畫目標。



屏東縣內埔社會福利綜合館啟用典禮
(屏東縣政府提供)