

桃園市政府工務局辦理中壢區龍岡路三段拓寬工程，因用地取得作業落後，延後竣工期程，經審計機關函請研謀改善，已積極協調並完工開放使用，提供民眾便捷交通路網

審計部桃園市審計處(下稱桃園市審計處)查核發現，桃園市政府工務局(下稱工務局)辦理中壢區龍岡路三段拓寬工程，未與當地住戶妥為說明計畫推動必要性，耽延用地取得及地上物拆遷作業，延後預定竣工期程，經函請研謀改善，已完成道路拓寬工程及人行道等附屬設施開放使用，提供民眾便捷交通路網及無障礙人行環境。

工務局為改善桃園市中壢區交通壅塞瓶頸路段，及建立完善之無障礙人行環境，於民國(下同)105年7月規劃將該區龍岡路三段(自37巷至龍慈路口)由現況寬度8至15公尺、雙向二車道，拓寬為30公尺、四車道，並設置人行道等相關道路附屬設施，提升人行安全，計畫總經費為15億元，全長812公尺，預定於107年10月完成。桃園市審計處於107年1月查核發現，該局辦理拓寬用地取得期間，未與當地住戶妥為說明計畫推動必要性，耽延用地取得及地上物拆遷作業，影響工程執行進度，竣工期程將延後10個月，經於107年3月20日函請積極研謀改善。

嗣經桃園市審計處追蹤改善情形，工務局已於107年4月間積極協調住戶並說明計畫推動之必要性與急迫性，經排除施工窒礙及縮短拆遷工期，並嚴密控管施工進度，已於108年1月30日完成車道拓寬開放使用，同年4月30日完成人行道等道路附屬設施，提供民眾便捷交通路網及無障礙人行環境。



桃園市中壢區龍岡路三段
(桃園市政府工務局提供)