

彰化縣肉品市場股份有限公司屠宰線更新工程進度落後，延宕啟用時程，經審計機關促請檢討改善，已完工啟用，有助於提升豬隻屠宰品質，並維護肉品衛生安全

審計部臺灣省彰化縣審計室(下稱彰化縣審計室)查核發現，彰化縣肉品市場股份有限公司對於屠宰線更新工程興建進度，尚乏相關約束機制，肇致工程進度與原規劃存有重大落差，經審計機關促請研謀改善，已督促廠商趲趕工進，於民國(下同)105 年 8 月完工啟用，以提升豬隻屠宰品質，維護肉品衛生安全。

彰化縣肉品市場股份有限公司為提升豬隻屠宰品質，並維護肉品衛生安全，自 100 年 8 月規劃拆除原於 73 年 3 月興建之屠宰線，與屠宰廠商簽約由其籌資以該公司名義興建後，再承租營運管理 20 年，工程經費 6,851 萬元，預計於 102 年 2 月完工，預估每月屠宰量約 8,000 頭以上。彰化縣



彰化縣肉品市場股份有限公司
(彰化縣肉品市場股份有限公司提供)

審計室 103 年 3 月間查核發現，因該公司對於興建進度，尚乏相關約束機制，肇致 101 年 8 月與廠商簽約後，卻遲未進行興建作業，更新屠宰線進度與原規劃 102 年 2 月完工期程，存有重大落差，並耽延後續其他屠宰線興建期程及週邊工程進度，經分別於 103 年 5 月、104 年 5 月及 105 年 5 月函請該公司檢討妥處。

嗣經彰化縣審計室追蹤改善情形，案經該公司督促屠宰廠商積極籌措工程經費並趲趕工進，屠宰線更新設備工程已於 105 年 8 月完成建置並開始運作，有助於提升豬隻屠宰品質；另為督促後續 2 座屠宰線更新工程，確依興建計畫期程辦理，已於 105 年 4 月研訂延遲履約相關罰則，以利履約管理。