

## 臺大醫院新竹生醫園區分院第二期新建計畫執行進度落後，審計部促請改善



新竹生醫園區分院第二期新建計畫  
完工示意圖（臺大醫院提供資料）

國立臺灣大學醫學院附設醫院(下稱臺大醫院)辦理「新竹生醫園區分院第二期新建研究大樓暨國際醫療中心工程興建計畫」(下稱新竹生醫園區分院第二期新建計畫)，經審計部查核發現，因未審慎衡酌市場行情編列工程發包預算，影響廠商投標意願，又未及早釐清流標癥結原因，採行有效招標策略，

至 111 年底辦理 8 次工程招標，仍未能完成發包，影響計畫執行進度至巨，經函請研謀改善，工程已於 112 年 7 月 28 日決標。

審計部指出，臺大醫院配合政府「五加二」產業創新計畫，辦理新竹生醫園區分院第二期新建計畫，原列計畫經費 13.8 億元，規劃於 112 年完成。

然而，審計部於 111 年 11 月查核發現，臺大醫院辦理上述計畫內新建工程發包作業，109 年間已知悉原編工程預算與市場行情存有落差，卻未積極瞭解環境變遷趨勢及市場供需，及早因應妥處，且於歷經數度流標後，雖檢討調整招標內容，增加工程發包預算，惟未確實探究流標癥結原因，據以採行有效招標策略，致仍無法吸引廠商投標，至 111 年底止已歷 2 年，辦理 8 次工程招標，仍未能完成發包，影響計畫執行進度，審計部遂於 112 年 4 月函請教育部督促研謀改善。

審計部表示，經追蹤改善情形，臺大醫院已檢討調整標案內容，於 112 年 5 月 19 日辦理第 10 次招標公告，並於 7 月 28 日決標，工程續於 112 年 10 月 1 日開工。教育部除持續召開「公共建設推動會報」督導計畫執行，並由院方積極督飭廠商趲趕工進，以早日完工。