

中 央 政 府
擴 大 公 共 建 設 投 資 計 畫
特 別 決 算 審 核 報 告

中 華 民 國 97 年 度

審 計 部

中央政府擴大公共建設投資計畫特別決算審核報告

中華民國 97 年度

審計長 林慶隆

前 言

中華民國 97 年度（以下簡稱本年度）中央政府擴大公共建設投資計畫特別決算，行政院於民國 98 年 4 月 30 日提出於監察院轉行到部，本部已於法定期限內，依法完成審核。

政府為提昇國際競爭力，擘劃國家中長期發展建設藍圖，爰依擴大公共建設投資特別條例，選定頂尖大學及研究中心、國家歷史及文化中心、M 臺灣計畫、臺鐵捷運化、臺鐵立體化及支線功能化、第三波高速路、北中南捷運、污水下水道、平地水庫海淡廠、高雄港洲際貨櫃中心等 10 項計畫作為重點建設項目，計畫所需經費 5 千億元，以特別預算編列，並依總預算籌編及審議方式分年辦理。嗣為因應國際景氣變動，提昇國內經濟成長動能，於本年度再增加「加強地方建設擴大內需方案」之補助地方公共建設計畫與地方工程物價調整補貼等計畫。本年度上述計畫之實施結果，或因計畫未屆完成期限，或因計畫核定較遲，或因執行進度落後等，均仍須留待以後年度繼續執行。

本年度中央政府擴大公共建設投資計畫特別預算未編列歲入預算，歲出編列預算 1,299 億 9 千 8 百餘萬元，決算審核結果，歲入審定實現數 1,200 萬餘元；歲出審定實現數 563 億 9 千 9 百餘萬元、應付保留數 638 億 7 百餘萬元，合計決算審定數 1,202 億 7 百餘萬元，歲入歲出差短 1,201 億 9 千 5 百餘萬元，需以舉借債務支應。

茲當本特別決算審核完竣，謹依法編具審核報告，提請 審議。

中央政府擴大公共建設投資計畫特別決算審核報告

中華民國97年度

目 錄

前 言

甲、總 述	1
壹、預算執行之審核	1
貳、計畫實施之考核	4
參、重要審核意見	8
乙、最終審定數額表	22
壹、歲入歲出決算審定數簡明比較表	22
貳、審定後收支簡明比較分析表	24
參、融資調度決算審定表	26
丙、平衡表之查核	27
丁、其他附表	28
壹、歲入來源別決算審定表	28
貳、歲出政事別決算審定表	30
參、歲出機關別決算審定表	36
肆、歲出決算修正數明細表	44
戊、附錄	48
壹、立法院審議民國 98 年度中央政府總預算案決議應由審計機關查核事項	48
貳、立法院審議本特別預算案決議及附帶決議事項各機關辦理情形之查核	56

甲、總 述

壹、預算執行之審核

本年度中央政府擴大公共建設投資計畫特別預算未編列歲入預算，歲出編列預算 1,299 億 9 千 8 百餘萬元，歲入歲出差短 1,299 億 9 千 8 百餘萬元，全數以舉借債務方式支應。茲將預算執行之審核情形說明如次：

一、歲入部分

本年度未編列歲入預算，決算審核結果，審定實現數 1,200 萬餘元，係以前年度補助款結餘繳回及廠商違約罰款。

二、歲出部分

本年度歲出預算 1,299 億 9 千 8 百餘萬元，決算審核結果，審定實現數 563 億 9 千 9 百餘萬元（43.39%），應付保留數 638 億 7 百餘萬元（49.08%），合計決算審定數 1,202 億 7 百餘萬元，預算賸餘 97 億 9 千餘萬元（7.53%）。茲就各主管機關預算執行情形分述如次：

（一）**行政院主管**：預算數 233 億 2 千餘萬元，決算審核結果，修正減列實現數 44 億 6 千餘萬元，增列應付保留數 43 億 8 千 4 百餘萬元，主要係修正行政院文化建設委員會、行政院原住民族委員會補助地方政府辦理「加強地方建設擴大內需方案」，暨行政院公共工程委員會補助地方政府辦理工程物價調整款等經費，未依實際進度撥付經費，迄年度終了，受補助機關尚未執行之款項；審定實現數 36 億 3 千 2 百餘萬元（15.57%），應付保留數 119 億 5 千 5 百餘萬元（51.27%），主要係行政院體育委員會、行政院文化建設委員會部分補助案件合約期程跨年度，仍須繼續執行。合計決算審定數為 155 億 8 千 8 百餘萬元，預算賸餘 77 億 3 千 2 百餘萬元（33.16%），主要係行政院公共工程委員會補助經費結餘；暨行政院文化建設委員會衛武營藝術文化中心興建計畫，因國際競圖評選較預期落後、部分興建用地涉及國防部營產基金用地，需辦理有償撥用，

經行政院核定免予保留。

(二) **內政部主管**：預算數 291 億 7 千 5 百餘萬元，決算審核結果，修正減列實現數 58 億 5 百餘萬元，增列應付保留數 57 億 9 千 2 百餘萬元，係補助地方政府計畫經費，未依實際進度撥付經費，迄年度終了，受補助機關尚未執行之款項，及部分補助計畫未能於本年度決標，已撥付款項未能依規定於年底收回繳庫，且決算帳列實現數等；審定實現數 144 億 6 千 8 百餘萬元 (49.59%)，應付保留數 138 億 8 千 3 百餘萬元 (47.59%)，主要係部分補助案件合約期程跨年度，仍須繼續執行。合計決算審定數 283 億 5 千 1 百餘萬元，預算賸餘 8 億 2 千 3 百餘萬元 (2.82%)，係補助經費結餘。

(三) **教育部主管**：預算數 131 億 2 千 9 百萬元，決算審核結果，修正減列實現數 13 億 4 千 2 百餘萬元，如數增列應付保留數，係「頂尖大學及研究中心」及「補助地方教育設施」2 項計畫未依實際進度撥付經費，迄年度終了，受補助學校及地方政府尚未執行之款項；審定實現數 55 億 2 千 3 百餘萬元 (42.07%)，應付保留數 75 億 9 千 7 百餘萬元 (57.87%)，主要係發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫先執行民國 96 年度保留轉入本年度繼續執行之 100 億元，原編列本年度補助款預算 50 億元保留至下年度繼續執行，暨獎勵大學教學卓越計畫項下部分子計畫，尚在審查或規劃辦理中。合計決算審定數 131 億 2 千餘萬元，預算賸餘 819 萬餘元 (0.06%)，主要係補助計畫經費結餘。

(四) **經濟部主管**：預算數 60 億 8 千 4 百餘萬元，決算審核結果，修正減列實現數 23 億 2 千 6 百餘萬元、應付數 1,983 萬餘元，增列保留數 23 億 4 千 6 百餘萬元，係補助地方政府經費未依實際進度撥付經費，迄年度終了，受補助機關尚未執行之款項，及部分應屬保留數，誤列應付數；審定實現數 13 億 1 百餘萬元 (21.39%)，應付保留數 43 億 8 千 7 百餘萬元 (72.11%)，主要係補助計畫合約期程跨年度，相關經費須保留至下年度繼續執行。合計決算審定數 56 億 8 千 9 百餘萬元，預算賸餘 3 億 9 千 5 百餘萬元 (6.50%)，主要係補助計畫經費結餘。

(五) 交通部主管：預算數 538 億 4 千 9 百餘萬元，決算審核結果，修正淨減列實現數 27 億 9 千 1 百餘萬元，如數增列應付保留數，係修正增列「臺中都會區鐵路高架捷運化計畫」已執行部分，漏未轉列實現數，及減列「補助地方交通建設計畫」未依實際進度撥付經費，迄年度終了，受補助機關尚未執行之款項；審定實現數 304 億 1 千餘萬元 (56.47%)，應付保留數 228 億 7 千 5 百餘萬元 (42.48%)，主要係補助地方交通建設等計畫，因計畫提報、核定較遲，招標延誤，工程落後，合約期程跨年度等，須保留至下年度繼續執行。合計決算審定數 532 億 8 千 5 百餘萬元，預算賸餘 5 億 6 千 3 百餘萬元 (1.05%)，主要係補助計畫經費結餘。

(六) 國家科學委員會主管：預算數 2,990 萬元，決算審核結果，審定應付保留數 2,990 萬元，主要係補助臺南縣政府辦理「南瀛生技研發大樓後續 (二期) 工程」，因第一期工程進度延宕，發包作業遲延，尚未開工，須保留至下年度繼續執行。

(七) 農業委員會主管：預算數 28 億 6 千 9 百餘萬元，決算審核結果，修正減列實現數 14 億 3 千 5 百餘萬元，增列應付保留數 14 億 1 千 9 百餘萬元，主要係補助地方政府辦理「加強地方建設擴大內需方案」，未依實際進度撥付經費，迄年度終了，受補助機關尚未執行之款項；審定實現數 5 億 7 千 2 百餘萬元 (19.96%)，應付保留數 21 億 1 千 8 百餘萬元 (73.81%)，主要係補助地方政府辦理「加強地方建設擴大內需方案」，因部分地方政府工程發包作業延宕，合約執行期程跨年度，須保留至下年度繼續執行。合計決算審定數 26 億 9 千萬餘元，預算賸餘 1 億 7 千 8 百餘萬元 (6.23%)，主要係補助地方農漁業建設，因部分計畫未能及時於年度完成發包或執行完成，經行政院核定免予保留。

(八) 勞工委員會主管：預算數 3,940 萬元，決算審核結果，審定實現數 1,838 萬餘元 (46.67%)，應付保留數 2,019 萬餘元 (51.26%)，主要係部分補助案件合約期程跨年度，仍須繼續執行。合計決算審定數 3,858 萬餘元，預算賸餘 81 萬餘元 (2.07%)，係補助經費結餘。

(九) 衛生署主管：預算數 7,190 萬元，決算審核結果，審定實現數 3,608 萬餘元 (50.19%)，應付保留數 3,516 萬餘元 (48.91%)，主要係補助南投縣政府衛生局辦理緊急醫療用無線電設備及重建彰化市衛生所辦公廳舍等購(建)置進度未如預期。合計決算審定數 7,125 萬餘元，預算賸餘 64 萬餘元 (0.90%)，主要係補助計畫經費結餘。

(十) 環境保護署主管：預算數 14 億 2 千 8 百餘萬元，決算審核結果，修正減列實現數 6 億 5 千 7 百餘萬元，如數增列應付保留數，係補助「加強地方環保建設計畫」經費，未依實際進度撥付，迄年度終了，受補助機關尚未支用之款項；審定實現數 4 億 3 千 6 百餘萬元 (30.58%)，應付保留數 9 億 4 百餘萬元 (63.32%)，主要係部分補助案件合約期程跨年度，仍須繼續執行。合計決算審定數 13 億 4 千餘萬元，預算賸餘 8,716 萬餘元 (6.10%)，係補助經費結餘。

三、融資調度部分

本年度債務之舉借預算數 1,299 億 9 千 8 百餘萬元，決算審核結果，修正減列保留數 1 億 5 百餘萬元，係配合歲出之修正，同額減列待舉借數，審定實現數 655 億 1 千 9 百餘萬元 (50.40%)，保留數 546 億 7 千 6 百餘萬元 (42.06%)，係配合歲出保留經費仍需支用，保留於以後年度繼續執行。合計決算審定數 1,201 億 9 千 5 百餘萬元，較預算減少 98 億 2 百餘萬元 (7.54%)。

貳、計畫實施之考核

政府為振興經濟、有效擴大國內需求、加速國家經濟結構轉型及升級、平衡區域發展、建立區域特色經濟、帶動民間投資，以提振及穩定經濟景氣、促進就業、提昇生產及文化生活環境品質，經於民國 93 年 6 月 23 日制定公布擴大公共建設投資特別條例，選定頂尖大學及研究中心、國家歷史及文化中心、M 臺灣計畫、臺鐵捷運化、臺鐵立體化及支線功能化、第三波高速路、北中南捷運、污水下水道、平地水庫海淡廠、高雄港洲際貨櫃中心等 10 項計畫作為重

點建設項目，並依該條例第 5 條第 1 項：「中央政府依本條例支應擴大公共建設投資計畫所需經費上限為新臺幣 5 千億元，以特別預算方式編列，並依總預算籌編及審議方式分年辦理；…。」之規定，於本年度編列預算辦理上述各項計畫，下分 34 項分支計畫，依據行政院研究發展考核委員會列管施政計畫資料，除獎勵大學教學卓越計畫及國道八號銜接西濱公路道路工程等 2 項進度達 100 % 外，其餘 32 項計畫，均尚未完成，其中國立故宮博物院辦理之「國立故宮博物院南部院區籌建計畫」、行政院客家委員會及所屬臺灣客家文化中心籌備處辦理之「苗栗客家文化園區計畫」、交通部鐵路改建工程局辦理之「高雄市區鐵路地下化計畫」等 3 項，因計畫預算編列與實際進度脫節，或遭遇執行困難時未立即採取有效措施，致預算支用大幅落後，經行政院評核其執行績效為丙等。有關本擴大公共建設投資計畫特別預算，執行至本年度止，雖已屆滿 5 年，惟查仍有多項計畫預算尚未編足、執行進度緩慢、保留鉅額預算，須留待以後年度繼續執行等缺失，業分別函請相關機關檢討改善。

另政府為因應國際景氣變動，藉由加強辦理地方建設等擴大內需，進而帶動國內經濟成長，於本年度擴大公共建設投資計畫特別預算案之修正案中，增列補助地方政府辦理公共建設及補助地方政府辦理物價調整款。其中，補助地方政府公共建設計畫 583 億 4 千 9 百餘萬元部分，核定補助工作項數共計 7,170 項、分成 10,093 件標案辦理採購。執行結果，因作業期程匆促，補助預算尚需經地方議會審查通過，計畫提報及審查未臻縝密，肇致計畫變更，延宕執行進度。依據行政院公共工程委員會統計資料，截至民國 97 年 12 月 31 日止，計完成 10,077 件標案發包，發包率 99.84%，惟僅 4,391 件標案完成，完成率 43.51 %。另截至民國 98 年 5 月 31 日止，總採購案件 15,568 件（民國 98 年 1 月底前標案以項數統計，部分標案包含數件財物、勞務及工程之不同採購；民國 98 年 2 月起以實際辦理標案之件數統計），已完成 13,631 件，完成率 87.56 %。

至補助地方政府辦理物價調整款 85 億元部分，係因營建物價自民國 97 年初大幅上漲，廠商反應承包公共工程所遭遇之困境，行政院公共工程委員會遂

陳報行政院於民國 97 年 6 月 5 日發布「機關已訂約施工中工程因應營建物價變動之物價調整補貼原則」，補助地方政府補貼廠商之用，俾有效紓解營造廠商困境，使公共工程順利推展。執行結果，實現數 11 億 9 千 9 百餘萬元 (14.11%)；應付保留數 20 億 7 千 6 百餘萬元 (24.43%)，主要係補助工程物價調整款，地方政府行政作業耽延或廠商未及請款影響，須保留至下年度繼續執行；預算賸餘 52 億 2 千 3 百餘萬元 (61.46%)，係因民國 97 年 7 月以後，部分營建材料價格大幅下跌，廠商依上述補貼原則可申請工程物價調整款之金額降低，或部分機關運用自有預算支應補貼款所致。

依據擴大公共建設投資特別條例第 11 條第 2 項規定：「審計機關審核各機關依本條例辦理之擴大公共建設投資計畫，如發現因公務人員違法失職而致工程進度未達預定進度百分之八十時，應將執行機關首長及相關主管移送監察院調查懲處。」經查本年度計畫執行結果，行政院文化建設委員會辦理流行音樂中心興建計畫、客家委員會辦理六堆客家文化園區計畫及國立故宮博物院辦理國立故宮博物院南部院區籌建計畫，核有未盡職責及效能過低情事，業依審計法第 69 條規定，通知行政院查明妥處，並分別於民國 98 年 3 月 23 日、5 月 5 日及 5 月 7 日報告監察院，餘尚未發現因公務人員違法失職，而致工程進度未達預定進度 80%之情事。茲依據行政院研究發展考核委員會列管施政計畫資料，將本年度預算所列各分支計畫執行進度表列如次：

單位：%

計畫名稱	分支計畫名稱	預定進度	實際進度	比較增減
頂尖大學及研究中心	發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫	60.00	60.00	—
	獎勵大學教學卓越計畫	100.00	100.00	—
國家歷史及文化中心（國際藝術及流行音樂中心）	國立故宮博物院南部院區籌建計畫	24.91	19.40	- 5.51
	衛武營藝術文化中心興建計畫	30.00	26.41	- 3.59
	大臺北新劇院興建計畫	53.21	52.56	- 0.65
	流行音樂中心計畫	3.41	3.03	- 0.38
	國立臺中圖書館遷建計畫	16.89	17.06	0.17
	歷史與文化資產維護發展計畫	60.00	53.65	- 6.35

計畫名稱	分支計畫名稱	預定進度	實際進度	比較增減
	臺灣南北客家文化園區設置計畫－六堆客家文化園區	100.00	95.78	- 4.22
	臺灣南北客家文化園區設置計畫－苗栗客家文化園區	33.00	33.00	—
M 臺灣計畫	寬頻管道建置計畫	62.50	62.50	—
	行動臺灣應用推動計畫	92.69	92.69	—
臺鐵捷運化	臺鐵都會區捷運化暨區域鐵路後續建設計畫（基隆至苗栗段）	20.23	16.66	- 3.57
臺鐵立體化及支線功能化	臺鐵高雄至屏東潮州捷運化建設計畫	35.21	33.84	- 1.37
	臺中都會區鐵路高架捷運化計畫	6.50	6.24	- 0.26
	員林市區鐵路高架化計畫	7.96	7.83	- 0.13
	高雄市區鐵路地下化計畫	15.13	13.29	- 1.84
	臺鐵新竹內灣支線改善計畫	79.99	75.50	- 4.49
	臺鐵臺南沙崙支線計畫	90.71	85.37	- 5.34
第三波高速路	東西向快速公路八里新店線八里五股段建設計畫	100.00	98.61	- 1.39
	國道4號臺中環線豐原大坑段與臺中生活圈2號線東段及4號線北段工程建設計畫	33.92	33.35	- 0.57
	國道八號銜接西濱公路道路工程建設計畫	100.00	100.00	—
	臺北縣特二號道路建設計畫	57.07	57.49	0.42
北中南捷運	臺北都會區大眾捷運系統初期路網內湖線建設計畫	93.40	96.83	3.43
	臺北都會區大眾捷運系統後續路網新莊蘆洲線建設計畫	79.32	80.59	1.27
	臺北都會區大眾捷運系統後續路網信義線建設計畫	35.03	36.45	1.42
	臺北捷運系統環狀線建設計畫（第一階段）	40.00	34.59	- 5.41
	臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫	60.85	49.40	- 11.45
	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫	22.00	21.77	- 0.23
	高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設計畫	100.00	99.97	- 0.03
污水下水道	污水下水道建設計畫	100.00	99.76	- 0.24
平地水庫海淡廠	桃竹地區新興水源開發計畫（桃園海水淡化廠）	19.56	19.00	- 0.56
	離島地區供水改善計畫	9.52	8.82	- 0.70
	國土復育策略方案暨行動計畫	15.49	13.27	- 2.22

參、重要審核意見

一、發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫，政策規劃、計畫執行與成效考核方面，亟待檢討改善。

教育部執行「發展國際一流大學及頂尖研究中心」計畫，計畫總經費 500 億元，計畫期程自民國 94 至 98 年度止。截至本年度止，累計預算數 350 億元，累計實現數 273 億 3 千 9 百餘萬元，執行率 78.11%。經查執行情形，核有：(一) 未整合重點領域經費之補助，建立周全客觀審查機制；(二) 亟待積極修正整合各校之最適規模化運作方向，以達一流大學之條件；(三) 各校延攬人才，未積極延聘國外優秀人才，以提昇國際競爭力；(四) 未落實教師淘汰機制，恐形成反淘汰結果；(五) 尚乏各校重點領域之排名及經費分配資訊，不利考核計畫執行成效；(六) 獲補助學校在全球頂尖大學排名尚無明顯改善，甚有排名不進反退、多項量化指標減弱、迄未進入全球頂尖大學及領域評比排名之情形，計畫執行績效欠佳；(七) 未落實成本效益之衡量，以符績效責任原則；(八) 經費項目之支用亟待明確規範使用原則等缺失，經函請檢討改善。據復：(一) 將於規劃第 2 期計畫時，進行研究中心之資源整合事宜；(二) 目前交大、清大、中央、陽明等 4 校已成立「臺灣聯合大學系統」，透過大學系統進行各項合作及整合，以發揮互補性及資源整合之功能；(三) 促請各校推動更有效之國外人才延攬機制，並積極延攬世界級學者；(四) 督促各校訂定教師評鑑相關機制，以落實教師淘汰機制；(五) 將定期要求各校提供重點領域經費之分配情形，以掌握經費使用狀況，未來並將考量建立獲補助學校間橫向比較暨與日、韓及其他國家之相對比較之資料；(六) 世界排名宜以長期觀察，而非僅以短期內表現判斷執行績效，論斷本計畫績效以多面向、長期表現觀之較為公允；(七) 將研議辦理計畫之成本效益衡量，以落實績效檢核機制；(八) 訂有經費使用原則，明定經費使用及不得支用項目。

二、獎勵大學教學卓越計畫部分子計畫，執行及控管有待加強。

教育部辦理「獎勵大學教學卓越計畫」，計畫總經費 150 億元，計畫期程自民國 95 至 97 年度。截至本年度止，累計預算數 125 億元，累計實現數 101 億 1 千 7 百餘萬元，執行率 80.94%，除「獎勵大學教學卓越主計畫」外，另有「重要特色領域人才培育改進計畫」、「獎勵大學校院設立區域教學資源中心計畫」等 7 項子計畫，以全面性之關注，引導大學在教學制度面作整體性之調整，並建立教學品質改善機制，以發展國內教學卓越大學之典範。經查執行情形，核有：(一) 未於計畫執行之初，確立計畫項目及金額，反採滾動修正方式，增列多項子計畫，復未妥適分配各子計畫經費額度，致計畫期程結束，仍有 3 億 1 千 8 百餘萬元未明定計畫用途，影響預算執行；(二) 考核指標未與計畫規範妥適連結，管考機制未臻健全；(三) 40% 學校未落實已建置提昇教學品質之制度，遭刪減或不予補助民國 97 年度計畫經費，或有關教師授課時數降低、教學滿意度等指標未達預計量化目標，教學卓越大學之典範尚待建立；(四) 未依規定辦理重要特色領域人才培育改進計畫實地考評工作，24% 學校執行成效欠佳，遭刪減民國 97 年度計畫經費；(五) 區域教學資源中心學校開設之跨校課程，跨校生修讀情形未臻理想；(六) 技職校院電子資料庫及電子書使用情況不佳，暨未有大專校院西文電子書使用統計數據，難以考核補助成效等缺失，經函請檢討改善。據復：(一) 因各項計畫核定補助經費逐年遞減，致原匡列於各計畫之經費均有剩餘，將納入民國 98 年度第 2 期計畫辦理；(二) 將修訂計畫內容，以符合所訂之考核指標；(三) 將督促各校加強執行，並持續進行實地考評，確保經費有效運用；(四) 將於期中辦理成效考核，擇定執行成效不佳學校進行實地訪視輔導，以協助其提昇教學品質；(五) 將針對學生跨校修讀人數較少問題，研謀因應改善措施；(六) 將督促各校檢討電子資料庫及電子書使用情形，並加強應用性統計資料分析，作為未來改進之參據。

三、國立故宮博物院南部院區籌建計畫，未依計畫及政府採購法規定辦理招標及設計，計畫執行進度落後。

國立故宮博物院為擴大展覽規模，使中南部民眾得以分享故宮典藏文物，

實現成為亞洲博物館目標，辦理「國立故宮博物院南部院區籌建計畫」，計畫總經費 60 億元，經修正為 71 億元，原計畫期程自民國 92 至 97 年度止，經展延至民國 100 年 6 月止。截至本年度止，計畫執行進度僅 19.57%，累計預算數 24 億 3 千餘萬元，累計實現數 12 億 3 千 2 百餘萬元，執行率 50.70%，主體建築博物館及園區景觀等設計，分別與設計單位終止契約，嚴重影響計畫執行，而工地僅進行至園區儲水層工程。經查執行情形，核有：(一) 專案管理採購未依法令訂定投標廠商資格，及開標審標決標程序違反招標公告條件，致決標遭行政院公共工程委員會申訴審議委員會撤銷，而終止契約，導致主體建築博物館設計停滯長達 1 年 1 個月；(二) 主體建築博物館設計總樓地板面積超過計畫規模過多，致預算不足，衍生履約糾紛而終止契約，造成博物館設計工作中斷；(三) 委託技術服務勞務採購分標方式欠當，致工作界面增加，衍生履約糾紛而終止契約，嚴重延宕計畫執行進度；(四) 執行單位人力配置欠當及人員未具採購專業，致多件採購間有決標遭撤銷、設計爭議或履約糾紛而終止契約，造成計畫執行進度不前問題未能解決等未盡職責及效能過低情事。經依審計法第 69 條規定，函請行政院查明妥處，並於民國 98 年 5 月 7 日報告監察院。

四、流行音樂中心興建計畫數度變更，致整體執行期程延宕，影響施政計畫推展。

文化建設委員會為規劃籌建流行音樂中心及人才培育暨環境整備，於北部及南部各設 1 處流行音樂中心，計畫總經費 90 億元，計畫期程自民國 94 至 102 年度止。截至本年度止，累計預算數 6 億 1 千 6 百萬元，累計實現數 1,001 萬餘元，執行率 1.63%。經查執行情形，核有：(一) 計畫規模及用地地點尚未確定，即編列預算，影響後續預算之執行；(二) 未審慎辦理評選用地，肇致用地取得延宕或用地迄未取得，嚴重影響計畫完成期程；(三) 計畫數度變更，致整體執行期程延宕，影響施政計畫推展；(四) 未依行政院管制計畫評核規定，查明相關人員責任等未盡職責及效能過低情事。經依審計法第 69 條規定，函請行政院查明妥處，並於民國 98 年 3 月 23 日報告監察院。

五、綠島文化園區計畫採購作業，間有欠妥情事。

文化建設委員會所屬文化資產總管理處籌備處辦理綠島文化園區計畫相關採購案件，計畫總經費 6 億 8 千餘萬元，計畫期程自民國 95 至 98 年度止。截至本年度止，累計預算數 6 億 1 千 5 百餘萬元，累計實現數 2 億 3 千餘萬元，執行率 37.46%。經查執行情形，核有：(一) 未依契約按月估驗，影響物價指數調整工程款計算；(二) 辦理供公眾使用之舊有建築物修復工程，未依建築法規定請領建造執照；(三) 未依規定申請山坡地施工許可，肇致工程停工；(四) 營造綜合保險單保險期限到期未續保；(五) 履約保證金連帶保證保險單到期未展延等缺失，經函請檢討改善。據復：(一) 依契約規定，重新按月計算估驗款及物價指數調整款；(二) 辦理建造執照請領作業；(三) 補辦水土保持計畫書；(四) 已展延保險單保險期限，嗣後注意檢討改進。

六、六堆客家文化園區計畫，未依規定妥為修正及控管，亦未積極辦理招標，影響執行進度及目標之達成。

客家委員會及所屬臺灣客家文化中心籌備處辦理「六堆客家文化園區計畫」，計畫總經費 12 億元，經修正為 17 億 5 千萬元，原計畫期程自民國 93 年 12 月至 96 年底止，經展延至民國 100 年止。截至本年度止，累計預算數 12 億元，累計實現數 8 億 5 千 3 百餘萬元，執行率 71.14%。經查執行情形，核有：(一) 客家委員會未依行政院審議意見修正計畫，致執行內容與審議意見有異，復於計畫無法如期完成時，未及時依規定辦理計畫修正，且未能有效控管計畫執行期程，督促所屬積極趕辦，致計畫完成期程大幅展延；(二) 臺灣客家文化中心籌備處未積極辦理招標作業，又審查園區整體配置規劃成果欠缺效率，耽延計畫完成期限；(三) 臺灣客家文化中心籌備處未督促委託規劃設計暨工程監造廠商，依招標文件及契約需求，修正工程經費及規劃內容，且未有效控管細部設計履約進度，影響計畫執行及目標之達成等未盡職責及效能過低情事。經依審計法第 69 條規定，函請行政院查明妥處，並於民國 98 年 5 月 5 日報告監察院。

七、馬祖地區傳統建築聚落保存計畫，執行及控管欠佳。

交通部觀光局辦理「國際藝術及流行音樂中心計畫」項下「馬祖地區傳統建築聚落保存計畫」，計畫總經費 5 億元，計畫期程自民國 95 至 98 年度止，共 3 件工程標案，分別於民國 96 年 3 月 6 日、3 月 27 日及 4 月 3 日決標，契約金額 1 億 6 千 9 百餘萬元、1 億 3 千 1 百餘萬元及 1 億 1 千 9 百餘萬元，截至本年度止，已支用金額 5,164 萬餘元。經查執行情形，核有：(一) 未審慎考量採統包辦理馬祖地區傳統建築聚落修繕之可行性，致計畫撤案並終止已發包契約；(二) 招、決標公告登載之金額與簽訂契約之價金不符，有違政府採購法規定等缺失，經函請檢討改善。據復：(一) 考量本計畫推動進度及執行情形未符預期，已檢討相關人員行政責任；(二) 已要求相關承辦人員加強政府採購法之研習，避免類似情事再發生。

八、行動臺灣應用推動計畫之預算執行進度落後，亟待加強辦理。

經濟部工業局辦理「M臺灣計畫—行動臺灣應用推動計畫」，計畫總經費 70 億元，原計畫期程自民國 94 至 97 年度止，展延至民國 98 年度止。本年度編列預算 3 億 6 千萬元，其中委辦計畫部分，經濟部工業局遲至民國 97 年 9 月 1 日始完成議價及簽訂合約，合約期程跨年度，無法於年底前完成；補助計畫部分，因受理補助計畫申請，與辦理計畫審查期間逾 4 個月，遲至本年底始完成簽約作業，暨延續性計畫，因辦理計畫變更，合約期程跨年度，致截至本年度止，決算實現數 2 億 9 百餘萬元，執行率 58.18%，保留數達 1 億 1 千 4 百餘萬元，績效欠佳，經函請檢討改善，並督促各委辦及受補助單位積極辦理。據復：因預算於民國 97 年 8 月 1 日始經總統公布，且考量妥善使用經費，避免浪費公帑，對補助計畫從嚴審查，其中委辦計畫部分，已於民國 98 年 4 月底完成，補助計畫部分，將積極進行建置，預定於民國 98 年底完成建置。

九、臺鐵捷運化等建設計畫進度持續落後，連年保留鉅額預算。

交通部辦理「臺鐵捷運化」、「臺鐵立體化及支線功能化」、「第三波高速路」、

「北中南捷運」、「高雄港洲際貨櫃中心」、「國際藝術及流行音樂中心—馬祖地區傳統建築聚落保存」等計畫，於民國 93 至 97 年度擴大公共建設投資計畫特別預算共計編列 2,454 億 5 千餘萬元，累計實現數 2,179 億 7 千 5 百餘萬元，執行率 88.81%，保留 243 億 1 千 6 百餘萬元至以後年度繼續執行。又上開計畫共有 28 項分支計畫，截至本年度止，暫緩辦理或撤案者 2 項，尚未經行政院核定者 3 項，餘 23 項已核定執行。已核定執行分支計畫中，僅國道八號銜接西濱公路道路工程 1 項完成，計畫落後者計有 17 項，計畫落後比率達 73.91%。經查執行情形，核有：(一)連年保留鉅額預算，民國 94 至 97 年度分別保留 250 億 6 千 9 百餘萬元、456 億 6 千 6 百餘萬元、410 億 9 千 6 百餘萬元及 243 億 1 千 6 百餘萬元；(二)臺南市區鐵路地下化等 3 項新十大建設計畫預算編列已逾 4 年，仍未經行政院核定辦理；(三)高雄市區鐵路地下化建設計畫等 19 項新十大建設計畫，多次辦理變更計畫，延後計畫或通車營運時程，進度持續落後，增加計畫總經費等缺失，經函請檢討改善。據復：(一)為使工程計畫規劃設計及預算編列趨於合理，將嚴格要求各機關確實依工程實際進度覈實編列預算；各工程於施工前之設計規劃應力求妥善詳盡，避免實際施作時，因遭遇困難而延長工期或變更設計，以期各工程能按各年預定進度如期如質完成；另對於執行落後，保留經費偏高之計畫，已積極檢討清理，並責成各機關研擬改善措施積極趕辦，以提高預算執行績效；(二)「臺南市區鐵路地下化計畫」已於民國 98 年 5 月 15 日陳報行政院審議中；「嘉義市區鐵路高架化計畫」於民國 98 年 4 月 21 日召開審查會議，因嘉義市政府迄未具函允諾負擔地方配合款，致計畫無法陳報行政院核定；另「臺鐵都會區捷運化桃園段高架化建設計畫」業經行政院於民國 98 年 2 月 27 日函復原則同意在案，刻正辦理相關前置作業中；(三)基於各項建設期程均屬中、長程計畫，其施工中所遭遇之困難或其他足以影響工程進行原因，將納入研議後續新建計畫時一併考量，以減少計畫變更，影響通車營運時程，俾有效控管各計畫之經費與期程。

十、臺鐵新竹內灣支線改善計畫工程，執行及控管有待加強。

交通部鐵路改建工程局辦理「臺鐵立體化及支線功能化計畫」項下「臺鐵新竹內灣支線改善計畫工程（設計施工統包）第二標 1K+800-8K+308」，民國 94 年 9 月 23 日決標，契約金額 18 億 8 千 4 百餘萬元，截至本年度止，執行進度落後 1.65%，另查民國 98 年 3 月執行進度落後擴大至 7.00%，嗣因廠商資金短缺，致無履約能力，於民國 98 年 6 月 17 日終止契約。經查執行情形，核有：

（一）延遲於行政院公共工程委員會網路資訊系統填報監造人員；（二）變更設計新增單價，未依該局訂定之物價調整實施要點辦理調整；（三）契約規定之鋼筋檢驗頻率過於寬鬆，且未依核定之施工計畫辦理檢驗；（四）基樁與橋墩基礎交界處混凝土數量重複計算；（五）部分施工項目未依圖說規定施作及施作結果品質不良等缺失，經函請檢討改善。據復：（一）將修正統包工程契約，並依「公共工程施工品質管理作業要點」有關登錄監工人員之規定辦理；（二）重新核算物調款，並於統包商未請領之工程款中扣除；（三）修正監造及品質計畫書與契約施工規範相符，並依行政院公共工程委員會所訂規範研擬檢驗標準；（四）重新核算溢領之工程款；（五）業已就施工缺失部分檢討改善。

十一、臺鐵臺南沙崙支線計畫項下部分工程，執行情形未臻周延。

交通部鐵路改建工程局辦理「臺鐵立體化及支線功能化計畫」項下「臺鐵臺南沙崙支線計畫工程（設計施工統包）第一標 0K+000-2K+000」案，民國 95 年 5 月 2 日決標，契約金額 7 億 5 百餘萬元，採統包方式辦理。經查執行情形，核有：（一）總規劃案規劃內容核欠允當，且審查有欠嚴謹；（二）原規劃剩餘土石方數量及處理方式未符實際，致須另案辦理差異環評，致展延工程 126 天；（三）統包商自主檢查及監造單位施工品質抽查作業未落實執行；（四）基礎開挖支撐工項，超編抽排水費等缺失，經函請檢討改善。據復：（一）有關未能儘早掌握計畫執行之可能關鍵課題，並整合相關公部門之意見，致影響計畫執行期程及追加經費，已深切檢討，俾免爾後類似情事發生；（二）有關統包商未依環境影響評估報告內容確實執行，監造單位及主辦機關亦未及時預警告知及阻止，已深切檢討，並依規定懲處相關承辦人員；（三）爾後將於監造服務契約或

監造計畫內，具體明訂抽驗頻率及查驗範圍，俾據以執行及督辦；(四)爾後將確實督導所屬覈實依各基礎實際抽排水施工情形編列預算及計價，以符合契約規定。

十二、臺灣桃園國際機場聯外捷運系統執行進度落後，允應積極趕辦。

交通部高速鐵路工程局辦理「臺灣桃園國際機場聯外捷運系統」建設計畫，路線全長 51.03 公里，其中地下段約 10.92 公里，高架段約 40.11 公里，沿途共設 22 座車站，包括 15 座高架車站及 7 座地下車站。原核定期程：第 1 階段民國 99 年底完工、第 2 階段民國 101 年 12 月完工，民國 102 年 2 月通車，計畫總經費約 935 億 6 千 5 百餘萬元。嗣交通部於民國 97 年 9 月 16 日函報修正計畫，獲行政院於民國 97 年 11 月 24 日核定：第 1 階段修正為民國 102 年 2 月完工，民國 102 年 6 月通車；第 2 階段修正為民國 103 年 8 月完工，民國 103 年 10 月通車；第 1 及第 2 階段計畫經費修正為 1,138 億 4 千 9 百餘萬元。截至民國 97 年 7 月底止，計畫修正前總進度 47.09%，較預定進度 54.51%，落後 7.42%，經本部將歷年查核本計畫進度落後相關資料陳報監察院。嗣經監察院派委員調查結果，核有下列缺失，已函請行政院督飭所屬確實檢討改進：(一)高速鐵路工程局於土建 CE01 標辦理過程，對鋼筋價格上漲導致多次流標，未積極研謀因應對策；另對部分路段究採高架或地下方案，未能果斷決策，致延宕第 1 階段完工通車時程，顯有未洽；(二)臺北市政府捷運工程局於土建 CA450 標辦理過程，對鋼筋價格上漲導致屢屢流標，未積極研謀因應對策；另對部分用地延遲無法交付承商施工，徒耗工期，顯有未當；(三)交通部及所屬高速鐵路工程局暨臺北市政府捷運工程局，宜就本案計畫克服困難、全力以赴；另行政院亦應加強列管及督導，以期全案能如期如質完工通車。

十三、臺北都會區大眾捷運系統建設計畫辦理情形，核有多項缺失。

臺北市政府捷運工程局辦理臺北都會區大眾捷運系統初期路網內湖線，暨後續路網新莊及蘆洲支線等 2 項建設計畫，原計畫期程分別為民國 90 至 97 年

度、民國 85 至 99 年度，經分別展延至民國 98 年 6 月及民國 102 年 12 月，計畫總經費各為 592 億 6 千萬元、1,676 億 9 千萬元，合共 2,269 億 5 千萬元（其中中央補助 1,529 億 3 千 2 百萬元，截至本年度止已編列 989 億餘元，累計實現數 952 億 7 千餘萬元，執行率 96.33%）。其執行情形，經本部臺北市審計處查核結果，核有：（一）內湖機廠儲車廠上方多用途使用區域興建停車空間及捷運辦公室工程，未依契約項目確實施工，且未覈實辦理估驗計價；（二）新莊及蘆洲支線機電系統設備重置更新，未考量相關系統整合，致後續整合困難；（三）溢發放新莊機廠工程用地補償費 7,414 萬餘元，迄未依法妥處等缺失，經函請檢討改善。據復：（一）工項「臨時房舍、倉庫等組合式房屋設置」及「景觀導水溝」，未確實依契約單價分析項目施工，已辦理契約變更減帳 66 萬餘元；另「水泥纖維板」估驗缺失，已於後續估價計價中扣減 19 萬餘元，並督促所屬檢討加強相關工程管理作業；（二）已與捷運公司雙方協議訂立「捷運系統設備重置審查機制」，針對重置工程內容進行審查及溝通，以確認重置工程不致影響在建工程契約之執行；（三）國有財產局有償撥用之土地計 14 筆 5,737 萬餘元，已收回繳庫；私有地 6 筆 1,676 萬餘元，已函請臺北縣政府查明繳回情形及檢討應負責任中，另因捷運工程大規模開挖，致撥還用地之範圍產生不確定性，將俟全面動工後，邀集相關單位研商檢討還撥處理原則事宜。

十四、污水下水道補助計畫尚待加強監督管考。

內政部營建署辦理「污水下水道第三期建設計畫」，計畫總經費 586 億 8 千 3 百餘萬元，計畫期程自民國 92 至 97 年度止，由公務預算及中央政府擴大公共建設投資計畫特別預算編列經費支應，污水下水道普及率已由民國 92 年度之 10.87%，提昇為民國 97 年度之 19.50%。本年度編列中央政府擴大公共建設投資計畫特別預算 81 億 5 千萬元，實現數 80 億 9 千 7 百萬餘元，執行率 99.35%。經查執行情形，核有：（一）補助計畫作業規定欠周延，地方政府執行缺失頻仍，有待加強監督管考；（二）多數地方政府遲未收取污水下水道使用費，亟

待加強督促辦理等缺失，經函請檢討改善。據復：（一）將修正現行「內政部營建署補助直轄市及縣（市）政府辦理下水道建設計畫作業要點」，並於檢討會議及年度查考時，持續督導地方政府改善及加強辦理；（二）除由內政部開會列管追蹤地方依法收費之辦理進度外，該署亦將定期督促下水道主管機關加強與地方議會溝通、協調與說明。

十五、補助地方政府公共建設計畫 583 億 4 千 9 百餘萬元，執行結果核有多項缺失。

（一） 補助地方公共建設計畫經費，規劃及概算審議未臻嚴謹。

政府為因應國際油價大漲及美國金融風暴，對國內經濟成長帶來衝擊，為強化國內經濟成長動能，補助地方公共建設經費 583 億 4 千 9 百餘萬元，有關行政院經濟建設委員會規劃及預算審議情形，核有：1. 以人口比例作為補助地方政府分配基準，雖基於對每位國民之照顧，及其居留縣份亦須提供公共服務等考量，惟未妥為衡酌地方建設需求優先性，不利城鄉之均衡發展。又按各地方政府匆促提報之申請補助數據，匡計各中央主管機關預算額度，未衡酌建設需求優先性配置有限資源，影響政策效能之發揮；2. 相關補助計畫細目尚未確定，即先編列預算案，送請立法院審議，未落實重大施政計畫先期作業審查，不符計畫預算編列規定，亦增加計畫執行風險，又預算編列過於簡略，缺乏具體計畫內容，遭立法院預算中心質疑限縮立法院預算審議權；3. 作業期程匆促，部分計畫提報及審查未臻縝密，肇致計畫變更，延宕執行進度等情事，影響執行成效；4. 部分核定補助計畫，地方政府保留（或縮減）原年度預算，改由擴大內需補助經費支應，或補助一次性活動，不符特別預算立法意旨及立法院決議，影響擴大內需效果；5. 擴大內需方案本年度預算執行率偏低，原預期效益未能適時發揮等缺失，經函請行政院經濟建設委員會檢討改善。據復：1. 該會以人口數為依據進行預算額度之分配，主要係考量照顧每個國民，暨短期提昇經濟成長。至於國家長期整體施政之推動，該會將綜合考量縮短城鄉差距、區

域均衡發展之建設需求，以持續性施政並整合各項資源，並衡酌建設需求優先性；2. 因補助地方公共建設經費涵蓋基礎建設甚廣，屬彙整性計畫，爰於各機關歲出計畫提要與概況表內列明相關補助內容及計畫項目，並授權中央主管機關部會於原編預算範圍內逐案審查，嗣業已提供補助計畫明細資料予立法院，作為預算審議參考；3. 考量各類計畫性質差異甚大，為配合實際需要，授權計畫有修正必要時，由地方政府研擬修正計畫，於原編預算範圍內採滾動式計畫修正，並由中央主管部會本於權責審核；4. 部分地方政府因考量其地方建設需要，將部分原年度預算所列計畫經費，改為擴大內需補助經費支應，而保留其原編預算，該會將洽同相關部會檢討改進，作為日後相關政策擬定之參考；5. 該方案因預算審議及納入地方政府預算等法制作業時程掌控不易，影響政策執行進度，日後於擬定相關政策時，將考量法制作業及相關行政作業時程等因素，盡量避免對於政策執行進度有所影響。

（二）各主管機關辦理補助地方公共建設計畫之共同性缺失。

補助地方公共建設計畫經費，係由行政院新聞局等 14 個機關編列預算辦理，本年度預算數 583 億 4 千 9 百餘萬元，實現數 180 億 7 千 7 百餘萬元，執行率 30.98%（詳如下預算執行情形表）；預計辦理 7,170 項工作項目，採購案件 10,093 件，已發包 10,077 件，發包率 99.84%，已完成 4,391 件，完成率 43.51%；另查截至民國 98 年 5 月底止，採購標案完成率 87.56%（詳如下工程採購標案完成情形表）。經查各主管機關執行情形，核有：1. 同一計畫之補助預算分散編列於單位預算、附屬單位預算及特別預算；2. 審查及核定補助計畫未臻周妥；3. 補助計畫內容與擴大內需宗旨未盡相符；4. 計畫修正頻仍或有重大變更；5. 預算執行率及計畫完成率偏低；6. 未能審慎評估補助計畫執行能力，肇致保留比率偏高；7. 未依執行進度覈實撥款，鉅額資金滯存地方政府；8. 未妥訂考核指標或落實補助計畫之審核管考作業；9. 受補助機關辦理工程之規劃、設計、發包、監造、驗收及施工品質等作業，間有未依政府採購法相關規

定辦理，或委託設計監造工作之監督及管理欠當，或未落實計畫之執行，影響補助成效等共同性缺失，經分別函請相關機關檢討改善。據復：1. 將檢討改善分散編列補助預算之缺失；2. 將加強審查機制，並確實督導查核補助計畫之執行進度；3. 因計畫研提作業期程緊迫，致計畫內容未臻周延，嗣後將審慎評估檢討改進；4. 將督促各受補助機關改善計畫檢討修正頻仍情形；5. 已督促各受補助之地方政府加速執行，並於工程查核時，實地協助解決相關困難；6. 將審慎評估執行能力，避免保留數過高；7. 將督促注意依各執行單位實際執行進度及付款需求，予以核控撥款；8. 將注意辦理計畫管制及考核事項；9. 將督促受補助機關依檢討改善意見辦理。

補助地方公共建設計畫預算執行情形表

截至民國 97 年 12 月 31 日止

單位：元

主管機關	預算數	實現數	執行率(%)
行政院新聞局	46,800,000	15,101,144	32.27
行政院文化建設委員會	4,338,600,000	1,115,375,945	25.71
行政院研究發展考核委員會	220,200,000	192,540,000	87.44
行政院原住民族委員會	196,300,000	27,426,106	13.97
行政院體育委員會	5,181,600,000	48,776,940	0.94
內政部	16,025,600,000	6,147,126,837	38.36
教育部	5,629,000,000	4,495,971,843	79.87
經濟部	4,129,300,000	348,441,219	8.44
交通部	18,142,600,000	4,622,454,823	25.48
行政院國家科學委員會	29,900,000	—	—
行政院農業委員會	2,869,900,000	572,735,437	19.96
行政院勞工委員會	39,400,000	18,385,317	46.66
行政院衛生署	71,900,000	36,089,024	50.19
行政院環境保護署	1,428,100,000	436,746,845	30.58
合 計	58,349,200,000	18,077,171,480	30.98

補助地方公共建設計畫工程採購標案完成情形表

截至民國 98 年 5 月 31 日止

主管機關	標案件數	已完成件數	完成率(%)
行政院研究發展考核委員會	19	19	100.00
行政院勞工委員會	29	29	100.00
教育部	5,646	5,498	97.38
行政院農業委員會	1,757	1,595	90.78
行政院衛生署	34	30	88.24
內政部	3,870	3,340	86.30
經濟部	755	638	84.50
行政院原住民族委員會	169	142	84.02
行政院文化建設委員會	477	355	74.42
行政院新聞局	21	15	71.43
行政院環境保護署	279	199	71.33
交通部	2,151	1,524	70.85
行政院體育委員會	359	246	68.52
行政院國家科學委員會	2	1	50.00
合 計	15,568	13,631	87.56

註：民國 98 年 1 月底前標案以項數統計，部分標案包含數件財物、勞務及工程之不同採購；民國 98 年 2 月起以實際辦理標案之件數統計。

（三）列管作業未盡周妥。

行政院公共工程委員會辦理「加強地方建設擴大內需方案」執行情形之列管作業，核有：1. 未列管採購標案執行情形，不利管考作業；2. 管理系統缺乏異常資料檢核功能；3. 未及時督導各機關加強辦理施工查核；4. 未依工程進度及實際需要覈實撥款等缺失，經函請檢討改善。據復：1. 嗣後將針對經費規模較大之工程標案與計畫項目互為勾稽，以加強管制；2. 已針對邏輯性異常資料加強管理系統自動檢核功能，並要求各主辦機關加強勾稽，以求資料正確，反映執行成果；3. 已訂定查核件數下限，並要求各工程施工查核小組加強辦理，截至民國 98 年 5 月底查核 600 餘件工程，已有改善；4. 嗣後將對類似方案之撥款規定予以檢討，以符實際。

本部對於上列各項重要審核意見聲復結果及改進措施，已列管繼續注意其後續辦理情形。

另各部會以前年度擴大公共建設投資計畫特別預算執行不力，經本部查核依法陳報監察院或該院指派本部協助查核或提供資料，嗣經該院提案彈劾或糾正者，核有行政院草率核定「寬頻管道建置計畫」，未能充分考量各部會之基本職掌與事權分工，亦未提供「行動M臺灣計畫」有效整合機制；內政部並未尊重電信法及市區道路條例等相關規定，在承辦人力與專業條件俱顯不足的情況下，紊亂政府體制；內政部暨所屬營建署辦理寬頻管道建置計畫，未考量各地市區道路下既有綿密之各式管道，新設置寬頻管道，又對於寬頻管道建置後佈纜率過低、營運效果不彰、執行績效不佳等情事無以掌控，亦未確實審查受理申請之計畫，導致市區道路一再破壞、不斷坑挖，影響市民安全與市容觀瞻，均有違失，經監察院提案糾正。(98.6.24 監察院公報第 2657 期)

此外，行政院新聞局於民國 94 年規劃公共廣電與文化創意及數位電視發展計畫，民國 95、96 年度於中央政府擴大公共建設投資計畫特別預算共編列預算 46 億 9 千 7 百餘萬元，其中 42 億 9 千 7 百餘萬元，係補助財團法人公共電視文化事業基金會執行。經查執行情形，核有計畫規劃及審議程序倉卒草率，復未妥善規劃管考及監督審查機制，嚴重影響整體計畫執行進度及成效等未盡職責及效能過低情事。經依審計法第 69 條規定，函請行政院查明妥處，並於民國 98 年 7 月 7 日報告監察院。詳見中華民國 97 年度中央政府總決算審核報告（含附屬單位決算及綜計表）行政院主管重要審核意見。

乙、最終審

壹、中央政府擴大公共建設投資計畫特別

中華民國

科 目	預 算 數	原 列 決 算 數	決 算 審
			金 額
一、歲 入 合 計	—	12,006,610.00	12,006,610.00
罰 款 及 賠 償 收 入	—	12,006,610.00	12,006,610.00
二、歲 出 合 計	129,998,100,000.00	120,312,345,297.00	120,207,287,054.00
(一)一 般 政 務 支 出	416,500,000.00	383,634,707.00	381,948,429.00
(二)教 育 科 學 文 化 支 出	27,562,990,000.00	25,095,826,798.00	25,080,626,227.00
(三)經 濟 發 展 支 出	92,329,210,000.00	85,279,947,781.00	85,191,776,387.00
(四)社 會 福 利 支 出	111,300,000.00	109,835,594.00	109,835,594.00
(五)社 區 發 展 及 環 境 保 護 支 出	9,578,100,000.00	9,443,100,417.00	9,443,100,417.00
三、歲 入 歲 出 餘 絀	- 129,998,100,000.00	- 120,300,338,687.00	- 120,195,280,444.00

定數額表

決算歲入歲出決算審定數簡明比較表

97 年度

單位：新臺幣元

定 數	決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 原 列 決 算 數 比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%
占 總 數 %				
100.00	+ 12,006,610.00	—	—	—
100.00	+ 12,006,610.00	—	—	—
100.00	- 9,790,812,946.00	7.53	- 105,058,243.00	0.09
0.32	- 34,551,571.00	8.30	- 1,686,278.00	0.44
20.86	- 2,482,363,773.00	9.01	- 15,200,571.00	0.06
70.87	- 7,137,433,613.00	7.73	- 88,171,394.00	0.10
0.09	- 1,464,406.00	1.32	—	—
7.86	- 134,999,583.00	1.41	—	—
100.00	+ 9,802,819,556.00	7.54	+ 105,058,243.00	0.09

貳、中央政府擴大公共建設投資計畫

中華民國

項 目	預 算 數		原 列 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
一、收入合計	129,998,100,000.00	100.00	120,312,345,297.00	100.00
(一)歲入	—	—	12,006,610.00	0.01
(二)債務之舉借	129,998,100,000.00	100.00	120,300,338,687.00	99.99
二、支出合計	129,998,100,000.00	100.00	120,312,345,297.00	100.00
歲出	129,998,100,000.00	100.00	120,312,345,297.00	100.00

特別決算審定後收支簡明比較分析表

97 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數	決 算 審 定 數 與	決 算 審 定 數 與	決 算 審 定 數 與
金 額	%	金 額	%
120,207,287,054.00	100.00	- 9,790,812,946.00	7.53
12,006,610.00	0.01	+ 12,006,610.00	—
120,195,280,444.00	99.99	- 9,802,819,556.00	7.54
120,207,287,054.00	100.00	- 9,790,812,946.00	7.53
120,207,287,054.00	100.00	- 9,790,812,946.00	7.53

丙、平衡表之查核

中央政府擴大公共建設投資計畫特別決算平衡表原列民國 97 年 12 月 31 日之資產及負債總額各為 65,086,199,905 元，經審核修正淨減列本年度歲出實現數 18,819,912,579 元，減列應收賒借收入 105,058,243 元，淨增列應付數 1,328,218,601 元及保留數 17,386,635,735 元，決算審定後之資產及負債總額各為 83,801,054,241 元。茲列表如次：

中央政府擴大公共建設投資計畫特別決算平衡表

中華民國 97 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

借 方 科 目	小 計	合 計	貸 方 科 目	小 計	合 計
資 產 部 分			負 債 部 分		
各 機 關 結 存	1,346,719,338.00		保 管 款	269,391,997.00	
暫 付 款	8,809,779,794.00		代 收 款	1,565,640,679.00	
應 收 賒 借 收 入	15,537,105,959.00		應 付 歲 出 款	1,615,403,558.00	
應 收 公 債 收 入	39,243,954,489.00		應 付 歲 出 保 留 款	43,477,678,846.00	
保 管 有 價 證 券	127,384,020.00		短 期 借 款	18,030,700,805.00	
押 金	400.00		應 付 保 管 有 價 證 券	127,384,020.00	
材 料	21,255,905.00				
原 列 資 產 總 額		65,086,199,905.00	原 列 負 債 總 額		65,086,199,905.00
本部審核修正決算應調整數		18,714,854,336.00	本部審核修正決算應調整數		18,714,854,336.00
歲 出 事 項 應 調 整 數	18,819,912,579.00		本 年 度 應 付 歲 出 款 應 調 整 數	18,714,854,336.00	
增 列 本 年 度 歲 出 實 現 數	- 1,617,329,200.00		增 列 本 年 度 歲 出 應 付 數	1,348,049,963.00	
減 列 本 年 度 歲 出 實 現 數	20,437,241,779.00		減 列 本 年 度 歲 出 應 付 數	- 19,831,362.00	
			增 列 本 年 度 歲 出 保 留 數	19,006,364,935.00	
			減 列 本 年 度 歲 出 保 留 數	- 1,619,729,200.00	
			調 整 後 負 債 總 額		83,801,054,241.00
			餘 絀 部 分		
			原 列 餘 絀 總 額		0.00
			本部審核修正決算應調整數		0.00
收 入 事 項 應 調 整 數	- 105,058,243.00		本 年 度 歲 計 餘 絀 應 調 整 數	0.00	
減 列 應 收 賒 借 收 入	- 105,058,243.00		減 列 本 年 度 歲 出 應 調 整 數	105,058,243.00	
科目無需舉借部分			減 列 應 收 賒 借 收 入 應 調 整 數	- 105,058,243.00	
			調 整 後 餘 絀 總 額		0.00
調 整 後 資 產 總 額		83,801,054,241.00	調 整 後 負 債 及 餘 絀 總 額		83,801,054,241.00

丁、其他

壹、中央政府擴大公共建設投資計畫

中華民國

科 目					預 算 數	原 列 決 算 數			
款	項	目	節	名 稱		實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計
1	1	1	1	總 計	—	12,006,610.00	—	—	12,006,610.00
				罰 款 及 賠 償 收 入	—	12,006,610.00	—	—	12,006,610.00
				教 育 部	—	12,006,610.00	—	—	12,006,610.00
				雜 項 收 入	—	11,960,619.00	—	—	11,960,619.00
				其 他 雜 項 收 入	—	11,960,619.00	—	—	11,960,619.00
	2		1	賠 償 收 入	—	45,991.00	—	—	45,991.00
				一 般 賠 償 收 入	—	45,991.00	—	—	45,991.00

附表

特別決算歲入來源別決算審定表

97 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 原 列 決 算 數 比 較 增 減	
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
12,006,610.00	—	—	12,006,610.00	100.00	12,006,610.00	—	—	—
12,006,610.00	—	—	12,006,610.00	100.00	12,006,610.00	—	—	—
12,006,610.00	—	—	12,006,610.00	100.00	12,006,610.00	—	—	—
11,960,619.00	—	—	11,960,619.00	99.62	11,960,619.00	—	—	—
11,960,619.00	—	—	11,960,619.00	99.62	11,960,619.00	—	—	—
45,991.00	—	—	45,991.00	0.38	45,991.00	—	—	—
45,991.00	—	—	45,991.00	0.38	45,991.00	—	—	—

貳、中央政府擴大公共建設投資計畫

中華民國

科 目				預 算 數	原 列 決 算 數			
款	項	目	名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計
			總 計	129,998,100,000.00	75,219,262,893.00	1,615,403,558.00	43,477,678,846.00	120,312,345,297.00
			(1 . 一 般 政 務 支 出)	416,500,000.00	336,535,622.00	—	47,099,085.00	383,634,707.00
1			行 政 支 出	220,200,000.00	192,540,000.00	—	27,660,000.00	220,200,000.00
	1		研究發展考核委員會	220,200,000.00	192,540,000.00	—	27,660,000.00	220,200,000.00
		1	補助地方提升資訊數位能力計畫	220,200,000.00	192,540,000.00	—	27,660,000.00	220,200,000.00
2			民 政 支 出	196,300,000.00	143,995,622.00	—	19,439,085.00	163,434,707.00
	1		原 住 民 族 委 員 會	196,300,000.00	143,995,622.00	—	19,439,085.00	163,434,707.00
		1	補助地方經濟及公共建設	196,300,000.00	143,995,622.00	—	19,439,085.00	163,434,707.00
			(2 . 教 育 科 學 文 化 支 出)	27,562,990,000.00	11,286,651,639.00	829,224.00	13,808,345,935.00	25,095,826,798.00
3			教 育 支 出	13,129,000,000.00	6,865,702,337.00	—	6,255,100,284.00	13,120,802,621.00
	1		教 育 部	13,129,000,000.00	6,865,702,337.00	—	6,255,100,284.00	13,120,802,621.00
		1	高 等 教 育	7,500,000,000.00	1,633,142,494.00	—	5,866,857,506.00	7,500,000,000.00
		2	補助地方教育設施	5,629,000,000.00	5,232,559,843.00	—	388,242,778.00	5,620,802,621.00
4			科 學 支 出	29,900,000.00	—	829,224.00	29,070,776.00	29,900,000.00
	1		國 家 科 學 委 員 會	29,900,000.00	—	829,224.00	29,070,776.00	29,900,000.00
		1	補助地方科技發展建設	29,900,000.00	—	829,224.00	29,070,776.00	29,900,000.00
5			文 化 支 出	14,404,090,000.00	4,420,949,302.00	—	7,524,174,875.00	11,945,124,177.00
	1		新 聞 局	46,800,000.00	15,101,144.00	—	28,829,754.00	43,930,898.00
		1	影 視 產 業 發 展	46,800,000.00	15,101,144.00	—	28,829,754.00	43,930,898.00
	2		國 立 故 宮 博 物 院	800,000,000.00	355,502,815.00	—	444,497,185.00	800,000,000.00
		1	一 般 建 築 及 設 備	800,000,000.00	355,502,815.00	—	444,497,185.00	800,000,000.00
	3		文 化 建 設 委 員 會 及 所 屬	7,612,800,000.00	3,793,789,841.00	—	1,366,163,166.00	5,159,953,007.00
		1	文 化 發 展 業 務	7,612,800,000.00	3,793,789,841.00	—	1,366,163,166.00	5,159,953,007.00

特別決算歲出政事別決算審定表

97 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 原 列 決 算 數 比 較 增 減	
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
56,399,350,314.00	2,943,622,159.00	60,864,314,581.00	120,207,287,054.00	100.00	- 9,790,812,946.00	7.53	- 105,058,243.00	0.09
219,966,106.00	5,376,924.00	156,605,399.00	381,948,429.00	0.32	- 34,551,571.00	8.30	- 1,686,278.00	0.44
192,540,000.00	—	27,660,000.00	220,200,000.00	0.18	—	—	—	—
192,540,000.00	—	27,660,000.00	220,200,000.00	0.18	—	—	—	—
192,540,000.00	—	27,660,000.00	220,200,000.00	0.18	—	—	—	—
27,426,106.00	5,376,924.00	128,945,399.00	161,748,429.00	0.14	- 34,551,571.00	17.60	- 1,686,278.00	1.03
27,426,106.00	5,376,924.00	128,945,399.00	161,748,429.00	0.14	- 34,551,571.00	17.60	- 1,686,278.00	1.03
27,426,106.00	5,376,924.00	128,945,399.00	161,748,429.00	0.14	- 34,551,571.00	17.60	- 1,686,278.00	1.03
7,735,762,432.00	1,343,502,263.00	16,001,361,532.00	25,080,626,227.00	20.86	- 2,482,363,773.00	9.01	- 15,200,571.00	0.06
5,523,029,298.00	1,342,673,039.00	6,255,100,284.00	13,120,802,621.00	10.92	- 8,197,379.00	0.06	—	—
5,523,029,298.00	1,342,673,039.00	6,255,100,284.00	13,120,802,621.00	10.92	- 8,197,379.00	0.06	—	—
1,027,057,455.00	606,085,039.00	5,866,857,506.00	7,500,000,000.00	6.24	—	—	—	—
4,495,971,843.00	736,588,000.00	388,242,778.00	5,620,802,621.00	4.68	- 8,197,379.00	0.15	—	—
—	829,224.00	29,070,776.00	29,900,000.00	0.02	—	—	—	—
—	829,224.00	29,070,776.00	29,900,000.00	0.02	—	—	—	—
—	829,224.00	29,070,776.00	29,900,000.00	0.02	—	—	—	—
2,212,733,134.00	—	9,717,190,472.00	11,929,923,606.00	9.92	- 2,474,166,394.00	17.18	- 15,200,571.00	0.13
15,101,144.00	—	28,829,754.00	43,930,898.00	0.04	- 2,869,102.00	6.13	—	—
15,101,144.00	—	28,829,754.00	43,930,898.00	0.04	- 2,869,102.00	6.13	—	—
355,502,815.00	—	444,497,185.00	800,000,000.00	0.66	—	—	—	—
355,502,815.00	—	444,497,185.00	800,000,000.00	0.66	—	—	—	—
1,585,573,673.00	—	3,559,178,763.00	5,144,752,436.00	4.28	- 2,468,047,564.00	32.42	- 15,200,571.00	0.29
1,585,573,673.00	—	3,559,178,763.00	5,144,752,436.00	4.28	- 2,468,047,564.00	32.42	- 15,200,571.00	0.29

貳、中央政府擴大公共建設投資計畫

中華民國

科 目			預 算 數	原 列 決 算 數			
款	項	目 名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計
6	4	體 育 委 員 會	5,181,600,000.00	48,776,940.00	—	5,129,730,303.00	5,178,507,243.00
	1	補助地方體育建設	5,181,600,000.00	48,776,940.00	—	5,129,730,303.00	5,178,507,243.00
	5	客家委員會及所屬	762,890,000.00	207,778,562.00	—	554,954,467.00	762,733,029.00
	1	臺灣南北客家文化中心規劃興建	762,890,000.00	207,778,562.00	—	554,954,467.00	762,733,029.00
		(3. 經濟發展支出)	92,329,210,000.00	54,350,097,103.00	1,614,574,334.00	29,315,276,344.00	85,279,947,781.00
		農 業 支 出	4,464,900,000.00	2,751,190,063.00	24,566,894.00	1,449,914,044.00	4,225,671,001.00
	1	水 利 署 及 所 屬	1,595,000,000.00	743,378,864.00	6,870,306.00	769,243,899.00	1,519,493,069.00
	1	水利建設及保育管理	1,595,000,000.00	743,378,864.00	6,870,306.00	769,243,899.00	1,519,493,069.00
	2	農 業 委 員 會	2,869,900,000.00	2,007,811,199.00	17,696,588.00	680,670,145.00	2,706,177,932.00
	1	農 業 發 展	2,869,900,000.00	2,007,811,199.00	17,696,588.00	680,670,145.00	2,706,177,932.00
7		工 業 支 出	16,025,600,000.00	11,257,221,189.00	—	4,135,876,828.00	15,393,098,017.00
	1	內 政 部	16,025,600,000.00	11,257,221,189.00	—	4,135,876,828.00	15,393,098,017.00
	1	加強地方公共建設	16,025,600,000.00	11,257,221,189.00	—	4,135,876,828.00	15,393,098,017.00
8		交 通 支 出	59,209,410,000.00	34,330,989,752.00	1,546,915,338.00	22,601,870,857.00	58,479,775,947.00
	1	營 建 署 及 所 屬	5,000,000,000.00	919,656,435.00	—	3,950,179,379.00	4,869,835,814.00
	1	M臺灣計畫—寬頻管道建置	5,000,000,000.00	919,656,435.00	—	3,950,179,379.00	4,869,835,814.00
	2	工 業 局	360,000,000.00	209,439,982.00	—	114,690,000.00	324,129,982.00
	1	M臺灣計畫—行動臺灣應用推動	360,000,000.00	209,439,982.00	—	114,690,000.00	324,129,982.00
	3	交 通 部	50,649,410,000.00	30,001,893,335.00	1,546,915,338.00	18,537,001,478.00	50,085,810,151.00
	1	營業基金—臺灣鐵路管理局	26,000,000.00	26,000,000.00	—	—	26,000,000.00
	2	鐵公路重要交通工程	32,480,810,000.00	20,944,400,156.00	1,494,879,474.00	10,041,530,370.00	32,480,810,000.00
	3	補助地方交通建設	18,142,600,000.00	9,031,493,179.00	52,035,864.00	8,495,471,108.00	17,579,000,151.00

特別決算歲出政事別決算審定表(續)

97 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 原 列 決 算 數 比 較 增 減	
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
48,776,940.00	—	5,129,730,303.00	5,178,507,243.00	4.31	- 3,092,757.00	0.06	—	—
48,776,940.00	—	5,129,730,303.00	5,178,507,243.00	4.31	- 3,092,757.00	0.06	—	—
207,778,562.00	—	554,954,467.00	762,733,029.00	0.63	- 156,971.00	0.02	—	—
207,778,562.00	—	554,954,467.00	762,733,029.00	0.63	- 156,971.00	0.02	—	—
39,855,391,233.00	1,594,742,972.00	43,741,642,182.00	85,191,776,387.00	70.87	- 7,137,433,613.00	7.73	- 88,171,394.00	0.10
1,316,114,301.00	24,566,894.00	2,869,811,594.00	4,210,492,789.00	3.50	- 254,407,211.00	5.70	- 15,178,212.00	0.36
743,378,864.00	6,870,306.00	769,243,899.00	1,519,493,069.00	1.26	- 75,506,931.00	4.73	—	—
743,378,864.00	6,870,306.00	769,243,899.00	1,519,493,069.00	1.26	- 75,506,931.00	4.73	—	—
572,735,437.00	17,696,588.00	2,100,567,695.00	2,690,999,720.00	2.24	- 178,900,280.00	6.23	- 15,178,212.00	0.56
572,735,437.00	17,696,588.00	2,100,567,695.00	2,690,999,720.00	2.24	- 178,900,280.00	6.23	- 15,178,212.00	0.56
6,147,126,837.00	—	9,232,771,180.00	15,379,898,017.00	12.79	- 645,701,983.00	4.03	- 13,200,000.00	0.09
6,147,126,837.00	—	9,232,771,180.00	15,379,898,017.00	12.79	- 645,701,983.00	4.03	- 13,200,000.00	0.09
6,147,126,837.00	—	9,232,771,180.00	15,379,898,017.00	12.79	- 645,701,983.00	4.03	- 13,200,000.00	0.09
30,843,822,748.00	1,546,915,338.00	26,089,037,861.00	58,479,775,947.00	48.65	- 729,634,053.00	1.23	—	—
224,198,587.00	—	4,645,637,227.00	4,869,835,814.00	4.05	- 130,164,186.00	2.60	—	—
224,198,587.00	—	4,645,637,227.00	4,869,835,814.00	4.05	- 130,164,186.00	2.60	—	—
209,439,982.00	—	114,690,000.00	324,129,982.00	0.27	- 35,870,018.00	9.96	—	—
209,439,982.00	—	114,690,000.00	324,129,982.00	0.27	- 35,870,018.00	9.96	—	—
27,210,184,179.00	1,546,915,338.00	21,328,710,634.00	50,085,810,151.00	41.67	- 563,599,849.00	1.11	—	—
26,000,000.00	—	—	26,000,000.00	0.02	—	—	—	—
22,561,729,356.00	1,494,879,474.00	8,424,201,170.00	32,480,810,000.00	27.02	—	—	—	—
4,622,454,823.00	52,035,864.00	12,904,509,464.00	17,579,000,151.00	14.63	- 563,599,849.00	3.11	—	—

貳、中央政府擴大公共建設投資計畫

中華民國

科 目			預 算 數	原 列 決 算 數			
款	項	目 名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計
9	4	公 路 總 局 及 所 屬	3,200,000,000.00	3,200,000,000.00	—	—	3,200,000,000.00
	1	公路建設及改善計畫	3,200,000,000.00	3,200,000,000.00	—	—	3,200,000,000.00
		其他經濟服務支出	12,629,300,000.00	6,010,696,099.00	43,092,102.00	1,127,614,615.00	7,181,402,816.00
	1	公共工程委員會	8,500,000,000.00	3,335,976,278.00	—	—	3,335,976,278.00
	1	地方工程物價調整及其他工程	8,500,000,000.00	3,335,976,278.00	—	—	3,335,976,278.00
	2	經 濟 部	4,129,300,000.00	2,674,719,821.00	43,092,102.00	1,127,614,615.00	3,845,426,538.00
10	1	補助地方水利及經濟建設	4,129,300,000.00	2,674,719,821.00	43,092,102.00	1,127,614,615.00	3,845,426,538.00
		(4. 社會福利支出)	111,300,000.00	54,474,341.00	—	55,361,253.00	109,835,594.00
		福利服務支出	39,400,000.00	18,385,317.00	—	20,197,343.00	38,582,660.00
	1	勞工委員會	39,400,000.00	18,385,317.00	—	20,197,343.00	38,582,660.00
11	1	勞工服務發展業務	39,400,000.00	18,385,317.00	—	20,197,343.00	38,582,660.00
		醫療保健支出	71,900,000.00	36,089,024.00	—	35,163,910.00	71,252,934.00
	1	衛生署	71,900,000.00	36,089,024.00	—	35,163,910.00	71,252,934.00
	1	基層醫療提升計畫	71,900,000.00	36,089,024.00	—	35,163,910.00	71,252,934.00
12		(5. 社區發展及環境保護支出)	9,578,100,000.00	9,191,504,188.00	—	251,596,229.00	9,443,100,417.00
		環境保護支出	9,578,100,000.00	9,191,504,188.00	—	251,596,229.00	9,443,100,417.00
	1	營建署及所屬	8,150,000,000.00	8,097,009,357.00	—	5,155,000.00	8,102,164,357.00
	1	下水道管理業務	8,150,000,000.00	8,097,009,357.00	—	5,155,000.00	8,102,164,357.00
	2	環境保護署	1,428,100,000.00	1,094,494,831.00	—	246,441,229.00	1,340,936,060.00
	1	環境保護業務	1,428,100,000.00	1,094,494,831.00	—	246,441,229.00	1,340,936,060.00

特別決算歲出政事別決算審定表(續)

97 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 原 列 決 算 數 比 較 增 減	
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
3,200,000,000.00	—	—	3,200,000,000.00	2.66	—	—	—	—
3,200,000,000.00	—	—	3,200,000,000.00	2.66	—	—	—	—
1,548,327,347.00	23,260,740.00	5,550,021,547.00	7,121,609,634.00	5.93	- 5,507,690,366.00	43.61	- 59,793,182.00	0.83
1,199,886,128.00	—	2,076,296,968.00	3,276,183,096.00	2.73	- 5,223,816,904.00	61.46	- 59,793,182.00	1.79
1,199,886,128.00	—	2,076,296,968.00	3,276,183,096.00	2.73	- 5,223,816,904.00	61.46	- 59,793,182.00	1.79
348,441,219.00	23,260,740.00	3,473,724,579.00	3,845,426,538.00	3.20	- 283,873,462.00	6.87	—	—
348,441,219.00	23,260,740.00	3,473,724,579.00	3,845,426,538.00	3.20	- 283,873,462.00	6.87	—	—
54,474,341.00	—	55,361,253.00	109,835,594.00	0.09	- 1,464,406.00	1.32	—	—
18,385,317.00	—	20,197,343.00	38,582,660.00	0.03	- 817,340.00	2.07	—	—
18,385,317.00	—	20,197,343.00	38,582,660.00	0.03	- 817,340.00	2.07	—	—
18,385,317.00	—	20,197,343.00	38,582,660.00	0.03	- 817,340.00	2.07	—	—
36,089,024.00	—	35,163,910.00	71,252,934.00	0.06	- 647,066.00	0.90	—	—
36,089,024.00	—	35,163,910.00	71,252,934.00	0.06	- 647,066.00	0.90	—	—
36,089,024.00	—	35,163,910.00	71,252,934.00	0.06	- 647,066.00	0.90	—	—
8,533,756,202.00	—	909,344,215.00	9,443,100,417.00	7.86	- 134,999,583.00	1.41	—	—
8,533,756,202.00	—	909,344,215.00	9,443,100,417.00	7.86	- 134,999,583.00	1.41	—	—
8,097,009,357.00	—	5,155,000.00	8,102,164,357.00	6.74	- 47,835,643.00	0.59	—	—
8,097,009,357.00	—	5,155,000.00	8,102,164,357.00	6.74	- 47,835,643.00	0.59	—	—
436,746,845.00	—	904,189,215.00	1,340,936,060.00	1.12	- 87,163,940.00	6.10	—	—
436,746,845.00	—	904,189,215.00	1,340,936,060.00	1.12	- 87,163,940.00	6.10	—	—

參、中央政府擴大公共建設投資計畫

中華民國

科 目					預 算 數	原 列 決 算 數			
款	項	目	節	名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計
1				總 計	129,998,100,000.00	75,219,262,893.00	1,615,403,558.00	43,477,678,846.00	120,312,345,297.00
				行 政 院 主 管	23,320,590,000.00	8,093,461,202.00	—	7,571,273,960.00	15,664,735,162.00
				1 新 聞 局	46,800,000.00	15,101,144.00	—	28,829,754.00	43,930,898.00
				1 影 視 產 業 發 展	46,800,000.00	15,101,144.00	—	28,829,754.00	43,930,898.00
				1 影 視 產 業 輔 導	46,800,000.00	15,101,144.00	—	28,829,754.00	43,930,898.00
				2 國 立 故 宮 博 物 院	800,000,000.00	355,502,815.00	—	444,497,185.00	800,000,000.00
				1 一 般 建 築 及 設 備	800,000,000.00	355,502,815.00	—	444,497,185.00	800,000,000.00
				1 國 家 歷 史 及 文 化 中 心—故 宮 南 部 院 區	800,000,000.00	355,502,815.00	—	444,497,185.00	800,000,000.00
				3 文 化 建 設 委 員 會 及 所 屬	7,612,800,000.00	3,793,789,841.00	—	1,366,163,166.00	5,159,953,007.00
				1 文 化 發 展 業 務	7,612,800,000.00	3,793,789,841.00	—	1,366,163,166.00	5,159,953,007.00
				1 國 家 歷 史 及 文 化 中 心	3,274,200,000.00	698,932,414.00	—	284,813,876.00	983,746,290.00
				2 補 助 地 方 文 化 建 設	4,338,600,000.00	3,094,857,427.00	—	1,081,349,290.00	4,176,206,717.00
				4 研 究 發 展 考 核 委 員 會	220,200,000.00	192,540,000.00	—	27,660,000.00	220,200,000.00
				1 補 助 地 方 提 升 資 訊 數 位 能 力 計 畫	220,200,000.00	192,540,000.00	—	27,660,000.00	220,200,000.00
5				公 共 工 程 委 員 會	8,500,000,000.00	3,335,976,278.00	—	—	3,335,976,278.00
				1 地 方 工 程 物 價 調 整 及 其 他 工 程	8,500,000,000.00	3,335,976,278.00	—	—	3,335,976,278.00
6				原 住 民 族 委 員 會	196,300,000.00	143,995,622.00	—	19,439,085.00	163,434,707.00
				1 補 助 地 方 經 濟 及 公 共 建 設	196,300,000.00	143,995,622.00	—	19,439,085.00	163,434,707.00

特別決算歲出機關別決算審定表

97 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 原 列 決 算 數 比 較 增 減	
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
56,399,350,314.00	2,943,622,159.00	60,864,314,581.00	120,207,287,054.00	100.00	- 9,790,812,946.00	7.53	- 105,058,243.00	0.09
3,632,585,368.00	5,376,924.00	11,950,092,839.00	15,588,055,131.00	12.97	- 7,732,534,869.00	33.16	- 76,680,031.00	0.49
15,101,144.00	—	28,829,754.00	43,930,898.00	0.04	- 2,869,102.00	6.13	—	—
15,101,144.00	—	28,829,754.00	43,930,898.00	0.04	- 2,869,102.00	6.13	—	—
15,101,144.00	—	28,829,754.00	43,930,898.00	0.04	- 2,869,102.00	6.13	—	—
355,502,815.00	—	444,497,185.00	800,000,000.00	0.66	—	—	—	—
355,502,815.00	—	444,497,185.00	800,000,000.00	0.66	—	—	—	—
355,502,815.00	—	444,497,185.00	800,000,000.00	0.66	—	—	—	—
1,585,573,673.00	—	3,559,178,763.00	5,144,752,436.00	4.28	- 2,468,047,564.00	32.42	- 15,200,571.00	0.29
1,585,573,673.00	—	3,559,178,763.00	5,144,752,436.00	4.28	- 2,468,047,564.00	32.42	- 15,200,571.00	0.29
470,197,728.00	—	513,548,562.00	983,746,290.00	0.82	- 2,290,453,710.00	69.95	—	—
1,115,375,945.00	—	3,045,630,201.00	4,161,006,146.00	3.46	- 177,593,854.00	4.09	- 15,200,571.00	0.36
192,540,000.00	—	27,660,000.00	220,200,000.00	0.18	—	—	—	—
192,540,000.00	—	27,660,000.00	220,200,000.00	0.18	—	—	—	—
1,199,886,128.00	—	2,076,296,968.00	3,276,183,096.00	2.73	- 5,223,816,904.00	61.46	- 59,793,182.00	1.79
1,199,886,128.00	—	2,076,296,968.00	3,276,183,096.00	2.73	- 5,223,816,904.00	61.46	- 59,793,182.00	1.79
27,426,106.00	5,376,924.00	128,945,399.00	161,748,429.00	0.14	- 34,551,571.00	17.60	- 1,686,278.00	1.03
27,426,106.00	5,376,924.00	128,945,399.00	161,748,429.00	0.14	- 34,551,571.00	17.60	- 1,686,278.00	1.03

參、中央政府擴大公共建設投資計畫

中華民國

科 目					預 算 數	原 列 決 算 數			
款	項	目	節	名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計
2	7			體 育 委 員 會	5,181,600,000.00	48,776,940.00	—	5,129,730,303.00	5,178,507,243.00
		1		補助地方體育建設	5,181,600,000.00	48,776,940.00	—	5,129,730,303.00	5,178,507,243.00
	8			客家委員會及所屬	762,890,000.00	207,778,562.00	—	554,954,467.00	762,733,029.00
		1		臺灣南北客家文化中心規劃興建	762,890,000.00	207,778,562.00	—	554,954,467.00	762,733,029.00
			1	國家歷史及文化中心—臺灣歷史文化風貌保存	762,890,000.00	207,778,562.00	—	554,954,467.00	762,733,029.00
				內 政 部 主 管	29,175,600,000.00	20,273,886,981.00	—	8,091,211,207.00	28,365,098,188.00
	1			內 政 部	16,025,600,000.00	11,257,221,189.00	—	4,135,876,828.00	15,393,098,017.00
		1		加強地方公共建設	16,025,600,000.00	11,257,221,189.00	—	4,135,876,828.00	15,393,098,017.00
	2			營 建 署 及 所 屬	13,150,000,000.00	9,016,665,792.00	—	3,955,334,379.00	12,972,000,171.00
		1		M臺灣計畫—寬頻管道建置	5,000,000,000.00	919,656,435.00	—	3,950,179,379.00	4,869,835,814.00
3		2		下水道管理業務	8,150,000,000.00	8,097,009,357.00	—	5,155,000.00	8,102,164,357.00
			1	污 水 下 水 道	8,150,000,000.00	8,097,009,357.00	—	5,155,000.00	8,102,164,357.00
				教 育 部 主 管	13,129,000,000.00	6,865,702,337.00	—	6,255,100,284.00	13,120,802,621.00
	1			教 育 部	13,129,000,000.00	6,865,702,337.00	—	6,255,100,284.00	13,120,802,621.00
		1		高 等 教 育	7,500,000,000.00	1,633,142,494.00	—	5,866,857,506.00	7,500,000,000.00
			1	頂尖大學及研究中心	7,500,000,000.00	1,633,142,494.00	—	5,866,857,506.00	7,500,000,000.00
		2		補助地方教育設施	5,629,000,000.00	5,232,559,843.00	—	388,242,778.00	5,620,802,621.00

特別決算歲出機關別決算審定表(續)

97 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 原 列 決 算 數 比 較 增 減	
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
48,776,940.00	—	5,129,730,303.00	5,178,507,243.00	4.31	- 3,092,757.00	0.06	—	—
48,776,940.00	—	5,129,730,303.00	5,178,507,243.00	4.31	- 3,092,757.00	0.06	—	—
207,778,562.00	—	554,954,467.00	762,733,029.00	0.63	- 156,971.00	0.02	—	—
207,778,562.00	—	554,954,467.00	762,733,029.00	0.63	- 156,971.00	0.02	—	—
207,778,562.00	—	554,954,467.00	762,733,029.00	0.63	- 156,971.00	0.02	—	—
14,468,334,781.00	—	13,883,563,407.00	28,351,898,188.00	23.58	- 823,701,812.00	2.82	- 13,200,000.00	0.05
6,147,126,837.00	—	9,232,771,180.00	15,379,898,017.00	12.79	- 645,701,983.00	4.03	- 13,200,000.00	0.09
6,147,126,837.00	—	9,232,771,180.00	15,379,898,017.00	12.79	- 645,701,983.00	4.03	- 13,200,000.00	0.09
8,321,207,944.00	—	4,650,792,227.00	12,972,000,171.00	10.79	- 177,999,829.00	1.35	—	—
224,198,587.00	—	4,645,637,227.00	4,869,835,814.00	4.05	- 130,164,186.00	2.60	—	—
8,097,009,357.00	—	5,155,000.00	8,102,164,357.00	6.74	- 47,835,643.00	0.59	—	—
8,097,009,357.00	—	5,155,000.00	8,102,164,357.00	6.74	- 47,835,643.00	0.59	—	—
5,523,029,298.00	1,342,673,039.00	6,255,100,284.00	13,120,802,621.00	10.92	- 8,197,379.00	0.06	—	—
5,523,029,298.00	1,342,673,039.00	6,255,100,284.00	13,120,802,621.00	10.92	- 8,197,379.00	0.06	—	—
1,027,057,455.00	606,085,039.00	5,866,857,506.00	7,500,000,000.00	6.24	—	—	—	—
1,027,057,455.00	606,085,039.00	5,866,857,506.00	7,500,000,000.00	6.24	—	—	—	—
4,495,971,843.00	736,588,000.00	388,242,778.00	5,620,802,621.00	4.68	- 8,197,379.00	0.15	—	—

參、中央政府擴大公共建設投資計畫

中華民國

科 目					預 算 數	原 列 決 算 數			
款	項	目	節	名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計
4	1	1		經 濟 部 主 管	6,084,300,000.00	3,627,538,667.00	49,962,408.00	2,011,548,514.00	5,689,049,589.00
				經 濟 部	4,129,300,000.00	2,674,719,821.00	43,092,102.00	1,127,614,615.00	3,845,426,538.00
				補助地方水利及經濟建設	4,129,300,000.00	2,674,719,821.00	43,092,102.00	1,127,614,615.00	3,845,426,538.00
			2	工 業 局	360,000,000.00	209,439,982.00	—	114,690,000.00	324,129,982.00
				M臺灣計畫—行動臺灣應用推動	360,000,000.00	209,439,982.00	—	114,690,000.00	324,129,982.00
			3	水 利 署 及 所 屬	1,595,000,000.00	743,378,864.00	6,870,306.00	769,243,899.00	1,519,493,069.00
				水利建設及保育管理	1,595,000,000.00	743,378,864.00	6,870,306.00	769,243,899.00	1,519,493,069.00
				平地水庫海淡廠	1,595,000,000.00	743,378,864.00	6,870,306.00	769,243,899.00	1,519,493,069.00
				交 通 部 主 管	53,849,410,000.00	33,201,893,335.00	1,546,915,338.00	18,537,001,478.00	53,285,810,151.00
5	1	1		交 通 部	50,649,410,000.00	30,001,893,335.00	1,546,915,338.00	18,537,001,478.00	50,085,810,151.00
				營業基金—臺灣鐵路管理局	26,000,000.00	26,000,000.00	—	—	26,000,000.00
				臺 鐵 捷 運 化	26,000,000.00	26,000,000.00	—	—	26,000,000.00
			2	鐵公路重要交通工程	32,480,810,000.00	20,944,400,156.00	1,494,879,474.00	10,041,530,370.00	32,480,810,000.00
				臺鐵立體化及支線功能化	5,364,100,000.00	2,098,886,404.00	297,164,743.00	2,968,048,853.00	5,364,100,000.00
				第三波高速路	6,161,976,000.00	5,094,047,884.00	—	1,067,928,116.00	6,161,976,000.00
			3	北 中 南 捷 運	20,954,734,000.00	13,751,465,868.00	1,197,714,731.00	6,005,553,401.00	20,954,734,000.00
				補助地方交通建設	18,142,600,000.00	9,031,493,179.00	52,035,864.00	8,495,471,108.00	17,579,000,151.00
			2	公 路 總 局 及 所 屬	3,200,000,000.00	3,200,000,000.00	—	—	3,200,000,000.00
				公路建設及改善計畫	3,200,000,000.00	3,200,000,000.00	—	—	3,200,000,000.00
				第三波高速路	3,200,000,000.00	3,200,000,000.00	—	—	3,200,000,000.00

特別決算歲出機關別決算審定表(續)

97 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 原 列 決 算 數 比 較 增 減	
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
1,301,260,065.00	30,131,046.00	4,357,658,478.00	5,689,049,589.00	4.73	- 395,250,411.00	6.50	—	—
348,441,219.00	23,260,740.00	3,473,724,579.00	3,845,426,538.00	3.20	- 283,873,462.00	6.87	—	—
348,441,219.00	23,260,740.00	3,473,724,579.00	3,845,426,538.00	3.20	- 283,873,462.00	6.87	—	—
209,439,982.00	—	114,690,000.00	324,129,982.00	0.27	- 35,870,018.00	9.96	—	—
209,439,982.00	—	114,690,000.00	324,129,982.00	0.27	- 35,870,018.00	9.96	—	—
743,378,864.00	6,870,306.00	769,243,899.00	1,519,493,069.00	1.26	- 75,506,931.00	4.73	—	—
743,378,864.00	6,870,306.00	769,243,899.00	1,519,493,069.00	1.26	- 75,506,931.00	4.73	—	—
743,378,864.00	6,870,306.00	769,243,899.00	1,519,493,069.00	1.26	- 75,506,931.00	4.73	—	—
30,410,184,179.00	1,546,915,338.00	21,328,710,634.00	53,285,810,151.00	44.33	- 563,599,849.00	1.05	—	—
27,210,184,179.00	1,546,915,338.00	21,328,710,634.00	50,085,810,151.00	41.67	- 563,599,849.00	1.11	—	—
26,000,000.00	—	—	26,000,000.00	0.02	—	—	—	—
26,000,000.00	—	—	26,000,000.00	0.02	—	—	—	—
22,561,729,356.00	1,494,879,474.00	8,424,201,170.00	32,480,810,000.00	27.02	—	—	—	—
3,716,215,604.00	297,164,743.00	1,350,719,653.00	5,364,100,000.00	4.46	—	—	—	—
5,094,047,884.00	—	1,067,928,116.00	6,161,976,000.00	5.13	—	—	—	—
13,751,465,868.00	1,197,714,731.00	6,005,553,401.00	20,954,734,000.00	17.43	—	—	—	—
4,622,454,823.00	52,035,864.00	12,904,509,464.00	17,579,000,151.00	14.63	- 563,599,849.00	3.11	—	—
3,200,000,000.00	—	—	3,200,000,000.00	2.66	—	—	—	—
3,200,000,000.00	—	—	3,200,000,000.00	2.66	—	—	—	—
3,200,000,000.00	—	—	3,200,000,000.00	2.66	—	—	—	—

參、中央政府擴大公共建設投資計畫

中華民國

科 目					預 算 數	原 列 決 算 數			
款	項	目	節	名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計
6				國家科學委員會主管	29,900,000.00	—	829,224.00	29,070,776.00	29,900,000.00
	1			國 家 科 學 委 員 會	29,900,000.00	—	829,224.00	29,070,776.00	29,900,000.00
		1		補助地方科技發展建設	29,900,000.00	—	829,224.00	29,070,776.00	29,900,000.00
7				農 業 委 員 會 主 管	2,869,900,000.00	2,007,811,199.00	17,696,588.00	680,670,145.00	2,706,177,932.00
	1			農 業 委 員 會	2,869,900,000.00	2,007,811,199.00	17,696,588.00	680,670,145.00	2,706,177,932.00
		1		農 業 發 展	2,869,900,000.00	2,007,811,199.00	17,696,588.00	680,670,145.00	2,706,177,932.00
			1	補助地方農漁業建設	2,869,900,000.00	2,007,811,199.00	17,696,588.00	680,670,145.00	2,706,177,932.00
8				勞 工 委 員 會 主 管	39,400,000.00	18,385,317.00	—	20,197,343.00	38,582,660.00
	1			勞 工 委 員 會	39,400,000.00	18,385,317.00	—	20,197,343.00	38,582,660.00
		1		勞工服務發展業務	39,400,000.00	18,385,317.00	—	20,197,343.00	38,582,660.00
			1	補助地方勞工服務設施	39,400,000.00	18,385,317.00	—	20,197,343.00	38,582,660.00
9				衛 生 署 主 管	71,900,000.00	36,089,024.00	—	35,163,910.00	71,252,934.00
	1			衛 生 署	71,900,000.00	36,089,024.00	—	35,163,910.00	71,252,934.00
		1		基層醫療提升計畫	71,900,000.00	36,089,024.00	—	35,163,910.00	71,252,934.00
10				環 境 保 護 署 主 管	1,428,100,000.00	1,094,494,831.00	—	246,441,229.00	1,340,936,060.00
	1			環 境 保 護 署	1,428,100,000.00	1,094,494,831.00	—	246,441,229.00	1,340,936,060.00
		1		環 境 保 護 業 務	1,428,100,000.00	1,094,494,831.00	—	246,441,229.00	1,340,936,060.00
			1	加強地方環保建設	1,428,100,000.00	1,094,494,831.00	—	246,441,229.00	1,340,936,060.00

特別決算歲出機關別決算審定表(續)

97 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 原 列 決 算 數 比 較 增 減	
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
—	829,224.00	29,070,776.00	29,900,000.00	0.02	—	—	—	—
—	829,224.00	29,070,776.00	29,900,000.00	0.02	—	—	—	—
—	829,224.00	29,070,776.00	29,900,000.00	0.02	—	—	—	—
572,735,437.00	17,696,588.00	2,100,567,695.00	2,690,999,720.00	2.24	- 178,900,280.00	6.23	- 15,178,212.00	0.56
572,735,437.00	17,696,588.00	2,100,567,695.00	2,690,999,720.00	2.24	- 178,900,280.00	6.23	- 15,178,212.00	0.56
572,735,437.00	17,696,588.00	2,100,567,695.00	2,690,999,720.00	2.24	- 178,900,280.00	6.23	- 15,178,212.00	0.56
572,735,437.00	17,696,588.00	2,100,567,695.00	2,690,999,720.00	2.24	- 178,900,280.00	6.23	- 15,178,212.00	0.56
18,385,317.00	—	20,197,343.00	38,582,660.00	0.03	- 817,340.00	2.07	—	—
18,385,317.00	—	20,197,343.00	38,582,660.00	0.03	- 817,340.00	2.07	—	—
18,385,317.00	—	20,197,343.00	38,582,660.00	0.03	- 817,340.00	2.07	—	—
18,385,317.00	—	20,197,343.00	38,582,660.00	0.03	- 817,340.00	2.07	—	—
36,089,024.00	—	35,163,910.00	71,252,934.00	0.06	- 647,066.00	0.90	—	—
36,089,024.00	—	35,163,910.00	71,252,934.00	0.06	- 647,066.00	0.90	—	—
36,089,024.00	—	35,163,910.00	71,252,934.00	0.06	- 647,066.00	0.90	—	—
436,746,845.00	—	904,189,215.00	1,340,936,060.00	1.12	- 87,163,940.00	6.10	—	—
436,746,845.00	—	904,189,215.00	1,340,936,060.00	1.12	- 87,163,940.00	6.10	—	—
436,746,845.00	—	904,189,215.00	1,340,936,060.00	1.12	- 87,163,940.00	6.10	—	—
436,746,845.00	—	904,189,215.00	1,340,936,060.00	1.12	- 87,163,940.00	6.10	—	—

肆、中央政府擴大公共建設投資計畫

中華民國

科 目				修 正 內 容	修		
款	項	目	名 稱		實 現 數	應 付	
					增	減	增
1	3	1	總 計		1,617,329,200.00	20,437,241,779.00	1,348,049,963.00
			行 政 院 主 管		—	4,460,875,834.00	5,376,924.00
			文化建設委員會及所屬		—	2,208,216,168.00	—
			文 化 支 出		—	2,208,216,168.00	—
			文化發展業務	補助地方政府辦理文化建設及歷史與文化維護發展計畫經費尚未支用，逕列實現數；補助經費結餘款。	—	2,208,216,168.00	—
			公共工程委員會		—	2,136,090,150.00	—
			其他經濟服務支出		—	2,136,090,150.00	—
			地方工程物價調整及其他工程	補助地方政府辦理物價調整補貼款相關經費尚未支用，逕列實現數；補助經費結餘款。	—	2,136,090,150.00	—
			原住民族委員會		—	116,569,516.00	5,376,924.00
			民 政 支 出		—	116,569,516.00	5,376,924.00
2	1	1	補助地方經濟及公共建設	補助地方政府辦理各項公共建設經費尚未支用，逕列實現數；補助經費結餘款。	—	116,569,516.00	5,376,924.00
			內 政 部 主 管		—	5,805,552,200.00	—
			內 政 部		—	5,110,094,352.00	—
			工 業 支 出		—	5,110,094,352.00	—
			加強地方公共建設	補助地方政府經費尚未支用，逕列實現數；部分補助計畫未及於本年度決標，已撥付款項亦未於年底前收回繳庫，決算仍列實現數。	—	5,110,094,352.00	—
			營 建 署 及 所 屬		—	695,457,848.00	—
			交 通 支 出		—	695,457,848.00	—
3	1	1	M臺灣計畫—寬頻管道建置	補助地方政府辦理「M臺灣計畫—寬頻管道建置」相關經費尚未支用，逕列實現數。	—	695,457,848.00	—
			教 育 部 主 管		—	1,342,673,039.00	1,342,673,039.00
			教 育 部		—	1,342,673,039.00	1,342,673,039.00

特別決算歲出決算修正數明細表

97 年度

單位：新臺幣元

正			數		應繳回國庫數		備註
數	保	留	數	合	計		
減	增	減	增	減		剔除數 減 列 數	
19,831,362.00	19,006,364,935.00	1,619,729,200.00	21,971,744,098.00	22,076,802,341.00	—	105,058,243.00	
—	4,378,818,879.00	—	4,384,195,803.00	4,460,875,834.00	—	76,680,031.00	
—	2,193,015,597.00	—	2,193,015,597.00	2,208,216,168.00	—	15,200,571.00	
—	2,193,015,597.00	—	2,193,015,597.00	2,208,216,168.00	—	15,200,571.00	
—	2,193,015,597.00	—	2,193,015,597.00	2,208,216,168.00	—	15,200,571.00	
—	2,076,296,968.00	—	2,076,296,968.00	2,136,090,150.00	—	59,793,182.00	
—	2,076,296,968.00	—	2,076,296,968.00	2,136,090,150.00	—	59,793,182.00	
—	2,076,296,968.00	—	2,076,296,968.00	2,136,090,150.00	—	59,793,182.00	
—	109,506,314.00	—	114,883,238.00	116,569,516.00	—	1,686,278.00	
—	109,506,314.00	—	114,883,238.00	116,569,516.00	—	1,686,278.00	
—	109,506,314.00	—	114,883,238.00	116,569,516.00	—	1,686,278.00	
—	5,792,352,200.00	—	5,792,352,200.00	5,805,552,200.00	—	13,200,000.00	
—	5,096,894,352.00	—	5,096,894,352.00	5,110,094,352.00	—	13,200,000.00	
—	5,096,894,352.00	—	5,096,894,352.00	5,110,094,352.00	—	13,200,000.00	
—	5,096,894,352.00	—	5,096,894,352.00	5,110,094,352.00	—	13,200,000.00	
—	695,457,848.00	—	695,457,848.00	695,457,848.00	—	—	
—	695,457,848.00	—	695,457,848.00	695,457,848.00	—	—	
—	695,457,848.00	—	695,457,848.00	695,457,848.00	—	—	
—	—	—	1,342,673,039.00	1,342,673,039.00	—	—	
—	—	—	1,342,673,039.00	1,342,673,039.00	—	—	

肆、中央政府擴大公共建設投資計畫

中華民國

科 目				修 正 內 容	修		
款	項	目	名 稱		實 現 數	應 付	
					增	減	增
			教 育 支 出		—	1,342,673,039.00	1,342,673,039.00
		1	高 等 教 育	補助學校經費尚未支用，逕列實現數。	—	606,085,039.00	606,085,039.00
		2	補助地方教育設施	補助地方政府辦理教育建設經費尚未支用，逕列實現數。	—	736,588,000.00	736,588,000.00
4			經 濟 部 主 管		—	2,326,278,602.00	—
	1		經 濟 部		—	2,326,278,602.00	—
			其他經濟服務支出		—	2,326,278,602.00	—
		1	補助地方水利及經濟建設	補助地方政府經費尚未支用，逕列實現數，及保留數誤列應付數。	—	2,326,278,602.00	—
5			交 通 部 主 管		1,617,329,200.00	4,409,038,356.00	—
	1		交 通 部		1,617,329,200.00	4,409,038,356.00	—
			交 通 支 出		1,617,329,200.00	4,409,038,356.00	—
		2	鐵公路重要交通工程	「臺中都會區鐵路高架捷運化計畫」已執行部分，年度終了未及列支實現數。	1,617,329,200.00	—	—
		3	補助地方交通建設	補助地方政府辦理交通建設經費尚未支用，逕列實現數。	—	4,409,038,356.00	—
7			農 業 委 員 會 主 管		—	1,435,075,762.00	—
	1		農 業 委 員 會		—	1,435,075,762.00	—
			農 業 支 出		—	1,435,075,762.00	—
		1	農 業 發 展	補助地方政府經費尚未支用，逕列實現數；不符「加強地方建設擴大內需方案」計畫之經費，減列實現數及保留數。	—	1,435,075,762.00	—
10			環 境 保 護 署 主 管		—	657,747,986.00	—
	1		環 境 保 護 署		—	657,747,986.00	—
			環 境 保 護 支 出		—	657,747,986.00	—
		1	環 境 保 護 業 務	補助地方政府辦理「加強地方環保建設計畫」相關經費尚未支用，逕列實現數。	—	657,747,986.00	—

特別決算歲出決算修正數明細表(續)

97 年度

單位：新臺幣元

正 數					應繳回國庫數		備註
數	保	留	數	合	計	剔除數	
減	增	減	增	減		減 列 數	
—	—	—	1,342,673,039.00	1,342,673,039.00	—	—	
—	—	—	606,085,039.00	606,085,039.00	—	—	
—	—	—	736,588,000.00	736,588,000.00	—	—	
19,831,362.00	2,346,109,964.00	—	2,346,109,964.00	2,346,109,964.00	—	—	
19,831,362.00	2,346,109,964.00	—	2,346,109,964.00	2,346,109,964.00	—	—	
19,831,362.00	2,346,109,964.00	—	2,346,109,964.00	2,346,109,964.00	—	—	
19,831,362.00	2,346,109,964.00	—	2,346,109,964.00	2,346,109,964.00	—	—	
—	4,409,038,356.00	1,617,329,200.00	6,026,367,556.00	6,026,367,556.00	—	—	
—	4,409,038,356.00	1,617,329,200.00	6,026,367,556.00	6,026,367,556.00	—	—	
—	4,409,038,356.00	1,617,329,200.00	6,026,367,556.00	6,026,367,556.00	—	—	
—	—	1,617,329,200.00	1,617,329,200.00	1,617,329,200.00	—	—	
—	4,409,038,356.00	—	4,409,038,356.00	4,409,038,356.00	—	—	
—	1,422,297,550.00	2,400,000.00	1,422,297,550.00	1,437,475,762.00	—	15,178,212.00	
—	1,422,297,550.00	2,400,000.00	1,422,297,550.00	1,437,475,762.00	—	15,178,212.00	
—	1,422,297,550.00	2,400,000.00	1,422,297,550.00	1,437,475,762.00	—	15,178,212.00	
—	1,422,297,550.00	2,400,000.00	1,422,297,550.00	1,437,475,762.00	—	15,178,212.00	
—	657,747,986.00	—	657,747,986.00	657,747,986.00	—	—	
—	657,747,986.00	—	657,747,986.00	657,747,986.00	—	—	
—	657,747,986.00	—	657,747,986.00	657,747,986.00	—	—	
—	657,747,986.00	—	657,747,986.00	657,747,986.00	—	—	

戊、附 錄

壹、立法院審議民國 98 年度中央政府總預算案決議應由審計機關查核事項

監督加強地方建設擴大內需方案執行概況

政府為因應國際景氣變動，提昇國內經濟成長動能，協助地方加速推動公共建設，有效擴大國內需求，增加就業機會，改善投資環境，辦理民國 97 年度「加強地方建設擴大內需方案」補助地方公共建設計畫（以下簡稱本計畫），總經費 583 億 4 千 9 百餘萬元。立法院於審議民國 97 年度擴大公共建設投資計畫特別預算案修正案及民國 98 年度中央政府總預算案，通過決議請本部就本計畫是否依據中央政府要求如期於民國 97 年底執行完成，及計畫變更、各項計畫預算有無浮編、預算執行品質等項辦理專案調查，本部爰依據上開決議，擬具專案查核計畫重點，派員辦理抽查。茲將本部查核本計畫執行概況，分述如后。

一、加強地方建設擴大內需方案執行情形

本計畫係補助地方政府辦理「加強地方建設擴大內需方案」相關影視產業輔導、文化建設、提昇資訊數位能力、原住民地區經濟及公共建設、體育建設、公共建設、教育設施、水利及經濟建設、交通建設、科技發展建設、農漁業建設、勞工服務發展設施、基層醫療提昇及加強環保建設等各項地方建設計畫，分由行政院新聞局、文化建設委員會、研究發展考核委員會、原住民族委員會、體育委員會、內政部、教育部、經濟部、交通部、國家科學委員會、農業委員會、勞工委員會、衛生署、環境保護署等 14 個機關編列預算，由行政院公共工程委員會（以下簡稱工程會）負責列管。共計編列歲出預算 583 億 4 千 9 百餘萬元，截至民國 97 年底止，累計實現數 180 億 7 千 7 百餘萬元（30.98%），應付保留數 382 億 8 千 5 百餘萬元（65.61%），預算賸餘 19 億 8 千 7 百餘萬元（3.41%）。依據工程會統計資料，截至民國 97 年底止，預計辦理 7,170 項工作項目，採購案件 10,093 件，已發包 10,077 件，發包率 99.84%；已完成 4,391 件，完

成率 43.51%。其中臺中縣政府完成率達 80% 以上；完成率 80% 至 50% 者，計有嘉義市等 9 個地方政府；完成率 50% 至 30% 者，計有嘉義縣等 7 個地方政府；其餘屬完成率未達 30% 者，計有澎湖縣（0.00%）、屏東縣（7.14%）、苗栗縣（9.09%）、臺北縣（10.84%）、新竹縣（17.95%）、臺南縣（24.88%）、高雄市（25.45%）及花蓮縣（29.13%）等 8 個地方政府。

另查截至民國 98 年 5 月 31 日止，採購案件 15,568 件（民國 98 年 1 月底前標案以項數統計，部分標案包含數件財物、勞務及工程之不同採購；民國 98 年 2 月起以實際辦理標案之件數統計），已完成 13,631 件，完成率 87.56%，其中完成率未達 80% 者，在中央各主管機關部分，計有國家科學委員會（50.00%）、體育委員會（68.52%）、交通部（70.85%）、環境保護署（71.33%）、新聞局（71.43%）及文化建設委員會（74.42%）等 6 個主管機關；在地方政府執行部分，則有苗栗縣（48.72%）、新竹縣（52.63%）、澎湖縣（57.14%）、金門縣（60.87%）、高雄市（62.47%）、高雄縣（64.37%）、臺北市（72.06%）、桃園縣（77.65%）及屏東縣（79.21%）等 9 個地方政府。

二、審計機關監督查核情形

立法院審議民國 97 年度擴大公共建設投資計畫特別預算案修正案及民國 98 年度中央政府總預算案，針對該特別預算中補助地方政府 583 億 4 千 9 百餘萬元經費之各項計畫，決議由本部辦理專案查核事項，包括是否依據中央政府要求如期於民國 97 年底執行完成、計畫變更、各項計畫預算有無浮編、預算執行品質等。茲依上開決議，將本部查核結果分述如次，至其餘查核所發現之重要缺失，已臚列於本特別決算審核報告甲篇、叁、重要審核意見內。

（一）計畫執行進度落後，完成比率偏低。

依據立法院審議民國 97 年度中央政府擴大公共建設投資計畫特別預算案修正案決議事項略以，為落實基層需求，補助地方政府部分，各縣市分配額度，應由各縣市政府確實於年底前執行完畢，中央政府應依原計畫確實審核；另依

工程會頒訂民國 97 年度「加強地方建設擴大內需方案」管制作業計畫規定，各項工作至遲應於民國 97 年 9 月底前完成招標，同年 10 月開始執行，並以同年 12 月底前執行完竣為原則。經查截至民國 97 年底止，預計辦理 7,170 項工作項目，採購案件 10,093 件，已發包 10,077 件，決標率 99.84%，已完成 4,391 件，完成率僅 43.51%，多數縣市政府執行進度落後，完成比率偏低（詳如前述），與立法院決議及上開管制作業計畫規定未合，經分別函請各相關機關檢討改進。據復：本計畫部分案件辦理時程不足，無法於預定期限內完成，將持續檢討及督導各縣（市）政府趕辦完成。

（二）作業期程匆促，計畫提報及審查未臻縝密，肇致計畫變更頻仍。

行政院經濟建設委員會（以下簡稱經建會）原要求各地方政府依相關補助作業須知，於民國 97 年 6 月 4 日前提報各項工作計畫，各中央主管機關於 6 月 11 日前完成初審；嗣於 6 月 3 日修正前揭作業須知，延後計畫提報及初審期限至 6 月 11 日及 26 日，並同意中央主管機關針對進度緩慢延遲之補助計畫，調整計畫辦理項目。復為配合立法院審議期程，函各中央主管機關提前於 6 月 12 日完成初審，6 月 25 日複審同意中央主管機關之初審結果。查各地方政府依該會所定 6 月 11 日期限，提報 1,368 項計畫，各中央主管機關旋於 6 月 12 日完成初審，作業期程迫促；又各中央主管機關初審意見中，計有 111 項計畫（合計 86 億餘元，占補助總額 15%）為原則或暫列同意，工作計畫尚待實質審查，或仍待縣市政府補提計畫明細，惟複審會議未就初審意見妥處，即逕予同意。次查，交通部、文化建設委員會、農業委員會、經濟部、內政部等中央主管機關審查地方政府申請補助計畫，未審慎考量環境影響評估、管線遷移、用地取得等先期作業是否完成，肇致部分工程於發包後遲未開工或開工後旋即停工，或計畫修正頻仍等情形。綜上，本計畫預算因作業期程匆促，計畫提報及審查未臻縝密，又為補助經費能於年底前執行，時有變更計畫項目及金額，延宕執行進度等情事，經分別函請相關機關檢討改善。據復：考量各類計畫性質差異甚大，為配合實際需要，授權計畫有修正必要時，由地方政府研擬修正計畫，

於原編預算範圍內採滾動式計畫修正，並由中央主管機關本於權責審核。

（三） 部分補助計畫不符特別預算立法意旨及立法院決議。

依據立法院審議民國 97 年度中央政府擴大公共建設投資計畫特別預算案修正案決議事項略以，民國 97 年度擴大公共建設投資計畫特別預算之執行，不得用於補助一次性活動及無擴大內需效能之計畫。民國 97 年度政府推動「加強地方建設擴大內需方案」，主要係為提振經濟景氣之短期性措施，其中在原由各級政府預算規模下，另外挹注 583 億 4 千 9 百餘萬元經費投入地方公共建設，以刺激景氣，並增加就業機會，所需經費係依擴大公共建設投資特別條例（以下簡稱擴大特別條例）規定，以特別預算支應。經查經建會核定上開加強地方建設擴大內需計畫明細表，整體計畫項數高達 1,260 項，個別計畫金額未滿 5,000 萬元者，計有 993 項，且多數計畫介於 1,000 萬元至 5,000 萬元之間，最低僅 30 萬元，計畫項目繁多，多數計畫屬各地方政府經常性施政項目。次查，內政部、農業委員會、體育委員會、文化建設委員會、交通部、教育部等中央主管機關之部分補助計畫，或受補助工程於民國 97 年 7 月立法院審議通過前，即已辦理決標；或地方縣市政府已以自籌財源編列預算辦理，嗣將已發包正施工中、或已發包未施工之工程項目，移列擴大內需方案，改由中央部會補助經費辦理，地方政府申請中央補助款後，即追減原編自籌款預算，或將原預算辦理專案保留。綜上，本計畫部分補助項目不符特別預算立法意旨（擴大特別條例第 1 條略以，為振興經濟，有效擴大國內需求）及立法院決議，亦核與擴大內需方案之目標未盡相符，影響整體擴大內需效果，經分別函請相關機關檢討改進。據復：部分地方政府因考量其地方建設需要，將年度預算部分計畫改由擴大內需補助經費支應，而保留其原編預算，將檢討改進，作為日後相關政策擬定之參考。

（四） 預算執行率偏低，保留鉅額預算。

本計畫截至本年度止，實現數 180 億 7 千 7 百餘萬元，預算執行率僅為 30.98%，保留 382 億 8 千 5 百餘萬元鉅額預算（保留比率 65.61%）轉入民國 98 年

度繼續執行，其中國家科學委員會、體育委員會、經濟部、原住民族委員會、農業委員會、交通部、文化建設委員會等 7 個機關之預算執行率均低於 30%。又各中央主管機關依工程會開會決議之撥款原則，於工作計畫核定後即撥付 30% 補助款，決標後再撥付 50% 補助款，肇致部分工程因環境影響評估、用地取得等問題遲未開工或工程進度遲緩，卻已取得 80% 補助款之欠妥情事。經統計截至民國 97 年底止，中央補助款約有 167 億 7 千餘萬元滯存地方政府，占本計畫預算總額之 28.74%，影響國庫資金調度，增加國庫負擔，並與中央政府各機關單位預算執行要點第 9 點規定未合，經分別函請相關機關檢討改善。據復：該方案因預算審議及納入地方政府預算等法制作業時程掌控不易，影響執行進度，日後於擬定相關計畫時，將會考量相關法制及行政作業時程等因素，盡量避免影響執行進度；亦將注意依實際執行進度及經費支用情形，覈實撥付補助款。

（五）工程採購作業間有未符規定。

依據工程會統計資料，截至本年度止，預計辦理 7,170 項工作項目，採購案件 10,093 件，已發包 10,077 件，發包率 99.84%。經查執行情形，核有：1. 工程之規劃、設計、發包、監造及驗收等作業，未依擴大特別條例第 10 條（執行機關依本條例辦理各項擴大公共建設投資計畫，應依政府採購法相關規定辦理）規定辦理；2. 委託設計監造工作之監督及管理未盡落實；3. 工程集中年底發包，且未如期開工或開工後即辦理停工；4. 發包預算編列不實，工程合約內容與招標文件不符；5. 施工品質欠佳；6. 施工查核小組未落實查核工程品質；7. 工程物價調整款未依照「97 年度中央政府擴大公共建設投資計畫特別預算地方工程物價調整款支用要點」及「機關已訂約施工中工程因應營建物價變動之物價調整補貼原則」等相關規定辦理；8. 工程管理費支用欠妥等缺失，經分別函請相關機關檢討改善。據復：將督促各受補助機關檢討改善。

本部對於上列各項審核意見聲復結果及改進措施，已列管繼續注意其後續辦理情形。

三、加強地方建設擴大內需方案政策之檢討

民國 97 年金融海嘯爆發後，全球經濟陷入大衰退，面對失業率攀升、民間消費加速緊縮，且投資不振、資金動能停滯、資本市場籌資困難、經濟成長率大幅下滑等不利之經濟環境，各國政府紛紛採取擴張性財政政策，透過減稅及增加公共支出，期能擴大內需、刺激消費，以提振景氣。本年度政府所提之「加強地方建設擴大內需方案」補助地方公共建設計畫，即為因應當前國內外經濟環境之振興景氣措施。年來各界對於政府推動本計畫提出諸多意見，茲就各界對於政府推動本計畫所提之建議改善意見，擇要臚述如次：

（一）計畫之規劃、審議、提報機制及預算之編列程序。

本計畫由經建會於民國 97 年 5 月 26 日訂定（同年 6 月 3 日修正）「申請補助作業須知」，並由行政院於同年 5 月 30 日先將預算案送請立法院審議，嗣於 6 月 3 日始由經建會函請各縣市政府依作業須知提報工作計畫書（提報期限至 6 月 11 日），6 月 25 日複審，行政院最後於 7 月 24 日核定各該補助地方之計畫。顯示本計畫規劃作業時間過於匆促，各縣市政府提報計畫作業時間僅 8 天，在計畫尚無具體項目與內容，亦未依預算法第 34 條規定擬具選擇與替代方案之成本效益分析等報告之前，即編列預算送請立法院審議，除遭質疑限縮立法院預算審議權，甚至有部分計畫因環境影響評估未通過及用地尚未取得，即予提報計畫，造成計畫內容或金額修正頻仍外，亦有將不具可行性之計畫，或缺乏擴大內需效果之計畫納列本特別預算情形，致遭各界諸多質疑。未來政府再提出類似重大施政計畫時，允宜切實依照預算法第 34 條，及參照擴大特別條例第 6 條及第 8 條規定，審慎辦理計畫可行性評估與先期規劃，逐級層報審議通過後，再行編列預算送請立法院審議。

（二）政府執行能力之考量。

本特別預算立法院於民國 97 年 7 月 17 日審議通過，總統於 8 月 1 日公布實施，各縣市政府分別透列預算，送縣市議會審議通過後，始辦理工程設計及

發包作業，依作業期程各地方政府民國 97 年 9 月底、10 月初始開始發包，施工高峰多在民國 98 年第 1 季，致未能如預期於民國 97 年底完成上開補助地方建設計畫。未來執行機關提報補助地方政府計畫及編列預算之同時，允宜通盤檢討整體執行能力，綜合考量執行單位之人力資源、地方議會審議地方政府受補助預算之期程，及工程發包作業時程等因素，避免因工作量逾越負荷或規劃期程過於樂觀，而影響政府施政效能。

（三）計畫補助及撥款之原則。

政府原規劃擴大內需方案之補助原則，係以民國 97 年度預算編列不足，且能於民國 97 年底前執行完畢者始列入補助項目，嗣因遭受外界抨擊，而改變補助辦理土地徵收及設備購置費用之原則；另考量擴大內需計畫之研提作業時間匆促，各縣市政府執行能力恐無法全數於民國 97 年底前執行完成，故對於民國 97 年底前已發生權責（發包）者，決定得依擴大特別條例第 9 條規定辦理經費保留，與原規劃應於時限內完成之執行原則，及立法院決議各縣市政府應確實於年底前執行完畢之要求，顯有落差。另由於規劃時高估政府預算執行能力，故由工程會召開研商民國 97 年度「加強地方建設擴大內需方案」地方補助款撥款相關事宜會議，會中再決議調整撥款原則為：中央政府各部會於計畫核定後，即撥付 30%補助款，決標後再撥付 50%補助款，肇致部分工程不論開工與否，祇要一決標，地方政府即能取得 80%補助款，經統計截至民國 97 年度止，補助款滯存地方政府達 167 億 7 千餘萬元，保留轉入民國 98 年度繼續執行之預算亦高達 382 億 8 千 5 百餘萬元。未來行政院允宜回歸正常預算體制，妥訂補助原則，暨按照中央政府各機關單位預算執行要點規定，依計畫實際執行進度，覈實辦理補助撥款作業。

（四）計畫審查及執行效果之考核。

本計畫補助各縣市地方公共建設金額，原則上係依各縣市「人口比例」作為分配基礎，與擴大內需提振經濟景氣之目標未盡相符，計畫審查及核定之標準有欠允當。另工程會管考作業，列管層次僅至工作項目，並未控管工作項目

項下之採購標案明細（包括案名、招標方式、決標金額等）或執行進度等，無法進行資料檢核影響管考數據之正確性，暨不利督導各機關確實辦理工程品質查核事宜，又因未研訂提昇工程品質之具體方案，致未及時督導各機關加強辦理施工查核。此外，行政院推估本計畫可提高 0.45% 之經濟成長率，執行結果，由於未衡酌各縣市政府之預算審查時程、執行能力及物價波動等因素，實際成果未如預期，致行政院主計處須兩度（民國 97 年 11 月及民國 98 年 2 月）下修經濟成長之貢獻比率至 0.15%。未來政府研提擴大內需措施時，允宜考量其對經濟乘數貢獻度，建立妥適之計畫審查及核定標準，及研議具體考核辦法，以確保達成計畫實施之效果，並發揮舉債之最大槓桿效能。

四、結語

政府施政貴在能否將國家有限資源，作最妥適之分配與使用，以創造最佳效果。政府為因應當前國內外經濟環境變化所造成之衝擊，本年度推動辦理「加強地方建設擴大內需方案」補助地方公共建設計畫，對於擴大內需、提振景氣，應可產生一定程度之正面效應；惟本特別預算執行結果，因與預期有某種程度之落差，且在計畫之規劃、審議及概算之編列、執行與考核等方面，出現諸多缺失，迭遭各界質疑。未來政府研提重要施政計畫，允宜以各年適當之政府支出規模，暨提昇資源運用效益及行政效率為考量，並審慎衡酌國家財政負擔，妥適規劃及執行，期能有效將國家各項重大建設與施政計畫，及財政規劃與資源分配相結合，適度運用財政政策，以追求財政穩健發展及「以財政支援建設，以建設培養財政」之良性循環。

貳、立法院審議本特別預算案決議及附帶決議事項各機關辦理情形之查核

立法院審議本年度中央政府擴大公共建設投資計畫特別預算案所列決議及附帶決議事項，其中與審計職權有關部分，本部均注意列管追蹤其執行情形。茲將各項有關決議辦理概況，分述如次：

一、通案決議事項

(一) 有關 5 年 5,000 億元擴大公共建設民國 97 年度部分，因時間急迫，且為確實落實基層需求，建請依下列原則嚴予審核及執行：

1. 為落實基層需求，補助地方政府部分，各縣市分配額度，應由各縣市政府確實於年底前執行完畢，中央政府應依原計畫確實審核，若有賸餘，得由中央執行機關在原計畫目的範圍內，就鄉鎮市公所提報未跨越兩個鄉鎮市以上之計畫，委請各該鄉鎮市公所執行。
2. 行政院公共工程委員會負責公共工程計畫之管考，督導工程品質及進度，嚴密列管擴大公共建設投資計畫預算之執行率，遇有地方執行機關預算執行率偏低者，及時會同相關機關協助執行機關解決所遭遇困難，如仍無法依各該執行機關原訂計畫執行原編列預算，則由中央執行機關在原計畫目的範圍內，就鄉鎮市公所提報未跨越兩個鄉鎮市以上之計畫，委請各該鄉鎮市公所執行。

辦理情形查核結果：據各機關查稱，已依決議辦理。

(二) 為強化地方民意機關對中央補助經費之監督，各直轄市、縣(市)政府執行本次特別預算，應依預算程序辦理，並應經由各該直轄市、縣(市)議會通過後動支。讓預算透明、公開，避免人謀不臧。

辦理情形查核結果：據各機關查稱，已依決議辦理。

(三) 為使公共工程招標得以公開化，避免因招標不透明而衍生弊端，本次擴大公共建設特別預算案補助地方之經費高達約 583 億元，各機關應

依政府採購法規定辦理。

辦理情形查核結果：據各機關查稱，已依決議辦理。

- (四) 民國 97 年度擴大公共建設投資計畫特別預算之執行，不得用於補助屬於購置車輛、單純一次性活動及無擴大內需效能之計畫。

辦理情形查核結果：經查部分機關補助辦理之活動，有未符合決議情形，本部已分別通知各該機關查明或檢討改善。

- (五) 為加強監督政府預算執行效能，爰要求審計機關，除應依「擴大公共建設投資特別條例」第 11 條及其他相關法令規定，辦理「97 年度中央政府擴大公共建設投資計畫特別預算案」修正案之審計外，針對該預算中「補助地方政府」583 億餘元經費之各項計畫，是否依據中央政府要求如期於民國 97 年底執行完成，應辦理專案查核，並於行政院主計處將決算資料送達審計部 3 個月內，將查核報告送立法院。

辦理情形查核結果：本部已依決議辦理，詳請參閱本報告戊篇、壹、立法院審議民國 98 年度中央政府總預算案決議應由審計機關查核事項（第 48 至 55 頁）。

二、各機關部分之決議

- (一) 行政院公共工程委員會「地方工程物價調整及其他工程」編列 85 億元，依「擴大公共建設投資特別條例」第 9 條第 1 項規定：「各機關執行本條例特別預算，應依預算執行程序辦理；未執行部分，應依預算法規定解繳國庫，不得移用。」爰本科目執行如有賸餘，應全數繳庫。

辦理情形查核結果：已依決議辦理。

- (二) 行政院體育委員會「補助地方體育建設」編列 51 億 8,160 萬元，請依相關規定處理，但不得違法移用。

辦理情形查核結果：已依決議辦理。

(三) 教育部有關頂尖大學及研究中心計畫、獎勵大學教學卓越計畫，截至民國 96 年度共編列 400 億元，並於民國 97 年度又分別編列 100 億元、50 億元；本預算案修正案將二項針對頂尖大學及研究中心計畫、獎勵大學教學卓越計畫民國 97 年度原編列之預算分別予以減列 50 億元、25 億元。為維護高等教育之發展，以提升臺灣教育及人力資源，特建請將頂尖大學及研究中心計畫遭減列 50 億元經費及獎勵大學教學卓越計畫遭減列 25 億元，納入民國 98 年度中央政府總預算案。

辦理情形查核結果：已依決議辦理。

(四) 教育部「補助地方教育設施」編列 56 億 2,900 萬元，請依相關規定處理，但不得違法移用。

辦理情形查核結果：已依決議辦理。

(五) 經濟部「補助地方水利及經濟建設」編列 41 億 2,930 萬元，請依相關規定處理，但不得違法移用。

辦理情形查核結果：已依決議辦理。

(六) 97 年度中央政府擴大公共建設投資計畫特別預算案水利署及所屬第 1 目「水利建設及保育管理」第 1 節「平地水庫海淡廠」之「國土復育策略方案暨行動計畫」辦理嚴重地層下陷地區滯(蓄)洪池之用地取得、工程施作及相關復育工作等所需經費，原先民進黨政府編列 10 億元，減列 3.55 億元，修正為 6.45 億元。我國地層下陷問題甚為嚴重，此項工作為當務之急，亦較諸多倉卒陳報的工程更具有作為「擴大內需」的正當性，故本項計畫被修正減列之 3.55 億元經費，建請於未來年度寬列預算推動辦理。

辦理情形查核結果：經濟部水利署推動地層下陷之防治工作，將以「地層下陷區排水環境改善示範計畫」(98 至 101 年)及「地下水保育管理計畫」(98 至 103 年)經費辦理，總經費約 84 億元。

(七) 關於 97 年度中央政府擴大公共建設投資計畫特別預算案交通部第 2

目「鐵公路重要交通工程」第3節「北中南捷運」之「臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫」預算1億元，本計畫自民國79年度至90年度於台灣省住宅及都市發展局編列預算數計2億3,310萬元，即辦理臺中都會區大眾捷運系統規劃設計、用地之都市計畫變更及區段徵收等作業。又規劃報告書於民國93年11月23日奉行政院核定，並於民國94年度起於擴大公共建設投資計畫特別預算編列預算辦理總顧問及工程服務等相關作業，爰建議民國97年度預算書補充說明「辦理機電系統統包工程發包前置作業、主體工程土建細部設計及土建先期工程施作等所需經費。」並建請行政院確實依計畫進度，於民國98年動土開工。

辦理情形查核結果：1. 有關民國97年度預算書補充說明「辦理機電系統統包工程發包前置作業、主體工程土建細部設計及土建先期工程施作等所需經費。」一節，已依決議辦理。2. 本計畫高速鐵路工程局已依臺中縣、市政府有關經費分擔等相關意見研擬完成「修正計畫書」，並於民國98年1月8日函轉行政院核定。本計畫機電系統預定於民國98年5月開工，土建先期工程預定民國98年10月開工，全計畫預定民國104年10月完工通車。

三、附帶決議事項

- (一) 基於政策之延續性，並為維護南部地區民眾權益，爰要求：1. 農業委員會漁業署及行政院體育委員會仍留駐南部，不遷回台北。2. 故宮南院及高雄流行音樂中心之後續相關經費，應自民國98年度起3年內以年度公務預算編列完竣。有關高雄流行音樂中心，行政院應協調土地取得相關問題。另故宮南院應維持現行計畫名稱，不得變更。3. 台鐵高雄至屏東潮州捷運建設計畫、台鐵台南沙崙支線計畫及高雄市市區鐵路地下化計畫之經費，應繼續編列民國98年度及以後年度公務預算支應。

辦理情形查核結果：1. 農業委員會漁業署依決議留駐南部。至行政院體育委員會南遷作業，因決策過程倉卒及推動時程緊迫，致引發各界諸多質疑，為求審慎，已自民國 97 年 6 月起就南遷後之相關影響，經由公聽會等 5 項方式蒐集各界意見，以作為政策後續檢討評估之參考；經進行檢討分析後，全數南遷所能帶動之地方發展有限、業務推動成本增加，且未受多數團體及民眾支持，仍建議於臺北現有辦公地點辦理。2. 故宮南院已於民國 98 年度編列相關預算 10 億元；高雄流行音樂中心後續相關經費業自民國 98 年度起由公務預算編列，其興建計畫用地由規劃 16-17 號碼頭，變更興建地點改至 13-15 號碼頭。3. 交通部民國 98 年度單位預算已編列臺鐵高雄至屏東潮州捷運化建設計畫 15 億元、臺鐵臺南沙崙支線計畫 3 億餘元及高雄市區鐵路地下化計畫 16 億餘元等經費。

(二) 有關鳳山市鐵路地下化計畫，業經經濟建設委員會通過，請交通部儘速規劃施工，以利通車。

辦理情形查核結果：交通部已於民國 97 年 12 月 5 日開始辦理「鳳山市鐵路地下化計畫」綜合規劃業務，預定民國 98 年完成後，依程序陳報行政院。