

中央政府前瞻基礎建設計畫第 3 期特別預算執行情形

中央政府前瞻基礎建設計畫第 3 期特別預算，執行期間自 110 至 111 年度止，分 2 個年度實施，全部歲出預算數 2,298 億餘元，全數以舉借債務支應。截至 110 年度第 3 季止，執行情形如次：

一、歲入

歲入未編列預算，截至 110 年度第 3 季止，累計實現數 1 億 2,288 萬餘元，主要係交通部鐵道局辦理臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫軌道車輛租金收入。

二、歲出

全部歲出預算數 2,298 億餘元，分由總統府、行政院及內政部等 20 個主管機關執行，共計辦理 109 項業務計畫，166 項工作計畫。截至 110 年度第 3 季止，累計實現數 455 億餘元，占累計分配預算數 790 億餘元之 57.60%。各主管機關已實現比率¹未達 80% 者，計有行政院、國家通訊傳播委員會、客家委員會及所屬、國家發展委員會、國立故宮博物院、衛生福利部、農業委員會、文化部、教育部、內政部、海洋委員會、交通部、總統府、原子能委員會、原住民族委員會、經濟部及環境保護署等 17 個機關（詳附表 1、附圖），各項工作計畫已實現比率未達 80% 者，計有 105 項（詳附表 2），截至 110 年度第 3 季止，累計實現數如加計預付數 99 億餘元，合計 554 億餘元，占累計分配預算數之 70.15%。

三、債務之舉借

債務之舉借預算數 2,298 億餘元，截至 110 年度第 3 季止，累計實現數 180 億元，占累計分配預算數 1,240 億餘元之 14.51%，主要係配合該特別預算歲出經費需求及國庫資金調度辦理。

¹ 已實現比率係指累計實現數占累計分配預算數%。

附表 1

監督中央政府前瞻基礎建設計畫第 3 期特別預算歲出執行情形表

110 年 1 月 1 日至 9 月 30 日

單位：百萬元

排序	主管機關	預算數	累計分配預算數	累計實現數(註2)		累計實現數占累計分配預算數未達80%落後原因	審計部處理情形	預付數 (註3)	累計實現數+預付數	
				金額	占累計分配預算數%				金額	占累計分配預算數%
	合計	229,830	79,093	45,557	57.60			9,924	55,481	70.15
1	行政院	809	222	—	—	主要係「臺灣資安卓越深耕－資安卓越中心計畫」分由行政院、科技部、經濟部及教育部共同執行，因各該部會子計畫協調評估進度未如預期，延遲計畫執行，又已預付之款項將於各計畫結案時轉正實現等，致影響預算實現率。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	176	176	79.69
2	國家通訊傳播委員會	17,530	6,795	45	0.67	主要係補助電信業者辦理非垂直場域 5G 基地臺建設，因尚未辦理完工查核，無法依原定期程撥付補助款等所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	2,981	3,027	44.55
3	客家委員會及所屬	1,088	108	5	5.52	主要係補助桃園市政府辦理客家博覽會及客庄藝術季等策展籌備項目，因該	審計部業就預算執行落後情形，函請客家委員會	87	93	86.10

排序	主管機關	預算數	累計分配預算數	累計實現數(註2)		累計實現數占累計分配預算數未達80%落後原因	審計部處理情形	預付數(註3)	累計實現數+預付數	
				金額	占累計分配預算數%				金額	占累計分配預算數%
						府執行進度尚未達經費核銷條件，致執行進度落後。	研謀具體改善措施。			
4	國家發展委員會	1,780	512	115	22.50	主要係辦理促進 5G 及人工智慧導入智慧城鄉物聯網創新應用補助計畫尚未完成撥款及核銷，與辦理加速推動地方創生相關委辦事項執行時程調整等所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	171	287	56.05
5	國立故宮博物院	207	54	15	29.07	主要係 5G 數位人文國家隊飛向新世界等子計畫刻正辦理前置規劃作業，相關採購作業尚未完成所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	—	15	29.07
6	衛生福利部	5,665	723	276	38.23	主要係食品藥物管理署辦理現代化食品藥物國家級實驗大樓暨行政及教育訓練大樓興建計畫，工程採購案流標所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	21	298	41.21
7	農業委員會	6,573	1,819	716	39.35	主要係辦理水土保持及山坡地治理工程，因多次豪大雨無法施工，及阿里山林業鐵路設施設備安全提	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	295	1,011	55.60

排序	主管機關	預算數	累計分配預算數	累計實現數(註2)		累計實現數占累計分配預算數未達80%落後原因	審計部處理情形	預付數(註3)	累計實現數+預付數	
				金額	占累計分配預算數%				金額	占累計分配預算數%
						升計畫，尚未驗收付款，致執行進度未如預期。				
8	文化部	5,560	1,150	539	46.90	主要係補助國家電影及視聽文化中心辦理重建臺灣藝術史計畫尚在審核中未及撥款；暨補助地方政府辦理美術館與藝文館舍建置及升級計畫，受氣候、疫情影響停工或招標文件前置作業期程延宕，致執行進度未如預期。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	148	688	59.82
9	教育部	33,422	20,606	10,788	52.35	主要係補助地方政府辦理公立高級中等以下學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫，於110年8月甫全面完成電力改善工程發包作業，刻正進行工程施作，致執行進度未如預期。	審計部業就預算執行落後情形，函請教育部國民及學前教育署研謀具體改善措施。	78	10,866	52.73
10	內政部	20,666	5,059	2,694	53.27	主要係營建署及所屬補助地方政府辦理城鎮之心—城鎮風貌及創生環境營造計畫屬競爭型計畫，審查及核定前置作業期程較	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	213	2,908	57.49

排序	主管機關	預算數	累計分配預算數	累計實現數(註2)		累計實現數占累計分配預算數未達80%落後原因	審計部處理情形	預付數(註3)	累計實現數+預付數	
				金額	占累計分配預算數%				金額	占累計分配預算數%
						長；另提升道路品質計畫，因補助地方政府案件請款作業延遲，致預算執行進度落後。				
11	海洋委員會	1,000	428	250	58.36	主要係海巡署辦理各項採購案，或因廠商備貨期較預計長；或廠商無法交貨而解約，另行辦理中；或尚未完成驗收等所致。	審計部業就預算執行落後情形，函請海洋委員會研謀具體改善措施。	73	323	75.55
12	交通部	59,285	14,151	8,933	63.13	主要係改善停車問題計畫及桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運暨土地整合發展計畫工程預付款未達核銷轉正標準所致。	審計部業就預算執行落後情形，函請交通部研謀具體改善措施。	2,912	11,846	83.71
13	總統府	264	99	63	63.28	主要係「建置分散式區域規模之大型儲能系統，推動綠能產業發展計畫」為使逐步建置之 MW 儲能系統於各方面整合更為相容，相關設備改採共同招標採購，致影響執行進度。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	0.07	63	63.36

排序	主管機關	預算數	累計分配預算數	累計實現數(註2)		累計實現數占累計分配預算數未達80%落後原因	審計部處理情形	預付數(註3)	累計實現數+預付數	
				金額	占累計分配預算數%				金額	占累計分配預算數%
14	原子能委員會	420	169	120	71.27	主要係微電網輔助服務之配電饋線系統採購案、500kW 功率調節系統建置與設計案，因仍須協調討論及受疫情影響，致交貨期較長，尚未完成驗收結報。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	1	121	71.89
15	原住民族委員會	1,862	521	372	71.55	主要係補助地方政府辦理推動原住民族多元產業發展 2.0 計畫，部分地方政府尚未請領經費所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	2	375	71.98
16	經濟部	62,526	24,195	18,312	75.69	主要係水利署補助地方政府辦理縣市管河川及區域排水整體改善計畫，部分案件尚未發包，或尚未核銷所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	2,639	20,952	86.60
17	環境保護署	970	275	215	78.37	主要係補助地方政府辦理全國水環境改善計畫，因工程流標，或驗收爭議未決，款項未能如期撥付，致執行進度落後。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	9	225	81.72
18	科技部	9,905	2,195	2,085	95.00			109	2,195	100.00

排序	主管機關	預算數	累計分配預算數	累計實現數(註2)		累計實現數占累計分配預算數未達80%落後原因	審計部處理情形	預付數(註3)	累計實現數+預付數	
				金額	占累計分配預算數%				金額	占累計分配預算數%
19	公共工程委員會	41	3	3	100.00			—	3	100.00
20	財政部	251	—	—	—			—	—	—

註：1. 本表係依據各機關民國110年9月份中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算會計報告(收支執行狀況月報表)編製。

2. 累計實現數係指已完成結報手續作正列支之經費支出。

3. 預付數係指在法定預算範圍內暫付或依法墊付而尚未完成結報之薪津、旅費、各項補助費、訂金、工程款及其他費用。

4. 本表係按累計實現數占累計分配預算數%由最低至最高之順序排列。無累計分配預算數者以預算數由最高至最低排列。

附表 2

監督中央政府前瞻基礎建設計畫第 3 期特別預算各項工作計畫預算執行情形表

110 年 1 月 1 日至 9 月 30 日

單位：百萬元

排 序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註 2）		累計實現數占累計分 配預算數未達 80% 落 後原因	審計部處 理情形	預付數 （註 3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
合計			229,830	79,093	45,557	57.60			9,924	55,481	70.15
一、軌道建設			40,197	9,542	6,698	70.20			936	7,635	80.01
1	鐵道局及所屬	都市推動捷運	531	79	—	—	主要係機場捷運增設機場第三航廈站（A14 站）計畫因工程決標較原訂時程晚，致執行進度落後。	審計部業就預算執行落後情形，函請交通部督促檢討改進。	29	29	37.11
2	林務局	中南部觀光鐵路	1,342	259	87	33.72	主要係阿里山林業鐵路設施設備安全提升計畫，新購樹脂枕木尚未驗收付款所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	60	147	57.06
3	交通部	臺鐵升級及改善東部服務	3,449	167	77	46.23	主要係臺鐵電務智慧化提升計畫項下高壓分群裝置計價程序延遲所致。	審計部業就預算執行落後情形，函請交通部研謀具體改善措施。	—	77	46.23

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分 配預算數未達80%落 後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
4	鐵道局及所屬	鐵路立體化及通勤提速	10,765	3,078	1,792	58.22	主要係嘉義市區鐵路高架化計畫用地取得尚在辦理徵收計畫審議或未完成價購程序，致地價款撥付進度未如預期。	審計部業就預算執行落後情形，函請交通部督促檢討改進。	251	2,043	66.38
5	交通部	中南部觀光鐵路	613	72	47	66.30	主要係集集支線基礎設施改善計畫前因停工及崩塌等因素影響工程進度所致。	審計部業就預算執行落後情形，函請交通部研謀具體改善措施。	—	47	66.30
6	交通部	都市推動捷運	16,694	3,797	2,939	77.41	主要係桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線暨土地整合發展計畫工程預付款未達核銷轉正標準所致。	審計部業就預算執行落後情形，函請交通部研謀具體改善措施。	371	3,311	87.19
7	鐵道局及所屬	臺鐵升級及改善東部服務	6,439	2,063	1,729	83.80			223	1,953	94.66
8	鐵道局及所屬	軌道規劃作業	358	25	25	100.00			—	25	100.00

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分 配預算數未達80%落 後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
9	交通部	高鐵臺鐵連結 成網	5	—	—	—			—	—	—
二、水環境建設			52,382	19,443	13,740	70.67			2,732		84.72
1	漁業署及所 屬	水與環境	200	68	2	3.06	主要係補助市縣政府 計畫尚在審查中所 致。	審計部業就 預算執行落 後情形，函 請漁業署研 謀具體改善 措施。	—	2	3.06
2	漁業署及所 屬	水與安全	564	194	13	7.13	主要係受補助市縣政 府尚未辦理請款所 致。	審計部業就 預算執行落 後情形，函 請漁業署研 謀具體改善 措施。	—	13	7.13
3	海巡署及所 屬	水與環境	350	139	11	8.22	主要係採購項目尚未 履約完成所致。	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	73	85	61.08
4	觀光局及所 屬	水與環境	200	0.06	0.01	21.67	主要係相關計畫審查 作業受疫情影響，改 以視訊會議方式辦	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	—	0.01	21.67

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分 配預算數未達80%落 後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
							理，差旅業務費等支出較預計減少所致。				
5	水利署及所屬	水與環境	2,000	347	134	38.80	主要係補助地方政府辦理全國水環境改善計畫，部分案件尚未發包，或尚未核銷所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	77	211	61.07
6	水土保持局	水與發展	710	311	133	42.83	主要係辦理水土保持及山坡地治理工程，因多次豪大雨無法施工，致執行進度未如預期。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	99	232	74.77
7	水土保持局	水與安全	1,093	262	123	47.03	主要係縣市管河川及區域排水整體改善計畫，因部分工程計畫尚處於審查階段，致執行進度未如預期。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	134	258	98.27
8	林務局	水與安全	276	85	41	49.23	主要係仙區 132 林班崩塌地處理工程及竹崎鄉金獅村牛稠溪區域排水治理工程，部分工項尚未達估驗付	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	1	43	50.57

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分 配預算數未達80%落 後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
							款條件，致執行率落 後。				
9	環境保護署	水與發展	150	46	26	57.35	主要係補助地方政府 辦理全國水環境改善 計畫，因工程流標， 或驗收爭議未決，款 項未能如期撥付，致 執行進度落後。	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	—	26	57.35
10	水利署及所 屬	水與安全	16,450	7,145	4,323	60.51	主要係補助地方政府 辦理縣市管河川及區 域排水整體改善計 畫，部分案件尚未發 包，或尚未核銷所 致。	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	1,765	6,089	85.22
11	農田水利署	水與安全	665	80	51	63.92	主要係農田排水治理 工程尚在辦理測設及 招標作業所致。	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	—	51	63.92
12	營建署及所 屬	水與安全	5,650	1,562	1,237	79.24	主要係委託新北市及 基隆市淡水河流域抽 水站辦理維護管理代 操作案，尚未完成檢 據核銷所致。	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	166	1,403	89.88

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分 配預算數未達80%落 後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
13	國家海洋研 究院	水與環境	643	284	234	82.29			—	234	82.29
14	水利署及所 屬	水與發展	21,872	8,409	6,944	82.58			413	7,358	87.50
15	林務局	水與發展	650	231	194	83.86			—	194	83.86
16	營建署及所 屬	水與環境	200	33	30	91.24			—	30	91.24
17	環境保護署	水與環境	400	107	102	95.14			—	102	95.14
18	海洋委員會	水與環境	7	4	4	96.77			—	4	96.77
19	公路總局及 所屬	水與安全	300	130	130	100.00			—	130	100.00
三、綠能建設			7,838	2,110	1,754	83.14			107		88.24
1	公路總局及 所屬	完備綠能技術 及建設	160	37	5	14.82	主要係智慧電動巴士 DMIT—智慧自駕公路 創新移動服務營造計 畫委外計畫各項採購 案準備、規劃進度落 後所致。	審計部業就 預算執行落 後情形，函請 交通部督促 檢討改進。	23	28	77.09

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分 配預算數未達80%落 後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
2	能源局	完備綠能技術 及建設	675	120	45	37.50	主要係強化電網運轉 彈性公共建設計畫之 儲能採購案，因廠商 對電芯無法依合約要 求品牌交貨所致。	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	—	45	37.50
3	中央研究院	加速綠能科學 城建置	139	57	26	45.36	主要係「建置分散式 區域規模之大型儲能 系統，推動綠能產業 發展計畫」為使逐步 建置之 MW 儲能系統 於各方面整合更為相 容，相關設備改採共 同招標採購，致影響 執行進度。	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	0.07	26	45.49
4	公路總局及 所屬	加速綠能科學 城建置	346	170	92	54.65	主要係科學城低碳智 慧環境基礎建置－聯 外道路建置計畫工程 預付款尚未達核銷轉 正標準所致。	審計部業就 預算執行落 後情形，函 請交通部督 促檢討改 進。	77	170	100.00
5	核能研究所	完備綠能技術 及建設	420	169	120	71.27	主要係微電網輔助服 務之配電饋線系統採	審計部將賡 續追蹤後續	1	121	71.89

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分 配預算數未達80%落 後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
							購案、500kW 功率調 節系統建置與設計 案，因仍須協調討論 及受疫情影響，致交 貨期較長，尚未完成 驗收結報。	辦理情形。			
6	中央地質調 查所	前瞻技術驗證 及健全綠色金 融機制	144	29	21	74.88	主要係空中重力探測 設備購置，進度未如 預期所致。	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	6	28	96.60
7	營建署及所 屬	加速綠能科學 城建置	133	103	80	78.19	主要係計畫內用地尚 在辦理價購程序所 致。	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	—	80	78.19
8	工業局	完備綠能技術 及建設	690	330	291	88.20			—	291	88.20
9	能源局	加速綠能科學 城建置	137	137	123	90.00			—	123	90.00
10	標準檢驗局 及所屬	前瞻技術驗證 及健全綠色金 融機制	800	140	130	93.12			—	130	93.12
11	科技部	加速綠能科學 城建置	3,164	469	469	100.00			—	469	100.00

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分 配預算數未達80%落 後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
12	經濟部	完備綠能技術 及建設	590	277	277	100.00			—	277	100.00
13	科技部	前瞻技術驗證 及健全綠色金 融機制	440	70	70	100.00			—	70	100.00
四、數位建設			44,304	14,709	5,919	40.24			3,640		64.99
1	行政院	基礎建設環境	809	222	—	—	主要係「臺灣資卓越深耕—資卓越中心計畫」分由行政院、科技部、經濟部及教育部共同執行，因各該部會子計畫協調評估進度未如預期，延遲計畫執行，又已預付之款項將於各計畫結案時轉正實現等，致影響預算實現率。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	176	176	79.69
2	教育部	基礎建設環境	496	5	—	—	主要係臺灣學術網路服務優化暨縣市教育網路中心輔導服務案	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	—	—	—

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分 配預算數未達80%落 後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
							尚在審查中，爰未撥款所致。				
3	原住民族委員會	推廣數位公益服務	20	5	—	—	主要係為讓國人更瞭解歷史真相，原住民族重大歷史事件影像拍攝計畫撰擬時辦理3次專家學者諮詢會議與相關單位研商會議等，致執行進度落後。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	—	—	—
4	內政部	基礎建設環境	41	4	—	—	主要係尚須國家發展委員會提供公有雲環境之各項系統資料移轉所需之規格，致辦理軟體更新及系統增修採購案發包作業延遲，預算執行未如預期。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	—	—	—
5	文化部	基礎建設環境	31	1	—	—	主要係重要服務系統轉移至公有雲委外規劃作業，須俟國家發展委員會頒布公有雲	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	—	—	—

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分 配預算數未達80%落 後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
							相關服務規範及指引，始能據以辦理所致。				
6	交通部	推廣數位公益服務	396	85	0.01	0.02	主要係 5G 帶動智慧交通技術與服務創新及產業發展計畫內容較複雜，相關採購案件作業期程較長，致預算執行進度落後。	審計部業就預算執行落後情形，函請交通部研謀具體改善措施。	—	0.01	0.02
7	國家通訊傳播委員會	縮短5G偏鄉數位落差	773	118	0.4	0.42	主要係補助電信業者辦理強化偏鄉地區5G寬頻服務與涵蓋、山林區域行動網路基礎建置等計畫，預付款尚未達核銷轉正標準所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	94	95	80.51
8	國家通訊傳播委員會	5G 基礎公共建設	16,591	6,652	42	0.64	主要係電信業者申請補助辦理 5G 網路建設計畫案件尚未完成審查，無法依原定期程撥付補助款所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	2,871	2,914	43.81

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分 配預算數未達80%落 後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
9	國家通訊傳播委員會	推廣數位公益服務	166	25	2	10.48	主要係補助電信業者辦理強化防救災行動通訊基礎建置計畫，受疫情及颱風影響，完工數量未如預期所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	15	17	71.35
10	國立臺灣美術館及所屬	推廣數位公益服務	37	12	1	12.13	主要係 5G 沉浸式科技應用實驗場域軟體技術開發與建置採購案甫決標，尚未付款所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	—	1	12.13
11	鐵道局及所屬	推廣數位公益服務	120	16	2	14.51	主要係建立 5G 智慧鐵道運輸及監理環境計畫專案管理委託技術服務案，相關作業受新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情影響，致預算執行進度落後。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	—	2	14.51
12	消防署及所屬	推廣數位公益服務	428	51	9	17.55	主要係因廠商核銷作業未及完成，致經費執行情形落後。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	—	9	17.55

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分 配預算數未達80%落 後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
13	國立故宮博物院	推廣數位公益服務	147	31	5	19.09	主要係 5G 數位人文國家隊飛向新世界等子計畫刻正辦理前置規劃作業，相關採購作業尚未完成所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	—	5	19.09
14	國家發展委員會	推廣數位公益服務	544	169	34	20.15	主要係辦理促進 5G 及人工智慧導入智慧城鄉物聯網創新應用補助計畫尚未完成撥款及核銷所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	91	125	74.45
15	農業委員會	基礎建設環境	62	17	4	25.93	主要係「多時期遙測影像資料立方處理計畫」等採購案受新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情影響，延後招標期程，及「整合農地作物資料庫系統開發計畫」辦理期程跨年度，致執行進度未如預期。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	—	4	25.93

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分 配預算數未達80%落 後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
16	文化部	推廣數位公益 服務	682	215	67	31.23	主要係超高畫質內容 創新應用計畫，因公 視部分資料仍待補 正，第2期補助款尚 未撥付所致。	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	59	126	58.72
17	動植物防疫 檢疫局及所 屬	推廣數位公益 服務	22	8	2	32.00	主要係「屠宰衛生檢 查數位管理服務及查 核系統」採購案甫於 10月7日決標所致。	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	—	2	32.00
18	國立故宮博 物院	發展數位文創 普及高畫質服 務	60	23	10	42.13	主要係數位典藏智能 化及虛實整合數位展 示等計畫尚未完成核 銷作業所致。	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	—	10	42.13
19	農業委員會	推廣數位公益 服務	210	88	38	43.58	主要係「智慧農業擴 散計畫」部分補助案 因新型冠狀病毒肺炎 (COVID-19)疫情影 響，申請展延至111 年3月所致。	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	—	38	43.58
20	教育部	縮短5G偏鄉數 位落差	500	203	89	44.27	主要係受補助地方政 府辦理5G智慧學習 學校等案，或尚未決 標，或尚未撥款所 致。	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	—	89	44.27

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分 配預算數未達80%落 後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
21	食品藥物管 理署	推廣數位公益 服務	6	2	1	48.95	主要係委辦計畫經費 尚未完成結報所致。	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	—	1	48.95
22	中小企業處	建構開放政府 及智慧城鄉服 務	140	38	20	53.76	主要係中小企業行動 智慧應用計畫，進度 未如預期所致。	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	17	38	100.00
23	農糧署及所 屬	推廣數位公益 服務	14	4	2	56.55	主要係智慧化鳳梨理 集貨管理系統計畫採 購案，尚未辦理計畫 審查及撥付款項所 致。	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	—	2	56.55
24	農業試驗所	基礎建設環境	22	8	5	60.82	主要係農機輔助精密 定位暨農事服務使用 者端設備採購案，發 包作業延宕，致進度 未如預期。	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	—	5	60.82
25	交通部	5G 基礎公共建 設	60	18	11	61.17	主要係 5G/B5G 電信 資源整備及通訊網路 發展研究計畫，刻正 針對因疫情而未執行 之出國經費辦理契約 變更作業所致。	審計部業就 預算執行落 後情形，函 請交通部研 謀具體改善 措施。	—	11	61.17

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分 配預算數未達80%落 後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
26	中小企業處	產業數位轉型	1,490	271	170	62.95	主要係引領中小微型企業數位轉型戰略攻頂計畫，進度未如預期所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	100	270	99.81
27	智慧財產局	基礎建設環境	36	12	8	65.37	主要係 110—111 年智權資訊服務雲整體規劃暨系統整合案，因硬體廠商遲延交貨所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	—	8	65.37
28	衛生福利部	推廣數位公益服務	281	88	59	67.04	主要係偏遠地區遠距醫療建置計畫刻正辦理公告徵求作業，相關補助經費尚未支用所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	—	59	67.04
29	教育部	數位人才淬煉	436	160	107	67.26	主要係補助學校辦理數位學習輔導等計畫尚未撥款所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	—	107	67.26
30	環境保護署	建構開放政府及智慧城鄉服務	371	110	77	70.10	主要係與地方政府合辦佈建空氣品質感測器，因多次流標，款項未能如期轉正，致執行進度未如預期。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	9	87	78.44

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分 配預算數未達80%落 後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
31	文化部	發展數位文創 普及高畫質服 務	210	60	43	72.16	主要係國家文化記憶 庫計畫部分專案合作 及補助案件展延執行 期程，經費尚未撥付 所致。	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	5	49	81.13
32	經濟部	產業數位轉型	6,197	2,353	1,756	74.62	主要係領航企業研發 深耕計畫補助案件於 110年5月28日核定 後，未及辦理查證據 以撥款，計畫執行進 度未如預期所致。	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	86	1,842	78.28
33	警政署及所 屬	推廣數位公益 服務	591	66	49	75.08	主要係警消微波通訊 系統移頻更新委託規 劃設計暨監造服務案 因受疫情影響整體執 行期程順延，第1階 段於8月24日完成審 核，現第2階段系統 規劃與經費估算作 業，預計於10月3日 完成規劃報告所致。	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	13	63	95.74

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分 配預算數未達80%落 後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
34	臺中區農業改良場	推廣數位公益服務	10	5	3	75.34	主要係甘藍無人機光譜影像蒐集與深度學習等採購案，尚未辦理經費核銷所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	—	3	75.34
35	高雄區農業改良場	推廣數位公益服務	10	4	3	76.69	主要係 4K 網路攝影機及傳輸存取系統，依執行進度付款所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	—	3	76.69
36	公路總局及所屬	推廣數位公益服務	123	7	5	77.68	主要係推動 5G 提升智慧交通服務效能與安全計畫進度延遲所致。	審計部業就預算執行落後情形，函請交通部督促檢討改進。	1	7	100.00
37	消防署及所屬	基礎建設環境	191	36	28	78.23	主要係因招標不順，致經費執行情形落後。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	2	31	86.26
38	科技部	建構開放政府及智慧城鄉服務	640	125	99	79.36	主要係補助財團法人國家實驗研究院計畫經費尚未核銷所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	25	125	100.00

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分 配預算數未達80%落 後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
39	工業局	推廣數位公益 服務	1,020	545	433	79.62	主要係文化科技 5G 創新垂直應用場域建 構及營運－地方文化 特色整合 5G 應用與 落地計畫，進度未如 預期所致。	審計部將廣 續追蹤後續 辦理情形。	—	433	79.62
40	農業試驗所	推廣數位公益 服務	18	5	4	80.95			—	4	80.95
41	中央研究院	建構開放政府 及智慧城鄉服 務	46	19	16	83.85			—	16	83.85
42	科技部	基礎建設環境	1,203	144	122	84.35			22	144	100.00
43	標準檢驗局 及所屬	推廣數位公益 服務	50	10	9	84.61			—	9	84.61
44	科技部	5G 基礎公共建 設	550	45	38	84.89			6	45	100.00
45	環境檢驗所	建構開放政府 及智慧城鄉服 務	48	10	8	88.02			—	8	88.02
46	科技部	產業數位轉型	1,258	345	307	88.89			38	345	100.00

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分配預算數未達80%落 後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
47	國史館	推廣數位公益 服務	79	22	20	91.12			—	20	91.12
48	原住民族委 員會	縮短5G偏鄉數 位落差	150	61	56	92.35			—	56	92.35
49	消防署及所 屬	建構開放政府 及智慧城鄉服 務	90	11	10	93.82			0.01	10	93.92
50	工業局	建構開放政府 及智慧城鄉服 務	895	359	340	94.61			—	340	94.61
51	中央健康保 險署	推廣數位公益 服務	12	1	1	94.79			—	1	94.79
52	中央氣象局	基礎建設環境	1,000	50	47	95.48			—	47	95.48
53	工業局	基礎建設環境	24	10	10	95.77			—	10	95.77
54	中央氣象局	建構開放政府 及智慧城鄉服 務	166	9	9	96.70			—	9	96.70
55	國家發展委 員會	基礎建設環境	43	29	28	97.12			—	28	97.12

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分 配預算數未達80%落 後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
56	林務局	推廣數位公益 服務	12	3	3	97.25			—	3	97.25
57	國民及學前 教育署	基礎建設環境	500	232	227	97.91			—	227	97.91
58	國民及學前 教育署	數位人才淬煉	154	82	80	98.06			—	80	98.06
59	運輸研究所	推廣數位公益 服務	27	8	8	98.89			—	8	98.89
60	工業局	產業數位轉型	1,670	754	751	99.57			—	751	99.57
61	中小企業處	推廣數位公益 服務	125	36	35	99.85			—	35	99.85
62	工業局	數位人才淬鍊	580	280	279	99.98			—	279	99.98
63	經濟部	基礎建設環境	31	9	9	99.99			—	9	99.99
64	經濟部	推廣數位公益 服務	320	125	125	100.00			—	125	100.00
65	經濟部	5G 基礎公共建 設	180	63	63	100.00			—	63	100.00
66	經濟部	建構開放政府 及智慧城鄉服	124	48	48	100.00			—	48	100.00

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分 配預算數未達80%落 後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
		務									
67	科技部	數位人才淬煉	150	39	39	100.00			—	39	100.00
68	鐵道局及所屬	基礎建設環境	101	7	7	100.00			—	7	100.00
69	公共工程委員會	基礎環境建設	41	3	3	100.00			—	3	100.00
70	標準檢驗局及所屬	基礎建設環境	14	1	1	100.00			—	1	100.00
71	交通部	基礎建設環境	202	—	—	—			—	—	—
72	公路總局及所屬	基礎建設環境	197	—	—	—			—	—	—
73	財政資訊中心	基礎建設環境	179	—	—	—			—	—	—
74	關務署及所屬	基礎建設環境	72	—	—	—			—	—	—
五、城鄉建設			74,087	29,674	15,280	51.49			2,408		59.61
1	水土保持局	加速推動地方 創生	430	86	—	—	主要係補助市縣政府 辦理計畫尚未核定所 致。	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	—	—	—

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分 配預算數未達80%落 後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
2	公路總局及 所屬	加速推動地方 創生	100	22	—	—	主要係加速地方創生 計畫採購作業受新型 冠狀病毒肺炎(COVID —19)疫情影響所致。	審計部業就 預算執行落 後情形，函 請交通部督 促檢討改 進。	—	—	—
3	國民健康署	公共服務據點 整備	100	17	—	—	主要係補助地方政府 辦理「銀髮健身俱樂 部補助計畫」，部分 縣市未達撥款條件， 無法撥付補助款所 致。	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	1	1	8.97
4	營建署及所 屬	加速推動地方 創生	100	15	—	—	主要係前置規劃設計 作業期程較長，執行 進度未如預期所致。	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	—	—	—
5	鐵道局及所 屬	推動觀光升級	127	12	—	—	主要係財務計畫於 110年7月28日始獲 行政院核定，致影響 預算執行。	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	—	—	—

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分 配預算數未達80%落 後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
6	原住民族委員會	加速地方創生	60	12	—	—	主要係相關計畫尚未經行政院地方創生會報工作會議同意，致尚未動支經費。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	—	—	—
7	客家委員會及所屬	加速推動地方創生	40	5	—	—	主要係行政院地方創生會報尚無核定客家委員會補助案件所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	—	—	—
8	文化資產局	加速推動地方創生	60	3	—	—	主要係補助計畫尚在審查中，未及撥款所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	—	—	—
9	漁業署及所屬	加速推動地方創生	175	81	0.005	0.01	主要係補助市縣政府計畫尚在審查中所致。	審計部業就預算執行落後情形，函請漁業署研謀具體改善措施。	—	0.005	0.01
10	文化部	加速推動地方創生	140	16	0.01	0.11	主要係補助偏鄉弱勢地區辦理地方創生計畫，受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，無法辦理現勘審查所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	—	0.01	0.11

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分 配預算數未達80%落 後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
11	體育署	校園社區化改造	244	64	0.7	1.18	主要係補助地方政府案件，尚在規劃設計作業，未達撥款條件所致。	審計部業就預算執行落後情形，函請教育部體育署研謀具體改善措施。	61	62	97.81
12	衛生福利部	公共服務據點整備	1,469	20	0.4	2.15	主要係預付國民健康署代為執行公有危險建築物補強重建－醫療機構衛生所之經費尚待核銷所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	20	20	98.95
13	農糧署及所屬	加速推動地方創生	85	14	0.4	2.71	主要係補助屏東縣政府辦理屏東縣農業國際化標準包裝加工計畫，受新型冠狀病毒肺炎(COVID－19)疫情影響，致執行進度未如預期。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	—	0.4	2.71
14	經濟部	公共服務據點整備	280	5	0.1	2.95	主要係公有危險建築補強重建－公有零售市場計畫，因部分地	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	—	0.1	2.95

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分 配預算數未達80%落 後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
							方政府納入預算、發 包採購、規劃設計等 期程延遲所致。				
15	交通部	推動觀光升級	1,268	161	5	3.69	主要係海洋觀光計畫 受疫情影響展延辦理 期程所致。	審計部業就 預算執行落 後情形，函 請交通部研 謀具體改善 措施。	21	27	16.71
16	客家委員會 及所屬	客庄369幸福	1,048	103	5	5.79	主要係補助桃園市政 府辦理世界客家博覽 會及客庄藝術季等策 展籌備項目，因該府 執行進度尚未達經費 核銷條件，致執行進 度落後。	審計部業就 預算執行落 後情形函請 客家委員會 研謀具體改 善措施。	87	93	90.27
17	消防署及所 屬	公共服務據點 整備	166	25	2	7.93	主要係補助地方政府 辦理廳舍拆重建工程 尚未完成核銷作業， 致經費執行情形落 後。	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	23	25	99.99

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分 配預算數未達80%落 後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
18	體育署	充實全民運動 環境	4,200	610	71	11.63	主要係補助地方政府 案件，尚在規劃設計 作業，未達撥款條件 所致。	審計部業就 預算執行落 後情形，函 請教育部研 謀具體改善 措施。	0.06	71	11.64
19	觀光局及所 屬	推動觀光升級	2,356	260	39	15.28	主要係財務計畫於 110年7月28日始獲 行政院核定，致影響 預算執行。	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	—	39	15.28
20	營建署及所 屬	城鎮之心工程	2,006	441	120	27.38	主要係競爭型及政策 型計畫審查及核定之 前置作業期程較長， 執行進度未如預期所 致。	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	—	120	27.38
21	國家發展委 員會	加速推動地方 創生	703	150	41	27.44	主要係辦理加速推動 地方創生相關委辦事 項執行時程調整等所 致。	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	—	41	27.44
22	青年發展署	加速推動地方 創生	100	35	10	29.87	主要係補助地方政府 案件，納入開放政府 協作機制，修正計畫	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	16	27	75.89

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分 配預算數未達80%落 後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
							調整執行期程所致。				
23	內政部	公共服務據點 整備	539	81	26	32.67	主要係補助地方政府 辦理辦公廳舍及村里 活動中心建築補強重 建計畫，地方政府刻 正辦理納入預算程序 及規劃設計發包作 業，俟完成後辦理請 款事宜所致。	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	0.08	26	32.77
24	文化資產局	文化生活圈建 設	1,000	78	26	34.31	主要係補助地方政府 辦理再造歷史現場專 案計畫，各市縣政府 刻正辦理納入預算或 採購招標作業事宜， 尚未請領補助款所 致。	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	2	29	37.03
25	國立臺灣史 前文化博物 館	文化生活圈建 設	52	32	11	35.43	主要係建築景觀再造 等工程，因應新型冠 狀病毒肺炎（COVID -19）疫情展延工期 及辦理變更設計所 致。	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	—	11	35.43

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分 配預算數未達80%落 後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
26	營建署及所屬	提升道路品質	10,000	2,523	1,017	40.31	主要係地方政府請款作業延遲所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	7	1,024	40.61
27	公路總局及所屬	改善停車問題	9,639	3,189	1,519	47.64	主要係改善停車問題計畫工程預付款未達核銷轉正標準所致。	審計部業就預算執行落後情形，函請交通部督促檢討改進。	1,670	3,189	100.00
28	社會及家庭署	公共服務據點整備	56	23	11	50.23	主要係「整建長照衛福據點計畫」補助地方政府修建老人活動中心，部分案件工程進度未如預期，未達撥款條件，無法撥付補助款所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	—	11	50.23
29	文化部	文化生活圈建設	3,347	729	388	53.20	主要係補助國家電影及視聽文化中心辦理重建臺灣藝術史計畫尚在審核中，未及撥款所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	81	470	64.39

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分 配預算數未達80%落 後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
30	國民及學前 教育署	公立高級中等 以下學校電力 系統改善暨冷 氣裝設	23,000	17,641	9,534	54.04	主要係補助地方政府 辦理公立高級中等以 下學校電力系統改善 暨冷氣裝設計畫，於 110年8月甫全面完 成電力改善工程發包 作業，刻正進行工程 施作，致執行進度未 如預期。	審計部業就 預算執行落 後情形，函 請國民及學 前教育署研 謀具體改善 措施。	—	9,534	54.04
31	中小企業處	加速推動地方 創生	60	15	8	59.61	主要係配合國發會地 方創生運作機制，地 方政府提案，進度未 如預期所致。	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	—	8	59.61
32	公路總局及 所屬	提升道路品質	3,500	681	436	64.11	主要係提升道路品質 計畫工程預付款尚未 達核銷轉正標準所 致。	審計部業就 預算執行落 後情形，函 請交通部督 促檢討改 進。	243	680	99.86

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分配預算數未達80%落後原因	審計部處理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
33	原住民族委員會	原民部落營造	832	227	161	70.84	主要係補助地方政府辦理部落文化健康綜合服務據點友善空間整建計畫，因請款作業不及，及部落之心示範點建置補助計畫，因需跨年度執行且單一示範點核定額度龐大，故審查核定程序較長，致進度落後。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	—	161	70.84
34	原住民族委員會	推動原住民族多元產業發展2.0	800	215	155	72.05	主要係補助市縣政府辦理推動原住民族多元產業發展2.0計畫，部分市縣政府尚未請領經費等所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	2	157	73.08
35	警政署及所屬	公共服務據點整備	530	103	81	78.72	主要係苗栗縣警察局苗栗分局等5件耐震補強案件已達第一階段請款條件，惟收據開立有誤退回修正，未及於9月撥款所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	—	81	78.72

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分 配預算數未達80%落 後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
36	工業局	開發在地型產業園區	4,142	1,792	1,454	81.14			169	1,623	90.61
37	中小企業處	開發在地型產業園區	684	167	142	85.30			—	142	85.30
38	加工出口區 管理處及所屬	開發在地型產業園區	306	3	3	98.55			—	3	98.55
39	衛生福利部	加速推動地方創生	300	—	—	—			—	—	—
40	觀光局及所屬	加速推動地方創生	40	—	—	—			—	—	—
六、少子化友善育兒空間建設			1,814	168	39	23.50			—		23.50
1	社會及家庭署	因應少子化友善育兒空間建設	1,814	168	39	23.50	主要係「建構0—2歲兒童社區公共托育計畫」，部分案件規劃設計緩慢，影響工程招標作業期程，無法撥付補助款所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	—	39	23.50
七、食品安全建設			1,625	400	162	40.57			—		40.57
1	食品藥物管	食品安全建設	1,625	400	162	40.57	主要係食品藥物管理	審計部將賡	—	162	40.57

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分 配預算數未達80%落 後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
	理署						署辦理現代化食品藥物國家級實驗大樓暨行政及教育訓練大樓興建計畫，工程採購案流標所致。	續追蹤後續辦理情形。			
八、人才培育促進就業建設			7,579	3,043	1,961	64.44			98		67.68
1	國家發展委員會	人才培育促進就業建設。	490	163	11	7.02	主要係辦理推動雙語國家業務等委辦案，尚未完成撥款或結案事宜所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	80	91	56.10
2	教育部	人才培育促進就業建設	1,306	630	206	32.78	主要係部分補助大專校院辦理雙語化學學習計畫甫核定，尚未撥款所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	—	206	32.78
3	國民及學前教育署	人才培育促進就業建設	2,476	937	457	48.74	主要係110年4月底始經國家發展委員會核定整體政策計畫，部分補助計畫陸續辦理核定中所致。	審計部業就預算執行落後情形，函請國民及學前教育署研謀具體改善措施。	—	457	48.74

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分配預算數未達80%落後原因	審計部處理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
4	國立教育廣播電臺	人才培育促進就業建設	10	3	2	56.04	主要係部分雙語節目因疫情影響製播進度所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	—	2	56.04
5	中小企業處	人才培育促進就業建設	146	43	38	86.87			—	38	86.87
6	科技部	人才培育促進就業建設	2,500	955	939	98.33			15	955	100.00
7	工業局	人才培育促進就業建設	606	295	292	99.11			2	295	99.98
8	經濟部	人才培育促進就業建設	9	3	3	99.49			—	3	99.49
9	加工出口區管理處及所屬	人才培育促進就業建設	35	10	10	99.76			—	10	99.76

註：1. 本表係依據各機關民國110年9月份中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算會計報告（收支執行狀況月報表）編製。

2. 累計實現數係指已完成結報手續作正列支之經費支出。

3. 預付數係指在法定預算範圍內暫付或依法墊付而尚未完成結報之薪資、旅費、各項補助費、訂金、工程款及其他費用。

4. 本表係按各建設計畫累計實現數占累計分配預算數%由最低至最高之順序排列。無累計分配預算數者以預算數由最高至最低排列。

附圖

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算歲出已實現比率未達80%主管機關統計圖

110年1月1日至9月30日

已實現比率%

