

中央政府易淹水地區水患治理計畫第3期特別預算執行情形

中央政府易淹水地區水患治理計畫第3期特別預算，執行期間自民國100至102年度，分3個年度實施，全部歲出預算數404億餘元，依「水患治理特別條例」規定，以發行公債及賒借支應。截至民國102年度第3季，執行情形如次：

一、歲入

歲入未編列預算，截至民國102年度第3季，累計實現數3億餘元，主要係土石標售收入。

二、歲出

全部歲出預算數404億餘元，分由經濟部、農業委員會及內政部等3個主管機關執行，共計辦理5項業務計畫。截至民國102年度第3季，累計實現數261億餘元，占累計分配預算數360億餘元之72.47%。各主管機關除經濟部已實現比率¹未達80%外，餘均達80%以上；各項業務計畫已實現比率未達80%者，計有1項計畫，各機關執行情形詳[附表](#)及[附圖](#)。

三、債務之舉借

債務之舉借預算數404億餘元，截至民國102年度第3季，累計實現數213億餘元，占累計分配預算數404億餘元之52.74%，主要係配合歲出經費需求辦理。

¹ 已實現比率係指累計實現數占累計分配預算數%。

附表

監督中央政府易淹水地區水患治理計畫第3期特別預算歲出部分執行情形表

民國100年2月1日至民國102年9月30日

單位：百萬元

排序	主管機關	全部預算數	累計分配預算數	累計實現數(註1)		累計實現數占累計分配預算數未達80%之業務計畫名稱、已實現比率、原因及審計部處理情形	暫付數(註2)	累計實現數+暫付數	
				金額	占累計分配預算數%			金額	占累計分配預算數%
合計		40,455	36,029	26,111	72.47		1,878	27,990	77.69
1	經濟部	29,970	26,704	18,003	67.42	主要係水利署辦理河川排水及事業海堤改善計畫，因土地改依市價徵收，致部分治理工程用地取得作業延後，影響工程及預算執行進度。審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	1,555	19,559	73.24
2	農業委員會	9,125	8,063	7,009	86.94		304	7,314	90.71
3	內政部	1,360	1,262	1,098	86.97		18	1,116	88.46

註：1. 累計實現數係指已完成結報手續作正列支之經費支出。


2. 暫付數係指在法定預算範圍內暫付或依法墊付而尚未完成結報之薪津、旅費、各項補助費、訂金、工程款及其他費用。

3. 本表係按累計實現數占累計分配預算數%由最低至最高之順序排列。

4. 本表係依據各機關民國102年9月份中央政府易淹水地區水患治理計畫第3期特別預算會計報告製作。

附圖 1

已實現比率%




資料截止日期：民國 102 年 9 月 30 日

中央政府易淹水地區水患治理計畫第 3 期特別預算各主管機關預算執行情形統計圖

附圖 2

已實現比率%



中央政府易淹水地區水患治理計畫第3期
特別預算各項業務計畫預算執行情形統計圖

資料截止日期：民國102年9月30日