

中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算執行情形

中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算，執行期間自民國 106 至 107 年度止，分 2 個年度實施，全部歲出預算數 1,070 億餘元，全數以舉借債務支應。截至民國 107 年度第 1 季止，執行結果如次：

一、歲入

歲入未編列預算，截至民國 107 年度第 1 季止，累計實現數 4 萬餘元，主要係利息收入。

二、歲出

全部歲出預算數 1,070 億餘元，分由總統府、行政院及內政部等 19 個主管機關執行，共計辦理 76 項業務計畫，105 項工作計畫。截至民國 107 年度第 1 季止，累計實現數 110 億餘元，占累計分配預算數 269 億餘元之 41.06%。各主管機關已實現比率¹未達 80%者，計有行政院、國家通訊傳播委員會、衛生福利部、原住民族委員會、文化部、農業委員會、交通部、客家委員會及所屬、內政部、國立故宮博物院、教育部、經濟部、環境保護署、財政部等 14 個機關（詳附表 1 及附圖），各項工作計畫已實現比率未達 80%者，計有 67 項（詳附表 2），截至民國 107 年度第 1 季止，累計實現數如加計預付數 34 億餘元，歲出總額為 144 億餘元，占累計分配預算數之 53.74%。

三、債務之舉借

債務之舉借預算數 1,070 億餘元，截至民國 107 年度第 1 季止，累計實現數 14 億餘元，占累計分配預算數 1,070 億餘元之 1.40%，主要係配合該特別預算歲出經費需求，辦理債務之舉借。

¹ 已實現比率係指累計實現數占累計分配預算數%。

附表 1

監督中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算歲出執行情形表
民國 106 年 9 月 1 日至 107 年 3 月 31 日

單位：百萬元

排 序	主管機關	預算數	累計分配預 算數	累計實現數(註2)		累計實現數占累計分配預算 數未達80%落後原因	審計部處理情形	預付數 (註3)	累計實現數+預付數	
				金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
	合計	107,070	26,971	11,073	41.06			3,421	14,494	53.74
1	行政院	450	60	—	—	主要係行政院辦理強化政府基層機關資安防護及區域聯防計畫，地方政府未及完成編列配合款及採購招標作業所致。	審計部業就預算執行落後情形函請行政院督促受補助地方政府積極辦理。	—	—	—
2	國家通訊傳播委員會	515	109	0.8	0.78	主要係補助電信業者建置防救災行動通訊平臺及從事偏鄉地區寬頻接取基礎建設，因部分案件尚於請款作業中或未完成建置所致。	審計部業就預算執行落後情形函請國家通訊傳播委員會督促受補助單位積極執行。	—	0.8	0.78
3	衛生福利部	4,117	1,590	31	1.97	主要係整建長照衛福據點計畫，地方政府刻正辦理招標作業，暨部屬醫療及社福機構申請案件尚在核定中所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	17	48	3.07

排序	主管機關	預算數	累計分配預算數	累計實現數(註2)		累計實現數占累計分配預算數未達80%落後原因	審計部處理情形	預付數 (註3)	累計實現數+預付數	
				金額	占累計分配預算數%				金額	占累計分配預算數%
4	原住民族委員會	743	329	31	9.66	主要係配合地方政府說明會意見，申請案件提報時間延後所致。	審計部業就預算執行落後情形函請原住民族委員會督促計畫執行機關積極辦理。	5	37	11.30
5	文化部	4,750	1,060	159	15.08	主要係推動超高畫質電視內容升級前瞻計畫之補助款尚未完成核銷，暨再造歷史現場計畫因部分地方政府修正計畫尚未核定所致。	審計部業就預算執行落後情形函請文化部督促計畫執行機關積極辦理。	319	479	45.19
6	農業委員會	4,519	1,277	226	17.74	主要係林務局、水土保持局辦理國有林班地治理及加強水庫集水區保育治理等工程，相關執行計畫書於民國106年11月23日獲備查，執行進度未如預期所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	110	336	26.35
7	交通部	22,442	3,378	838	24.82	主要係公路總局補助地方政府辦理提升道路品質計畫核定延遲所致。	審計部業就預算執行落後情形函請交通部督促計畫執行機關積極辦理。	555	1,393	41.26

排序	主管機關	預算數	累計分配預算數	累計實現數(註2)		累計實現數占累計分配預算數未達80%落後原因	審計部處理情形	預付數 (註3)	累計實現數+預付數	
				金額	占累計分配預算數%				金額	占累計分配預算數%
8	客家委員會及所屬	788	94	26	28.23	主要係補助地方政府辦理客家浪漫臺三線計畫，尚未辦理經費結報。	審計部業就預算執行落後情形函請客家委員會督促計畫執行機關積極辦理。	66	93	98.85
9	內政部	16,828	2,155	619	28.75	主要係營建署補助地方政府辦理城鎮之心工程計畫及提升道路品質計畫，部分地方政府刻正辦理整體規劃及基本設計簽約作業，部分地方政府未及請款所致。	審計部業就預算執行落後情形函請內政部督促計畫執行機關積極辦理。	54	674	31.28
10	國立故宮博物院	139	30	12	42.55	主要係圖書文獻高解析重點項目數位化等計畫尚在辦理採購作業所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	0.2	13	43.21
11	教育部	11,608	2,629	1,183	45.00	主要係辦理建設下世代科研與智慧學習環境計畫，部分補助市縣政府及學校計畫尚未核定或撥款所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	373	1,557	59.22
12	經濟部	30,155	11,935	6,004	50.30	主要係水利署辦理烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫，因尚在辦理用地徵收中，進度未如預期所致。	審計部業就預算執行落後情形函請水利署督促檢討改進。	1,683	7,687	64.40

排序	主管機關	預算數	累計分配預算數	累計實現數(註2)		累計實現數占累計分配預算數未達80%落後原因	審計部處理情形	預付數 (註3)	累計實現數+預付數	
				金額	占累計分配預算數%				金額	占累計分配預算數%
13	環境保護署	2,350	224	124	55.71	主要係經濟部全國水環境改善計畫核定定期程延後，致環境保護署配合款項執行進度未如預期。	審計部業就預算執行落後情形函請環境保護署督促計畫執行機關積極辦理。	—	124	55.71
14	財政部	596	40	26	67.32	主要係地方政府尚未檢附相關文件向財政資訊中心申撥補助款所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	1	28	70.63
15	科技部	6,574	1,883	1,618	85.93			230	1,849	98.19
16	總統府	356	173	167	96.93			3	170	98.73
17	國家發展委員會	100	—	—	—			—	—	—
18	法務部	19	—	—	—			—	—	—
19	金融監督管理委員會	15	—	—	—			—	—	—

註：1. 本表係依據各機關民國 107 年 3 月份中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算會計報告(收支執行狀況月報表)編製。

2. 累計實現數係指已完成結報手續作正列支之經費支出。

3. 預付數係指在法定預算範圍內暫付或依法墊付而尚未完成結報之薪津、旅費、各項補助費、訂金、工程款及其他費用。

4. 本表係按累計實現數占累計分配預算數%由最低至最高之順序排列。無累計分配預算數者以預算數由最高至最低排列。

附表 2

監督中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算各項工作計畫預算執行情形表

民國 106 年 9 月 1 日至 107 年 3 月 31 日

單位：百萬元

排 序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分 配預算數未達80%落 後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
合計			107,070	26,971	11,073	41.06			3,421	14,494	53.74
一、軌道建設			16,566	1,449	595	41.09			546	1,142	78.80
1	交通部	中南部觀光鐵路	71	8	—	—	主要係雲林糖鐵延伸 雲林高鐵站評估規劃 作業計畫招標作業延 遲所致。	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	4	4	50.00
2	交通部	高鐵臺鐵連結 成網	8	2	—	—	主要係高鐵延伸屏東 案站址規劃作業委託 技術服務案延遲所 致。	審計部業就 該計畫預算 執行落後情 形函請交通 部督促主辦 機關積極辦 理。	—	—	—
3	交通部	都市推動捷運	4,344	67	5	8.83	主要係機場捷運增設 A14 站計畫因代辦單	審計部業就 該計畫預算	—	5	8.83

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分 配預算數未達80%落 後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
							位桃園國際機場股份 有限公司未及辦理經 費請撥所致。	執行落後情 形函請交通 部督促主辦 機關積極辦 理。			
4	交通部	鐵路立體化及 通勤提速	3,226	244	93	38.42	主要係臺南市區鐵路 地下化計畫因國有土 地有償撥用價款及工 程估驗款未及撥付所 致。	審計部業就 該計畫預算 執行落後情 形函請交通 部督促主辦 機關積極辦 理。	28	122	49.98
5	交通部	臺鐵升級及改 善東部服務	7,073	1,025	415	40.55	主要係軌道技術研究 暨驗證中心計畫，因 該中心組織法尚未送 立法院，依立法院決 議不得執行該預算所 致。	審計部業就 該計畫預算 執行落後情 形函請交通 部督促主辦 機關積極辦 理。	514	930	90.71
6	交通部	高鐵臺鐵連結 成網（臺灣鐵	561	102	79	78.31	主要係高鐵左營站轉 乘臺鐵至屏東地區服	審計部業就 該計畫預算	—	79	78.31

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分 配預算數未達80%落 後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
		路管理局)					務優化計畫因新左營 車站服務設施全站指 標及燈箱更新案驗收 採減價收受所致。	執行落後情 形函請交通 部督促主辦 機關積極辦 理。			
7	交通部	臺鐵升級及改善東部服務 (臺灣鐵路管理局)	1,198	—	—	—			—	—	—
8	林務局	中南部觀光鐵路	67	—	—	—			—	—	—
9	交通部	中南部觀光鐵路(臺灣鐵路 管理局)	16	—	—	—			—	—	—
二、水環境建設			25,118	10,726	4,371	40.75			1,796	6,167	57.50
1	水利署及所屬	水與環境	1,200	584	7	1.32	主要係辦理全國水環 境改善計畫，部分地 方政府尚未請撥經費 所致。	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	49	57	9.78
2	水利署及所屬	水與安全	2,050	63	2	3.21	主要係辦理縣市管河 川及區域排水整體改	審計部將賡 續追蹤後續	14	16	26.36

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分 配預算數未達80%落 後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
							善計畫，用地取得及 發包作業進度未如預 期所致。	辦理情形。			
3	農業委員會	水與安全	986	200	13	6.74	主要係宜蘭等4個農 田水利會之農田排 水、埤塘、圳路改善 計畫延遲核定，執行 進度未如預期所致。	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	—	13	6.74
4	水土保持局	水與發展	1,576	507	59	11.64	主要係辦理加強水庫 集水區保育治理工 程，相關執行計畫書 延遲備查，執行進度 未如預期所致。	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	110	169	33.33
5	林務局	水與發展	984	474	74	15.67	主要係辦理國有林班 地治理工程，相關執 行計畫書延遲備查， 執行進度未如預期。	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	—	74	15.67
6	水利署及所 屬	水與發展	11,374	8,106	3,553	43.83	主要係署辦理烏溪烏 嘴潭人工湖工程計 畫，因尚在辦理用地 徵收中，進度未如預	審計部業就 該計畫預算 執行落後情 形函請水利	1,619	5,172	63.81

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分 配預算數未達80%落 後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
							期所致。	署督促檢討 改進。			
7	環境保護署	水與發展	150	23	10	45.05	主要係全國水環境改 善計畫補助計畫核定 延遲所致。	審計部業就 該計畫預算 執行落後情 形函請環境 保護署督促 主辦機關積 極辦理。	—	10	45.05
8	環境保護署	水與環境	1,965	196	110	56.10	主要係全國水環境改 善計畫補助計畫核定 延遲所致。	審計部業就 該計畫預算 執行落後情 形函請環境 保護署督促 主辦機關積 極辦理。	—	110	56.10
9	營建署及所 屬	水與安全	2,250	190	169	88.95			2	171	90.48
10	營建署及所 屬	水與環境	1,775	300	292	97.30			—	292	97.30
11	漁業署及所	水與環境	788	81	79	98.08			—	79	98.08

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分 配預算數未達80%落 後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
	屬										
12	營建署及所屬	水與發展	20	—	—	—			—	—	—
三、綠能建設			8,034	2,782	2,269	81.58			0.01	2,269	81.58
1	交通部	完備綠能技術及建設（臺灣港務股份有限公司）	500	90	—	—	主要係臺中港離岸風電產業專區廠商請款延遲所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	—	—	—
2	能源局	完備綠能技術及建設	2,459	250	51	20.55	主要係高雄海洋科技產業創新專區計畫因計畫變更，後續相關作業延遲所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	—	51	20.55
3	標準檢驗局及所屬	前瞻技術驗證及健全綠色金融機制	808	160	45	28.23	主要係再生能源投（融）資第三方檢測驗證中心計畫採購案件發包簽約作業延遲所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	0.01	45	28.24
4	公路總局及所屬	加速綠能科學城建置	293	54	24	44.53	主要係科學城低碳智慧環境基礎建置－聯外道路建置部分計畫	審計部業就該計畫預算執行落後情	—	24	44.53

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分 配預算數未達80%落 後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
							委託設計期程延宕所致。	形函請交通部督促主辦機關積極辦理。			
5	能源局	前瞻技術驗證及健全綠色金融機制	700	160	83	52.13	主要係綠能科技產業化技術驗證平台計畫於民國107年3月底始與廠商完成簽約，相關經費款項未及撥付所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	—	83	52.13
6	營建署及所屬	加速綠能科學城建置	95	20	18	93.30			—	18	93.30
7	能源局	加速綠能科學城建置	1,985	1,635	1,635	99.96			—	1,635	99.96
8	科技部	加速綠能科學城建置（撥充行政院國家科學技術發展基金辦理）	1,194	412	412	100.00			—	412	100.00
四、數位建設			15,894	3,863	1,947	50.41			539	2,487	64.37

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分 配預算數未達80%落 後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
1	行政院	推動資安基礎 建設	450	60	—	—	主要係強化政府基層 機關資安防護及區域 聯防計畫，補助地方 政府建立區域聯合資 訊安全防護網及汰換 高風險資訊設備，因 地方政府未及完成編 列配合款及採購招標 作業，影響撥款進度 所致。	審計部業就 預算執行落 後情形函請 行政院督促 受補助地方 政府積極辦 理。	—	—	—
2	教育部	推動資安基礎 建設	75	43	—	—	主要係資料中心平臺 設備採購案尚未撥款 所致。	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	—	—	—
3	影視及流行 音樂產業局	發展數位文創	276	7	—	—	主要係新媒體跨平臺 創意影音節目製作及 流行音樂新媒體應用 節目製播計畫補助作 業要點甫於民國 107 年 2 月 12 日公告所 致。	審計部業就 該計畫預算 執行落後情 形函請文化 部督促主辦 機關積極辦 理。	—	—	—
4	水利署及所	推動資安基礎	40	7	—	—	主要係強化國家資安	審計部將賡	—	—	—

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分 配預算數未達80%落 後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
	屬	建設					基礎建設—建置關鍵 基礎設施安全防護計 畫之委辦計畫及相關 採購案件進度未如預 期所致。	續追蹤後續 辦理情形。			
5	農業委員會	建構開放政府 及智慧城鄉服 務	118	15	0.001	0.01	主要係桃園等5個農 田水利會之精進灌溉 節水管理推廣建置計 畫核定延遲所致。	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	—	0.001	0.01
6	文化部	發展數位文創	1,334	475	0.3	0.08	主要係推動超高畫質 電視內容升級前瞻計 畫已撥付財團法人公 共電視文化事業基金 會補助款尚未完成核 銷所致。	審計部業就 該計畫預算 執行落後情 形函請文化 部積極辦 理。	303	304	63.96
7	國家通訊傳 播委員會	推動資安基礎 建設	249	59	0.1	0.22	主要係補助業者建置 防救災行動通訊平 臺，尚處建置階段， 補助經費將俟建置完 成後核撥所致。	審計部業就 該計畫預算 執行落後情 形函請國家 通訊傳播委 員會督促受	—	0.1	0.22

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分 配預算數未達80%落 後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
								補助單位積極執行。			
8	國家通訊傳播委員會	保障寬頻人權	266	50	0.7	1.46	主要係補助業者從事偏鄉地區寬頻接取基礎建設，部分案件尚於請款作業中所致。	審計部業就該計畫預算執行落後情形函請國家通訊傳播委員會督促受補助單位積極執行。	—	0.7	1.46
9	衛生福利部	保障寬頻人權	98	30	1	4.21	主要係提升偏鄉衛生所（室）及巡迴醫療點網路品質計畫，於民國107年3月調整建置點規劃，未及完成撥款所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	—	1	4.21
10	水利署及所屬	建構開放政府及智慧城鄉服務	200	44	1	4.41	主要係建構民生公共物聯網—水資源物聯網計畫之委辦計畫部分設備驗收作業進度未如預期。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	—	1	4.41

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分 配預算數未達80%落 後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
11	教育部國民 及學前教育 署	建設下世代科 研與智慧學習 環境	999	306	25	8.38	主要係學校申請補助 計畫依審查意見修正 中所致。	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	—	25	8.38
12	消防署及所 屬	建構開放政府 及智慧城鄉服 務	106	14	2	14.34	主要係災害防救資訊 系統整合計畫核定延 遲所致。	審計部業就 該計畫預算 執行落後情 形函請內政 部督促主辦 機關積極辦 理。	—	2	14.34
13	科技部	建構開放政府 及智慧城鄉服 務	446	163	55	34.16	主要係部分補助計畫 因購案規劃作業較為 費時，發包時程較預 定延後所致。	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	107	163	100.00
14	國立故宮博 物院	故宮重要文物 數位化基礎建 設及公共化教 育應用計畫	139	30	12	42.55	主要係圖書文獻高解 析重點項目數位化等 尚在辦理採購作業所 致。	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	0.2	13	43.21
15	科技部南部 科學工業園 區管理局及	建設下世代科 研與智慧學習 環境	423	100	50	50.31	主要係智慧機器人創 新自造基地裝修工程 於民國 106 年 12 月	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	40	91	90.88

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分 配預算數未達80%落 後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
	所屬						12日始決標所致。				
16	國史館	發展數位文創	50	12	7	57.71	主要係國史館與國家發展委員會檔案管理局辦理建置二二八事件檔案資料庫計畫，依合作協議書規定預付經費予檔案管理局，俟年底再行轉正。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	3	10	82.54
17	工業局	建構開放政府及智慧城鄉服務	2,201	199	119	59.60	主要係地方政府發展體感科技實驗場域計畫因受補助單位未及提供納入預算證明，無法撥付款項所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	—	119	59.60
18	中央氣象局	建構開放政府及智慧城鄉服務	327	76	46	61.13	主要係建構民生公共物聯網—海陸地震聯合觀測網計畫之24位元強震儀採購案多次流標，進度未如預期所致。	審計部業就該計畫預算執行落後情形函請交通部督促主辦機關積極辦理。	—	46	61.13

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分 配預算數未達80%落 後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
19	教育部	建設下世代科 研與智慧學習 環境	2,222	997	629	63.08	主要係建置校園智慧 網路計畫及強化數位 教學暨學習資訊應用 環境計畫，部分市縣 政府尚未請款所致。	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	—	629	63.08
20	教育部	保障寬頻人權	191	150	97	64.72	主要係公共圖書館作 為社區公共資訊站計 畫及數位機會中心行 動近用計畫，部分市 縣政府尚未請款所 致。	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	—	97	64.72
21	財政資訊中 心	推動資安基礎 建設	596	40	26	67.32	主要係補助地方政府 辦理電腦採購案尚未 完成驗收作業。	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	1	28	70.63
22	科技部	建設下世代科 研與智慧學習 環境	2,150	263	183	69.52	主要係部分補助計 畫，因採購案規劃作 業較為費時，發包時 程較預定延後所致。	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	80	263	100.00
23	科技部中部 科學工業園 區管理局及	建設下世代科 研與智慧學習 環境	478	120	99	82.78			2	101	84.56

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分 配預算數未達80%落 後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
	所屬										
24	文化部	推動資安基礎 建設	21	2	2	89.22			—	2	89.22
25	環境保護署	建構開放政府 及智慧城鄉服 務	235	5	4	89.94			—	4	89.94
26	科技部	建構開放政府 及智慧城鄉服 務（撥充行政 院國家科學技 術發展基金辦 理）	62	62	56	90.00			—	56	90.00
27	國立公共資 訊圖書館	保障寬頻人權	10	5	5	98.68			—	5	98.68
28	移民署	保障寬頻人權	49	9	9	98.81			—	9	98.81
29	原住民族委 員會	保障寬頻人權	100	27	26	99.08			—	26	99.08
30	中小企業處	保障寬頻人權	100	50	49	99.20			—	49	99.20

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分 配預算數未達80%落 後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
31	經濟部	建設下世代科 研與智慧學習 環境	400	258	258	100.00			—	258	100.00
32	中央研究院	建設下世代科 研與智慧學習 環境	296	156	156	100.00			—	156	100.00
33	經濟部	推動資安基礎 建設	41	6	6	100.00			—	6	100.00
34	經濟部	建構開放政府 及智慧城鄉服 務	40	6	6	100.00			—	6	100.00
35	中央研究院	建構開放政府 及智慧城鄉服 務	10	4	4	100.00			—	4	100.00
36	國家圖書館	保障寬頻人權	0.9	0.9	0.9	100.00			—	0.9	100.00
37	內政部	推動資安基礎 建設	926	—	—	—			—	—	—
38	國家發展委 員會	推動資安基礎 建設	100	—	—	—			—	—	—
39	衛生福利部	推動資安基礎 建設	22	—	—	—			—	—	—

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分 配預算數未達80%落 後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
40	法務部	推動資安基礎 建設	19	—	—	—			—	—	—
41	金融監督管 理委員會	推動資安基礎 建設	15	—	—	—			—	—	—
五、城鄉建設			35,034	6,901	1,023	14.83			521	1,545	22.39
1	衛生福利部	公共服務據點 整備	1,296	818	—	—	主要係整建長照衛福 據點計畫，地方政府 刻正辦理招標作業， 暨部屬醫療及社福機 構申請案件尚在核定 中所致。	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	—	—	—
2	國民健康署	公共服務據點 整備	562	161	—	—	主要係各地方政府衛 生局所屬之衛生所尚 在採購規劃作業中所 致。	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	—	—	—
3	教育部體育 署	校園社區化改 造	179	124	—	—	主要係預付款項尚未 辦理轉正所致。	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	124	124	99.69
4	警政署及所 屬	公共服務據點 整備	428	77	—	—	主要係補助直轄市及 縣(市)政府警察廳舍 危險建物耐震評估補	審計部業就 該計畫預算 執行落後情	—	—	—

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分 配預算數未達80%落 後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
							強及拆除重建工程經費，審核地方政府補助案延遲所致。	形函請內政部督促主辦機關積極辦理。			
5	國立臺灣博物館	文化生活圈建設	34	3	—	—	主要係典藏庫房櫃架採購案刻正辦理細部設計審查所致。	審計部業就該計畫預算執行落後情形函請文化部督促主辦機關積極辦理。	—	—	—
6	教育部體育署	營造休閒運動環境	3,544	353	2	0.80	主要係地方政府申請補助案件甫核定所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	249	252	71.46
7	公路總局及所屬	改善停車問題	900	230	3	1.55	主要係改善問題停車計畫因補助地方政府案件核定延遲所致。	審計部業就該計畫預算執行落後情形函請交通部督促主辦機關積極辦理。	2	5	2.45

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分 配預算數未達80%落 後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
8	原住民族委員會	原民部落營造	643	302	5	1.67	主要係配合地方說明會意見，延後地方申請案件提報時間，致部分款項無法如期撥付所致。	審計部業就該計畫預算執行落後情形函請原住民族委員會督促相關地方政府積極辦理。	5	10	3.46
9	消防署及所屬	公共服務據點整備	334	100	5	5.37	主要係補助地方政府辦理消防廳舍耐震能力評估及補強作業，各地方政府未及辦理核銷所致。	審計部業就該計畫預算執行落後情形函請內政部督促主辦機關積極辦理。	51	56	56.83
10	社會及家庭署	公共服務據點整備	1,039	420	30	7.16	主要係整建長照衛福據點計畫，地方政府刻正辦理招標作業，暨部屬社福機構申請案件尚在核定中所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	—	30	7.16

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分 配預算數未達80%落 後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
11	營建署及所屬	提升道路品質	8,200	1,301	106	8.20	主要係因案件核定後各市縣政府始辦理規劃及設計招標作業，且多件案件尚未請款所致。	審計部業就該計畫預算執行落後情形函請內政部督促主辦機關積極辦理。	—	106	8.20
12	文化部	文化生活圈建設	1,674	117	11	9.42	主要係文化保存計畫因部分市縣政府尚未完成修正計畫所致。	審計部業就該計畫預算執行落後情形函請文化部積極辦理。	15	26	22.43
13	營建署及所屬	城鎮之心工程	2,500	136	14	10.66	主要係計畫核定延遲所致。	審計部業就該計畫預算執行落後情形函請內政部督促主辦機關積極辦理。	—	14	10.66
14	公路總局及	提升道路品質	3,923	1,479	168	11.42	主要係提升道路品質	審計部業就	6	175	11.86

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分 配預算數未達80%落 後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
	所屬						計畫因地方政府提報 案件尚未完成核定所 致。	該計畫預算 執行落後情 形函請交通 部督促主辦 機關積極辦 理。			
15	經濟部	公共服務據點 整備	499	29	3	12.41	主要係公有危險建築 補強重建—公有零售 市場計畫因各縣市政 府尚未完成成果報 告，執行進度未如預 期所致。	審計部將賡 續追蹤後續 辦理情形。	—	3	12.41
16	客家委員會 及所屬	客家浪漫臺三 線	788	94	26	28.23	主要係補助地方政府 辦理客家浪漫臺三線 計畫，尚未辦理經費 結報。	審計部業就 該計畫預算 執行落後情 形函請客家 委員會督促 主辦機關積 極辦理。	66	93	98.85
17	內政部	公共服務據點 整備	143	5	1	30.37	主要係補助地方政府 辦理公有建築物耐震	審計部業就 該計畫預算	—	1	30.37

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分 配預算數未達80%落 後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
							評估經費，因部分地 方政府尚在辦理納入 預算程序，尚未撥款 所致。	執行落後情 形函請內政 部督促主辦 機關積極辦 理。			
18	文化資產局	文化生活圈建 設	1,379	453	146	32.22	主要係再造歷史現場 計畫因部分市縣政府 修正計畫尚未核定， 執行進度未如預期所 致。	審計部業就 該計畫預算 執行落後情 形函請文化 部督促主辦 機關積極辦 理。	—	146	32.22
19	國立臺灣史 前文化博物 館	文化生活圈建 設	18	0.3	0.1	44.33	主要係臺灣史前文化 互動投影光雕暨燈光 設計製作採購案甫簽 約，尚未完成付款所 致。	審計部業就 該計畫預算 執行落後情 形函請文化 部督促主辦 機關積極辦 理。	—	0.1	44.33
20	中小企業處	開發在地型產 業園區	1,378	346	163	47.31	主要係部分補助計畫 於民國107年3月底	審計部將賡 續追蹤後續	—	163	47.31

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分 配預算數未達80%落 後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
							甫核定所致。	辦理情形。			
21	加工出口區 管理處及所 屬	開發在地型產 業園區	247	10	5	51.38	主要係委託專業管理 廠商採購案延遲所 致。	審計部業就 該計畫預算 執行落後情 形函請加工 出口區管理 處督促檢討 改進。	—	5	51.38
22	工業局	開發在地型產 業園區	4,432	18	11	64.52	主要係開發在地型產 業園區推動辦公室計 畫於民國106年11月 份完成議價及簽約作 業，尚未達第2期款 撥付條件所致。	審計部將廣 續追蹤後續 辦理情形。	—	11	64.52
23	教育部	校園社區化改 造	39	39	38	96.64			—	38	96.64
24	教育部國民 及學前教育 署	校園社區化改 造	839	278	278	99.93			—	278	99.93
25	國立臺灣工 藝研究發展	文化生活圈建 設	10	—	—	—			—	—	—

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分 配預算數未達80%落 後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
	中心										
26	國立傳統藝術中心	文化生活圈建設	1	—	—	—			—	—	—
六、少子化友善育兒空間建設			1,960	404	100	24.75			2	102	25.27
1	社會及家庭署	少子化友善育兒空間建設	790	86	—	—	主要係建構 0-2 歲兒童社區公共托育計畫因育兒百寶箱政策經評估不予執行，刻正辦理計畫修正作業所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	2	2	2.44
2	教育部國民及學前教育署	少子化友善育兒空間建設	1,170	318	100	31.45	主要係地方政府執行進度未如預期所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	—	100	31.45
七、食品安全建設			308	73	0.03	0.05			15	15	20.79
1	食品藥物管理署	食品安全建設	308	73	0.03	0.05	主要係補助地方檢驗所需儀器設備案，於民國 107 年 1 月簽約，尚未撥款所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	15	15	20.79

排 序	辦 理 機 關	工 作 計 畫 名 稱	預 算 數	累 計 分 配 預 算 數	累 計 實 現 數 （ 註 2 ）		累 計 實 現 數 占 累 計 分 配 預 算 數 未 達 80% 落 後 原 因	審 計 部 處 理 情 形	預 付 數 （ 註 3 ）	累 計 實 現 數 + 預 付 數	
					金 額	占 累 計 分 配 預 算 數 %				金 額	占 累 計 分 配 預 算 數 %
八、人才培育促進就業建設			4,153	769	764	99.35			—	764	99.35
1	教育部	人才培育促進就業建設	1,254	9	4	47.37	主要係優化技職校院實作環境計畫第2期款項尚未完成撥款所致。	審計部將賡續追蹤後續辦理情形。	—	4	47.37
2	科技部	推動國際產學聯盟（撥充行政院國家科學技術發展基金辦理）	650	300	300	100.00			—	300	100.00
3	科技部	年輕學者養成（撥充行政院國家科學技術發展基金辦理）	500	201	201	100.00			—	201	100.00
4	科技部	重點產業高階人才培訓與就業（撥充行政院國家科學技術發展基金辦理）	400	188	188	100.00			—	188	100.00

排序	辦理機關	工作計畫名稱	預算數	累計分配 預算數	累計實現數（註2）		累計實現數占累計分 配預算數未達80%落 後原因	審計部處 理情形	預付數 （註3）	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配 預算數%				金額	占累計分配 預算數%
5	科技部	青年科技創新 創業基地（撥 充行政院國家 科學技術發展 基金辦理）	270	70	70	100.00			—	70	100.00
6	教育部國民 及學前教育 署	人才培育促進 就業建設	1,079	—	—	—			—	—	—

註：1. 本表係依據各機關民國107年3月份中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算會計報告（收支執行狀況月報表）編製。

2. 累計實現數係指已完成結報手續作正列支之經費支出。

3. 預付數係指在法定預算範圍內暫付或依法墊付而尚未完成結報之薪資、旅費、各項補助費、訂金、工程款及其他費用。

4. 本表係按各建設計畫累計實現數占累計分配預算數%由最低至最高之順序排列。無累計分配預算數者以預算數由最高至最低排列。

附圖

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算各主管機關歲出預算執行情形統計圖

民國106年9月1日至107年3月31日

已實現比率%

