

科技部新竹科學工業園區管理局辦理矽導竹研發中心建築更新案計畫，審計部稽察發現有溢付工程款之違失情事，經陳報監察院，業由該院糾正

審計部教育農林審計處稽察發現，科技部新竹科學工業園區管理局(下稱科管局)辦理「矽導竹研發中心建築更新案計畫」，因未妥為釐清原契約未完成工項之付款情形，造成重複給付工程款之財務違失情事，科技部亦未善盡督導責任，經陳報監察院核辦，業由監察院調查竣事，並糾正科技部及科管局。

科管局為設置「SOC(系統單晶片)設計服務專區」，擇於新竹科學工業園區原飛利浦公司廠房興建矽導竹研發中心，預計將 1 萬 8,000 坪廠房空間改建為複合式智慧型辦公大樓，以彙集園區高科技產業研發能量。該計畫經費 5 億 1,200 萬元，經科管局於民國(下同)92 年 7 月間委託國立



矽導竹研發中心
(摘自矽導竹科商務中心網站)

交通大學(下稱交大)代辦，惟因履約過程承商發生財務問題，交大於 93 年 12 月 22 日終止該契約，並於清點結算後移回科管局接辦後續改善工程，嗣於 95 年 8 月 2 日驗收合格啟用。

審計部教育農林審計處稽察發現，科管局於接辦後，核未妥為釐清原契約未完成工項之付款情形與銜接事宜，致對部分已付款之工程項目，又再支付接辦後續改善工程之廠商同額工程款，造成相同工項重複付款等財務違失。案於 101 年 12 月 22 日陳報監察院調查後，該院業於 103 年 5 月 15 日糾正科技部及科管局 [\(詳監察院公報第 2917 期\)](#)。