

審計機關促請國立臺灣博物館積極活化樟腦工廠古蹟，業已修復並開館策展，發揮文化資產保存及活化效益

審計部教育農林審計處查核發現國立臺灣博物館(以下簡稱臺博館)辦理樟腦工廠古蹟修復及再利用工程，原訂於民國(下同)98年完工，惟因該館未妥為規劃樟腦工廠古蹟修復之整體興建期程，工程執行與預算配置脫節，註銷鉅額預算，未能發揮預算效能。經促請檢討改善，已於102年8月整修完竣，並於同年11月開館營運。



左邊紅色建物為古蹟樟腦工廠(紅樓)
中右灰白色建物為古蹟鴉片工廠(小白宮)
(國立臺灣博物館提供)

文化部(前行政院文化建設委員會)為落實重大文化建設，提升文化意象，於94年提報臺灣博物館系統古蹟修復再利用計畫-「臺北樟腦廠古蹟修復及再利用工程」(含鴉片工廠)，經納入95至98年度中央政府擴大公共建設投資計畫特別預算，由所屬臺博館負責執行。審計部教育農林審計處查核發現該館辦理古蹟調查工作未臻詳實，規劃設計審查作業亦未盡周延，肇致工程執行與經費配置脫節，預算註銷數達1億4,344萬餘元，未能充分發揮預算效能，經依審計法第69條規定，於100年3月通知文化部督促研謀改善，並報告監察院。嗣經監察院調查後糾正文化部及臺博館。[\(詳監察院公報第2799期\)](#)

經審計部教育農林審計處持續追蹤改善結果，臺博館業已修復樟腦及鴉片工廠，並於102年8月整修完竣，同年11月開館營運，策展內涵以臺灣產業史為主，截至103年6月底止已辦理常設展及特展各3檔次，參觀人數達64,336人次，發揮文化資產保存及活化效益。