

國立玉里高級中學辦理學生宿舍整建工程履約進度落後，遲未完成驗收結算作業，經審計機關促請研謀改善，已完成工程驗收及取得使用執照，並將學生遷入新宿舍，改善學生住宿品質及安全

審計部教育農林審計處(簡稱教育農林審計處)稽察發現，國立玉里高級中學(簡稱玉里高中)辦理學生宿舍整建工程，因未有效督促承商改善工程進度落後情形及妥為控管驗收時程，致遲未完成驗收結算作業而無法開放使用，經函請教育部督促玉里高中積極檢討改善。已完成工程結算及取得使用執照，並將學生遷入新宿舍，改善學生住宿品質及安全。



玉里高中學生宿舍
(104年3月17日拍攝)

玉里高中為確保校舍具有足夠耐震能力，保障校園師生安全，辦理建築物耐震能力詳細評估結果，舊有學生宿舍梁柱均有撓剪破壞情形，決定報廢拆除及採異地重建方式辦理整建，並陳報工程規劃構想書經教育部於民國(下同)99年8月13日核定，總經費2,709萬餘元，計畫期程自99年6月1日至101年7月31日。教育農林審計處稽察發現，因玉里高中未善盡履約管理責任，有效督促設計廠商辦理建造執照變更事宜與施工廠商改善工程進度落後問題，延宕完工期程；又未妥為控管驗收時程，致遲未完成驗收結算作業而無法開放使用，影響學生住宿權益，經於104年9月8日函請教育部督促研謀改善。

嗣經教育農林審計處追蹤改善結果，教育部業已督促玉里高中研提強化專業知能、有效控管計畫期程、聘請專家學者諮詢及落實政府採購法等4項改善措施，並已完成工程結算及取得使用執照，自104學年度起將學生遷入新宿舍，改善學生住宿品質及安全。