

嘉義市立北園國民中學辦理老舊校舍整建工程進度落後，延宕啟用期程，經審計機關促請研謀改善，教學大樓業已落成啟用，提供學校師生優質環境

審計部臺灣省嘉義市審計室（下稱嘉義市審計室）查核發現，嘉義市立北園國民中學（下稱北園國中）辦理老舊校舍整建工程，未妥適管控規劃設計及施工時程，計畫進度落後致延宕啟用，影響學校師生上課安全及教學環境品質。經函請北園國中研謀改善，該校教學大樓（雙圓樓）已落成啟用。



嘉義市立北園國中雙圓樓落成啟用
（嘉義市北園國民中學提供）

北園國中為提供師生優質學習環境，爰辦理老舊校舍整建工程，該工程包含拆除舊校舍及興建教學大樓（雙圓樓）。嘉義市審計室於民國（下同）104 年 9 月間查核發現，該校因未積極管控設計單位之規劃設計時程，致原定 101 年 10 月 30 日工程發包，延遲至 103 年 4 月 16 日始完成決標，金額 9,680 萬元。又未督導監造單位妥善規畫安排施工作業程序，配合學校寒暑假期間施工，致雙圓樓新建教室完工後，因整體工程未完工尚未辦理驗收，師生仍使用舊校舍上課，未能拆除舊校舍並進行後續景觀及通道工程施工，影響師生上課安全及教學環境，經於 104 年 10 月 23 日函請該校檢討改善。

嗣經嘉義市審計室持續追蹤改善結果，該校業督促監造單位督導承包商妥適安排施工順序並積極趲趕工程進度，雙圓樓已於 105 年 11 月 2 日啟用，提供學校師生優質環境。