

## 新竹市政府香山綜合休閒運動館工程經多次流標，影響進度，審計機關促請研謀改善，已完工並開放試營運

新竹市政府(下稱市政府)為落實「一區一運動中心」政策及促進全民運動目標，辦理香山綜合休閒運動館新建工程，經審計部臺灣省新竹市審計室查核發現，市政府於規劃設計及發包過程，未周延考量體育館之使用特性及實際需求，致招標歷經多次流標，影響執行進度，經函請研謀改善，已完工並開放試營運，供民眾體驗。

審計室指出，市政府為推動全民運動，向中央爭取前瞻基礎建設計畫—城鄉建設—充實全民運動環境計畫經費，由教育部體育署補助 1 億 4,000 萬元，其餘經費由市政府自籌，辦理香山綜合休閒運動館新建工程，興建地上 2 層、地下 1 層之鋼骨結構運動館，預計 112 年 8 月 23 日完工，內部規劃游泳池、體適能中心等運動設施，建築外觀以金屬盒體設計，呈現都市動態感，並獲德國 iF 設計獎。

然而，審計室於 112 年 8 月查核發現，市政府未及時參酌市場行情與專家建議，調整招標條件及編列合理預算，致多次流標；又細部設計作業審查未臻嚴謹，開工後變更契約頻仍，相關預算書圖與預算亦經多次修正，致計畫延宕，審計室遂於 112 年 11 月函請市政府研謀改善。

審計室表示，經追蹤改善情形，市政府已依據建議加強控管相關作業期程，督促廠商提升履約品質，已於 114 年 2 月 24 日完工，同年 8 月 26 日開放試營運，期能提供市民嶄新之休閒運動環境，帶動全民運動風氣。



香山綜合休閒運動館外觀  
(擷取自市政府網站)