

新竹縣政府辦理國中小校舍耐震補強工程計畫，部分校舍補強工程進度落後，影響師生使用，經審計機關促請檢討改善，已完成耐震補強並啓用校舍，保障師生使用安全

審計部臺灣省新竹縣審計室（下稱新竹縣審計室）查核發現，新竹縣政府辦理國中小校舍耐震補強工程計畫，因工程設計、招標及施工作業延宕，致部分校舍補強工程逾契約竣工期限仍未完工，影響師生使用權益，經促請檢討改善，已完成耐震補強工程並啓用校舍，保障師生使用安全。



新竹縣關西鎮關西國小學生活動中心完成耐震補強
（新竹縣關西鎮關西國小提供）

臺灣地區位處地震頻仍的環太平洋地震帶，平均每年發生有感地震超過百次，其中新竹縣境內有新城、新竹及湖口等 3 斷層帶通過關西鎮等地區。教育部為提升國民中、小學校舍耐震能力，於民國（下同）102 至 104 年度核定補助新竹縣政府 1 億 1,321 萬餘元，辦理國中小校舍耐震補強工程 23 案。新竹縣審計室於 105 年 4 月間查核發現，尚未完工者有關西鎮關西國小學生活動中心、東光國小禮堂及新埔鎮新星國小中棟教室大樓耐震補強工程等 3 案，因設計作業延宕及工程招標流標，工程施工期間復因辦理變更設計及廠商人力調派與材料送審延宕進度，致已屆完工期限進度僅 74.80%或逾履約期限 6 個月仍未完工，經於 105 年 4 月 28 日函請新竹縣政府檢討改善。

嗣經新竹縣審計室追蹤改善情形，新竹縣政府已督促相關單位加緊趕辦，上述 3 校校舍耐震補強工程已於 105 學年度開學前完工驗收啓用，保障 927 名師生使用安全，並檢討廠商履約逾期責任，扣罰廠商逾期違約金。