

臺南市政府水利局對於崑山地區興建防汛設施之規劃作業延宕，影響後續施工進度，經審計機關促請改善，已完成雨水下水道並獲補助興建崑山抽水站

審計部臺南市審計處(下稱臺南市審計處)調查發現，臺南市崑山地區長期為淹水所苦，惟因臺南市政府水利局(下稱水利局)相關防汛設施之規劃作業延宕，影響後續施工進度，經通知水利局加速相關作業並妥謀應急措施。該局已先設置應急之移動式抽水機，並完成雨水下水道系統，另已獲內政部營建署補助興建崑山抽水站，完工後將可有效改善淹水災情。



臺南市崑山抽水站完工前暫置之應急
移動式抽水機

(臺南市政府水利局提供)

臺南市崑山地區因地勢平坦不易排水，每逢暴雨多有淹水災情，據統計民國(下同)95至101年間共發放淹水救助金1億1,971萬餘元。經臺南市審計處調查發現，水利局雖已自99年度起規劃興建當地雨水下水道系統及抽水站等防汛設施，惟因行政作業延遲，未依計畫期程於100年11月完成規劃報告，影響後續施工進度，前於102年5月通知水利局檢討改善，並加速相關作業，在抽水站完工前並應妥謀應急措施，紓解當地淹水災情。

嗣經臺南市審計處追蹤後續改善結果，水利局已於102年9月5日完成相關規劃報告。經考量抽水站興建工程耗時，但治水期程刻不容緩，爰已先洽崑山科技大學租借所需用地，自103年5月起設置抽水量19.75CMS(立方米/每秒)之移動式抽水機組，該局並已於104年1月完成當地雨水下水道系統，可於暴雨時將積水匯流至上開場址加以抽排；在抽水站方面，已獲內政部營建署補助1億2,609萬元，水利局自籌3,556萬元，共計1億6,165萬元，興建21CMS抽水量之崑山抽水站，並於104年10月20日決標，工期450日曆天，預計106年汛期前投入防汛作業，屆時將可提升當地防洪能量，減少淹水災情。