

彰化縣污水下水道系統建設計畫執行進度落後，審計機關促請改善，已提升112年度用戶接管戶數

彰化縣政府(下稱縣政府)獲內政部補助辦理興建污水下水道系統，經審計部臺灣省彰化縣審計室查核發現，部分地區計畫期程將屆，惟未積極辦理用戶污水接管作業，致計畫進度落後，又已完成興建地區未依法公告相關資訊，經函請檢討改善，已加強用戶宣導，並公告可用地區，以提高用戶接管戶數，改善環境衛生品質。

審計室指出，縣政府為改善民眾居住環境品質，自 92 年起推動污水下水道系統建設計畫，興建二林鎮、彰化市、鹿港福興、和美鎮及員林市等 5 個污水下水道系統，並依內政部核定實施計畫期程陸續辦理，截至 110 年底止，已投入經費累計 51 億 6,089 萬餘元。

然而，審計室於 111 年 1 月查核發現，彰化市及鹿港福興地區第一期實施計畫期程於 111 年底屆滿，預計接管戶數分別為 27,523 戶、2,800 戶，惟縣政府未積極依計畫期程辦理用戶接管分標工程，致計畫進度落後，實際接管戶數分別僅 6,138 戶、77 戶；另二林鎮污水下水



彰化市水資源回收中心
(擷取自彰化縣政府網站)

道系統啟用多年，仍未依下水道法第 19 條第 1 項規定，公告使用地區相關資訊，審計室遂於 111 年 3 月函請縣政府檢討改善。

審計室表示，經追蹤改善情形，縣政府已配合實際施作情形修正彰化市及鹿港福興地區第二期實施計畫，經內政部分別於 111 年 4 月、112 年 9 月核定，並依核定計畫賡續辦理用戶接管作業，經統計截至 113 年 6 月底止，實際接管戶數分別增加為 11,827 戶及 1,823 戶，另於 112 年 11 月公告二林鎮污水下水道可用地區相關資訊，提供民眾瞭解，落實資訊公開，縣政府將持續加強宣導，以提高用戶接管戶數，改善環境衛生品質。