

臺中市政府觀光旅遊局整建大安濱海樂園北園設施，因消防安檢作業延宕，影響園區啟用時程，經審計機關促請檢討改善，已完工並開放營運，帶動當地觀光遊憩人潮

審計部臺中市審計處(下稱臺中市審計處)查核發現，臺中市政府觀光旅遊局(下稱觀光局)整建大安濱海樂園北園設施，因旅客服務中心消防安全檢查作業延宕，工程進度落後，影響園區啟用時程，經促請檢討改善，已完工並於民國(下同)105 年 6 月開放營運，帶動觀光遊憩人潮。

前臺中縣大安鄉公所為提供民眾良好的觀光休憩環境，於 50 年建造大安濱海樂園，嗣因海水浴場大腸桿菌超標及設施老舊，遊客人數自 90 年 2 萬 6 千餘人，逐年減少至 95 年 1 萬 3 千餘人，並於 95 年關閉園區。



觀光局為活化該園區，於 102 及 103 年度編列預算計 1 億元，辦理該樂園活化及周邊設施改善工程，預計 103 年 12 月完工，104 年 9 月開放營運。臺中市審計處 104 年 4 月查核發現，因旅客服務中心消防安全檢查作業延宕，部分工項無法施作，影響使用執照請領及園區啟用時程，經於 104 年 5 月函請檢討改善。

臺中市大安濱海樂園 2016 藍帶海洋觀光季活動
(臺中市政府觀光旅遊局提供)

嗣經臺中市審計處追蹤改善情形，該工程已於 104 年 7 月竣工，園區旅客服務中心於 105 年 1 月取得使用執照，同年 6 月開放營運，並辦理藍帶海洋觀光季、沙雕展等活動，截至 105 年 10 月底止，遊客人數達 40 萬餘人，帶動當地觀光遊憩人潮。