

基隆市政府辦理希望之丘親子遊戲設施再造計畫工程部分施工項目與設計圖說標示不符，審計機關促請改善

基隆市政府(下稱市政府)辦理希望之丘親子遊戲設施再造計畫工程，經審計部臺灣省基隆市審計室查核發現，因承商未按圖施作磨石子溜滑梯，潛存爆衝或滑行跌落風險，經函請檢討改善，已打除重新施作，以確保兒童使用安全。

審計室指出，市政府為改善中正公園遊戲設施老舊，及因地形高低落差，致遊戲空間被切割成許多區塊等問題，規劃打造基隆嶄新多元、不同年齡層親子遊戲空間，於111年3月辦理希望之丘親子遊戲設施再造計畫工程，契約金額6,114萬元，預計新設磨石子溜滑梯、遊戲塔等，並由市政府隨時進行施工品質督導工作。

然而，審計室於111年10月查核發現，該項工程設計圖說標示，溜滑梯滑道長度應為785公分、安全斜度（高度/長度）為0.51，惟工程於111年5月31日開工，施作之磨石子溜滑梯滑道長度為725公分、安全斜度（高度/長度）為0.55，核與設計圖說標示不符，潛存爆衝或滑行跌落風險情事，市政府施工品質督導未周全，審計室遂於111年11月函請研謀改善。

審計室表示，經追蹤改善情形，市政府已於111年12月督促承商改善，打除已施作之溜滑梯及翼板，並配合現地重新調整施作改善磨石子溜滑梯，於112年6月完成查驗，及依契約扣罰承商及委託監造廠商服務費用。



基隆市希望之丘親子遊戲設施
(基隆市政府提供)