

臺北市環南市場改建計畫進度延宕，且該基地違法作為臨時收費停車場，經審計機關促請檢討改善，已完成市場改建之設計並發包施工，且停止營運該停車場

審計部臺北市審計處(下稱臺北市審計處)查核發現，臺北市市場處(下稱市場處)辦理環南市場改建計畫，因規劃作業考量欠周等因素，推動 10 餘年仍未辦妥規劃設計；另改建基地未辦理營運登記，即違法作為臨時收費停車場，經促請檢討改善。業加速辦理市場改建作業，現已完成工程發包並施工中，且違法營運之停車場亦已停止營運。



臺北市環南市場改建工程基地
(104 年 7 月 15 日拍攝)

環南市場為臺北市最大零售批發市場，自民國(下同)64 年 9 月完工營運已逾 40 年，市場處考量該市場設備老舊、環境髒亂、建物結構安全不足等因素，於 88 年辦理環南市場改建計畫，總經費為 86 億餘元。臺北市審計處於 103 年 10 月查核發現，市場處迄該計畫附屬工程完工後，始以計畫所需經費龐鉅，將成為市府財政負擔為由，暫緩執行計畫；嗣於計畫調整重啟後，未積極督促設計單位履行契約責任，致歷時 10 餘年仍未完成工程設計作業，進度嚴重延宕；另該處未先辦理營運登記，即將改建工程之基地作為臨時收費停車場，違法委外營運，經於 104 年 11 月通知檢討改善。

嗣經臺北市審計處追蹤改善情形，市場處已於 105 年 3 月研訂市場改建營運配套執行方案，專案列管並定期檢討市場改建計畫執行進度，加速進行設計作業，嗣於 105 年 8 月辦理工程招標並決標，同年 11 月開工；另於同年 7 月將違法委外營運之臨時收費停車場停止營運，並將基地收回。