

雲林縣斗南鎮公所辦理他里霧親水公園景觀吊橋工程因規劃設計欠周，致施工期間橋塔傾斜，經審計機關促請研謀改善，業已扶正補強並開放通行

審計部臺灣省雲林縣審計室（以下簡稱雲林縣審計室）查核發現，雲林縣斗南鎮公所辦理他里霧親水公園景觀吊橋工程因規劃設計欠周，致施工期間北岸橋塔傾斜遲未能完工驗收，經函請研謀改善，該公所已完成橋塔扶正補強，並於民國（下同）103 年 9 月 27 日開放吊橋通行。

雲林縣斗南鎮公所計畫於斗南鎮他里霧親水公園內興建 1 座聯接石牛溪兩岸之景觀吊橋，於 97 年 12 月 23 日發包「斗南鎮他里霧鵲橋景點工程」，決標金額 1,740 萬元。雲林縣審計室查核發現，該公所未切實評估景觀吊橋北岸錨碇基座施設位置，逕將吊橋由原「對稱背拉」設計改為「北岸側拉、南岸背拉」之不對稱結構，且未重新審查設計圖，即遽為發包施工；又 98 年 8 月 12 日工程近完工時，始察覺北岸橋塔已產生傾斜，有安全之虞而停工，遲未辦理工程驗收，經函請斗南鎮公所研謀改善。

嗣經雲林縣審計室追蹤斗南鎮公所改善結果，該公所已參照臺灣省結構工程技師公會鑑定建議方案，將北岸橋塔扶正補強，並將景觀吊橋重新施作為「對稱背拉」結構，於 103 年 8 月 12 日完工驗收，同年 9 月 27 日舉辦啟用典禮，開放通行使用，提供民眾安全遊憩場所。



雲林縣斗南鎮他里霧親水公園景觀吊橋
（雲林縣斗南鎮公所提供）