

基隆市信義區公所辦理孝忠里里民活動中心工程施工進度落後，經審計機關促請檢討改善，已完工開放使用，增加里民活動空間

審計部臺灣省基隆市審計室(下稱基隆市審計室)查核發現，基隆市信義區公所辦理孝忠里里民活動中心興建工程，因未配合實況修正施工預定進度表，復未發現原設計預算書圖之臨時排水防災系統、屋頂挑空處小梁等工項與現況不符，造成施工進度落後，經函請研謀改善。該公所已全面檢討修正，並依修正後施工預定進度表加強管制，該里民活動中心已順利完工並開放使用，增加里民活動空間。



基隆市孝忠里里民活動中心
(基隆市信義區公所提供)

基隆市信義區公所考量里民活動空間不足，為增進里民休閒活動交流，爰於孝忠里興建里民活動中心。該工程於民國(下同)103 年 2 月 10 日發包，決標金額為 1,182 萬元，同年 3 月 6 日開工，預計於 104 年 11 月 19 日竣工。基隆市審計室於 103 年 10 月查核發現，該公所係依廠商提送之施工預定進度表，作為進度管控之依據，惟對於施工期間，因主管建築管理單位審查施工計畫時，考量基地附近排水系統現況而遲未完成審核，工程無法進行，該公所未配合修正施工預定進度表，致無法發揮應有管制功能，工程實際施工進度已落後逾半年；另該公所復未發現原設計預算書圖之臨時排水防災系統、屋頂挑空處小梁等工項與現況不符，並即時釐清修正，均影響後續工程推進，經於 103 年 11 月 24 日函請研謀改善。

嗣經基隆市審計室追蹤改善情形，該公所已於 104 年 1 月全面修正施工預定進度表及設計書圖，並依修正後之進度表加強管控，使該中心工程順利完工，並於 105 年 4 月 6 日驗收合格，同年 7 月 13 日正式開放使用。據該公所統計截至 106 年 7 月底止，已舉辦活動及政令宣導等 289 場次(約 9,656 人次)，增加里民活動空間。