

新竹市政府辦理市立成德高級中學校園整體規劃暨老舊校舍拆除重建工程，未落實審查工程款資料並加強督導工程品質，審計機關促請改善

新竹市政府辦理成德高中校園整體規劃暨老舊校舍拆除重建工程，採最有利標決標方式辦理，經審計部臺灣省新竹市審計室查核發現，未落實審查工程款資料並加強督導工程品質，致溢付價款及影響計畫成效，經函請檢討改善，已收回溢付款項及改善工程品質並完工啟用，提供師生優質學習環境。

審計室指出，市政府 106 年為辦理成德高中校園整體規劃暨老舊校舍拆除重建工程，申請獲得教育部核定計畫總經費 1 億 7,657 萬餘元(中央補助 1 億 5,892 萬餘元，該府自籌 1,765 萬餘元)，隨後該府以推動新校園運動政策及檢討市場價格為由增加自籌款比例，提高計畫總經費至 2 億 3,921 萬餘元，又為避免廠商低價搶標而影響工程品質，於 108 年 7 月採公開招標最有利標決標方式辦理結果，決標簽約金額 2 億 2,270 萬元。

然而，審計室於 109 年 7 月查核發現，上開工程編列鋼筋、模板等工程材料數量有超量及重複情形，且樓梯等項目施工結果未符設計圖說、施工查核評分低於該府工程平均水準情事，致減損公共投資效益且未達最有利標政策意旨，審計室遂於 110 年 1 月函請市政府檢討改善。

審計室表示，經追蹤改善情形，市政府已收回溢付款項、減列超編材料價金計 1,072 萬餘元，另施工不符部分已督促廠商拆除重做及加強監督工程品質，提升採購投資效益，完工後已於 110 年 8 月取得使用執照並啟用，提供師生安全、健康友善之優質學習環境。



新竹市成德高中老舊校舍拆除重建情形
(新竹市政府提供)