

臺中市沙鹿區公所辦理臺中國際機場前中清路與明德路口人行陸橋工程，進度落後及施工不當，影響用路人安全，經審計機關促請檢討改善，業已完工啟用，改善交通品質

審計部臺中市審計處(下稱臺中市審計處)查核發現，臺中市沙鹿區公所辦理臺中國際機場前中清路與明德路口人行陸橋工程，進度落後及施工不當，影響用路人安全等，經函請檢討改善後，區公所已督促廠商積極施工，人行陸橋已完工啟用，有效改善用路人及行車安全。

臺中市沙鹿區公所為解決臺中國際機場周邊約 7,500 名居民進出交通需求，並為該機場打造一座具國際級之入口新地標，民國(下同) 99 年間獲交通部補助 1 億 2 千萬元，於機場前中清路與明德路口建置國內首座利用弧形橋面與斜拉索交疊的人行陸橋。

臺中市審計處查核發現，該人行陸橋工程於 100 年 10 月 7 日決標，至 101 年 5 月，工程預定進度為 72.28%，實際進度僅 25.14%，進度落後達 47.14 個百分點，主要原因係鋼橋銲接計畫書經多次修正，迄同年 5 月 30 日仍未完成審核作業，致主體設施鋼橋工程遲遲無法進場施作，影響作業期程；另有圍籬倒塌，影響交通安全等多項施工缺失，經臺中市審計處函請該公所檢討改善。

臺中市審計處經追蹤沙鹿區公所改善結果，進度落後部分已督促承商積極施工，並依契約扣罰逾期違約金 126 萬餘元，該人行陸橋工程已於 103 年 1 月 6 日完工啟用，可有效改善用路人及行車安全。



臺中國際機場附近交通繁忙，陸橋完成後改善行人交通安全。
(103 年 4 月 21 日拍攝)



間燈光照明增加美感，為臺中國際機場打造一座入口新地標。
(103 年 4 月 21 日拍攝)