

## 澎湖縣大倉觀光文化園區計畫執行效能過低，審計機關促請改善

澎湖縣政府辦理大倉觀光文化園區計畫，經審計部臺灣省澎湖縣審計室查核發現，該府未詳實分析財務可行性及審慎評估財源籌措能力，最終決定不再續建該園區，致已投入經費辦理之雕像基座及周邊附屬設施與媽祖雕像工程，未能達成預期效益，經函請檢討改善，已將媽祖雕像安置於「澎湖媽祖觀光文化園區」，並落成啟用，成為澎湖新地標及旅遊景點。

審計室指出，澎湖縣政府為促進澎湖內海及整個澎湖群島之觀光發展，自 100 年推動大倉觀光文化園區計畫，規劃於澎湖縣白沙鄉大倉島建造高度 48 公尺之媽祖雕像暨周邊廣場工程等設施，計畫經費 5 億 5,000 萬元，期程自 100 年 8 月至 105 年 6 月止，初期採部分公營、部分委外經營方式辦理，長期朝全部委外經營，預估園區開放後將吸引 32 萬餘人次到訪，每年產生約 3 億 8,880 萬元觀光產值。

然而，審計室於 109 年 11 月查核發現，該府未詳實分析園區聯外交通、財務可行性，及審慎評估財源籌措能力，並於規劃階段未考量在地居民意見，遲至工程施工期間始對大倉媽祖存廢問題進行評估及民調，最終決定不再續建該園區，未能達成原計畫預期效益；且該府終止契約，已投入 7,758 萬餘元辦理之雕像基座及周邊附屬設施，無法依原規劃用途使用，並經仲裁判



澎湖媽祖觀光文化園區  
(澎湖縣政府提供)

斷及調解須賠償廠商損失 2,005 萬餘元，衍生不經濟支出計 9,764 萬餘元；又未積極將暫置於廠商工廠之已完成雕像半成品移置合適保管地點，額外給付廠商場地使用租金 1,096 萬餘元，再增加不經濟支出，審計室遂於 110 年 6 月函請澎湖縣縣長查明妥適處理。

審計室表示，經追蹤改善情形，澎湖縣政府已檢討整體規劃缺失，並將媽祖雕像安置於「澎湖媽祖觀光文化園區」，於 111 年 9 月 30 日竣工，同年 10 月 20 日落成，成為澎湖新地標及旅遊景點。