

中 央 政 府

擴大公共建設投資計畫
特別決算審核報告

中 華 民 國 95 年 度

審 計 部

中華民國 95 年度 中央政府擴大公共建設投資計畫特別決算審核報告

審計長 蘇振平

前 言

中華民國 95 年度（以下簡稱本年度）中央政府擴大公共建設投資計畫特別決算，行政院於民國 96 年 4 月 30 日提出於監察院轉行到部，本部已於法定期限內，依法完成審核。

政府為提昇國際競爭力，擘劃國家中長期發展建設藍圖，爰依擴大公共建設投資特別條例，選定國際藝術及流行音樂中心、臺灣歷史文化風貌保存、M 臺灣計畫、污水下水道、頂尖大學及研究中心、平地水庫海淡廠、臺鐵捷運化、高雄港洲際貨櫃中心、第三波高速路、北中南捷運等 10 項計畫作為重點建設項目，所需經費 5 千億元，以特別預算編列，並依總預算籌編及審議方式分 5 年辦理。本年度上述計畫之實施結果，因均未屆計畫完成期程，仍須於下年度繼續辦理。

本年度中央政府擴大公共建設投資計畫特別預算計編列歲入預算 180 億元，歲出預算 969 億 9 千 4 百餘萬元，決算審核結果，歲入審定實收數 10 萬餘元，應收保留數 180 億元，合計決算審定數 180 億餘元；歲出審定實支數 349 億 8 千 1 百餘萬元，應付保留數 598 億 3 千 6 百餘萬元，合計決算審定數 948 億 1 千 8 百餘萬元，歲入歲出差短 768 億 1 千 8 百餘萬元，經以舉借債務支應。

茲當本特別決算審核完竣，謹依法編具審核報告，提請 審議。

中華民國 95 年度中央政府擴大公共建設投資計畫特別決算審核報告

目 錄

前 言

甲、總 述	1
壹、預算執行之審核	1
貳、計畫實施之考核	4
參、重要審核意見	7
乙、最終審定數額表	20
壹、歲入歲出決算審定數簡明比較表	20
貳、審定後收支簡明比較分析表	22
參、融資調度決算審定表	24
丙、平衡表之查核	25
丁、其他附表	26
壹、歲入來源別決算審定表	26
貳、歲出政事別決算審定表	28
參、歲出機關別決算審定表	32

甲、總 述

壹、預算執行之審核

本年度中央政府擴大公共建設投資計畫特別預算計編列歲入預算 180 億元，歲出預算 969 億 9 千 4 百餘萬元，歲入歲出差短 789 億 9 千 4 百餘萬元，全數以舉借債務方式支應。茲將預算執行之審核情形說明如次：

一、歲入部分

本年度歲入預算 180 億元，決算審核結果，審定實收數 10 萬餘元，應收保留數 180 億元，係預計釋出政府所持有臺灣電力股份有限公司股份之釋股收入，因立法院審議經濟部民國 88 及 93 年度預算案決議：俟電業法修正案及民營化計畫經立法院審議通過後，始得動支。惟電業法修正案及民營化計畫尚未經立法院審議通過，致未執行，經報准轉入下年度繼續辦理。合計決算審定數 180 億餘元，較預算超收 10 萬餘元，係工程逾期違約金。

二、歲出部分

本年度歲出預算 969 億 9 千 4 百餘萬元，決算審核結果，審定實支數 349 億 8 千 1 百餘萬元（36.07%），應付保留數 598 億 3 千 6 百餘萬元（61.69%），合計決算審定數 948 億 1 千 8 百餘萬元，預算賸餘 21 億 7 千 5 百餘萬元（2.24%）。茲就各主管機關預算執行情形分述如次：

（一） 行政院主管：預算數 69 億 5 千 7 百餘萬元，決算審核結

果，修正減列實支數 30 萬元，係收回國立故宮博物院墊付廠商違反環境影響評估法之罰鍰。審定實支數 6 億 7 千 1 百餘萬元 (9.66%)，應付保留數 61 億 9 千 5 百餘萬元 (89.04%)，主要係本年度預算至民國 95 年 6 月 30 日始獲立法院審議通過，部分計畫未及執行，及行政院新聞局辦理之「公共廣電與文化創意及數位電視發展計畫」尚有半數預算經費未獲立法院同意動支；暨國立故宮博物院南部分院籌建計畫之專案管理顧問遴選委託計畫案，經行政院公共工程委員會審議結果撤銷委託合約，園區景觀設計及園區期初整地等工程，須俟專案管理顧問遴選後繼續執行。合計決算審定數 68 億 6 千 7 百餘萬元，預算賸餘 9,054 萬餘元 (1.30%)，主要係文化建設委員會辦理國際藝術及流行音樂中心，按業務需要減少支付及採購案件標餘款。

(二) 內政部主管：預算數 122 億 9 千 3 百萬元，決算審核結果，審定實支數 85 億 8 千 6 百餘萬元 (69.85%)，應付保留數 36 億 4 千 7 百餘萬元 (29.67%)，主要係補助「M 臺灣計畫—寬頻管道建置計畫」部分工程採購未屆合約完工期限，仍須繼續執行。合計決算審定數 122 億 3 千 4 百餘萬元，預算賸餘 5,887 萬餘元 (0.48%)，主要係補助及委辦計畫經費結餘。

(三) 教育部主管：預算數 150 億 1 千萬元，決算審核結果，審定實支數 26 億 8 百餘萬元 (17.38%)，應付保留數 123 億 8 千 9 百萬餘元 (82.54%)，主要係發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫先執行民國 94 年度保留轉入本年度繼續執行之 100 億元，及獎勵大學

教學卓越計畫仍有 20 億元未獲立法院同意動支。合計決算審定數 149 億 9 千 8 百萬元，預算賸餘 1,200 萬元 (0.08%)，主要係人事費賸餘及國立臺灣史前文化博物館辦理之南島文化園區興建計畫，因未能洽得合適廠商投資興建營運，報經行政院同意終止辦理。

(四) 經濟部主管：預算數 36 億 4 千 6 百萬元，決算審核結果，審定實支數 1 億 1 千餘萬元 (3.04%)，應付保留數 33 億 3 千 2 百餘萬元 (91.40%)，主要係行動臺灣應用推動等補助或委辦計畫合約期程跨年度，相關經費續予保留。合計決算審定數 34 億 4 千 3 百餘萬元，預算賸餘 2 億 2 百餘萬元 (5.56%)，主要係補助及委辦計畫經費結餘。

(五) 交通部主管：預算數 590 億 8 千 7 百餘萬元，決算審核結果，審定實支數 230 億 3 百餘萬元 (38.93%)，應付保留數 342 億 7 千 2 百餘萬元 (58.00%)，主要係高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設計畫因施工進度較預定落後，先執行民國 94 年度保留款預算，尚未支用本年度預算；中正國際機場聯外捷運系統建設計畫因用地徵收作業延遲，致機電系統統包工程、土建細部設計、工程施作等隨之順延；及高雄港洲際貨櫃中心之紅毛港遷村案辦理費時，致預算執行率較低，須保留至下年度繼續執行。合計決算審定數 572 億 7 千 6 百餘萬元，預算賸餘 18 億 1 千 1 百餘萬元 (3.07%)，主要係高雄港洲際貨櫃中心，土地配售戶自建住宅、遷購國宅及輔購民宅等之貸款利息差額補貼，因承辦行庫提供優惠貸款利率，致無需政府再予補貼差額之賸餘。

三、融資調度部分

本年度債務之舉借預算數 789 億 9 千 4 百餘萬元，決算審核結果，修正減列保留數 30 萬元，係配合歲出之修正，同額減列待舉借數，審定實現數 349 億 5 千 5 百餘萬元（44.25%），保留數 418 億 6 千 2 百餘萬元（53.00%），係配合歲出保留經費仍需支用，保留於以後年度繼續執行。合計決算審定數 768 億 1 千 8 百餘萬元，較預算減少舉借 21 億 7 千 5 百餘萬元（2.75%）。

貳、計畫實施之考核

政府為振興經濟、有效擴大國內需求、加速國家經濟結構轉型及升級、平衡區域發展、建立區域特色經濟、帶動民間投資，以提振及穩定經濟景氣、促進就業、提昇生產及文化生活環境品質，經於民國 93 年 6 月 23 日制定公布擴大公共建設投資特別條例，選定國際藝術及流行音樂中心、臺灣歷史文化風貌保存、M 臺灣計畫、污水下水道、頂尖大學及研究中心、平地水庫海淡廠、臺鐵捷運化、高雄港洲際貨櫃中心、第三波高速路、北中南捷運等 10 項計畫作為重點建設項目，並依該條例第 5 條第 1 項：「中央政府依本條例支應擴大公共建設投資計畫所需經費上限為新臺幣 5 千億元，以特別預算方式編列，並依總預算籌編及審議方式分年辦理；…。」之規定，於本年度編列預算辦理上述 10 項計畫，下分 41 項分支計畫，其中除經行政院同意終止辦理或尚未核定之計畫外，其餘於本年度執行之各項計畫因均未屆完成期程，仍須於下年度繼續辦理。

依據擴大公共建設投資特別條例第 11 條第 2 項規定：「審計機關

審核各機關依本條例辦理之擴大公共建設投資計畫，如發現因公務人員違法失職而致工程進度未達預定進度百分之八十時，應將執行機關首長及相關主管移送監察院調查懲處。」經查本年度計畫執行結果，尚未發現因公務人員違法失職而致工程進度未達預定進度 80%之情事。茲將其執行進度表列如次：

單位：%

計畫名稱	分支計畫項目	預定進度	實際進度	比較增減
國際藝術及流行音樂中心	公共廣電與文化創意及數位電視發展計畫	20.00	0.00	-20.00
	國立故宮博物院南部分院計畫	32.41	16.23	-16.18
	衛武營藝術文化中心興建計畫	4.70	7.31	2.61
	大臺北新劇院興建計畫	42.00	33.26	-8.74
	流行文化產業中心計畫	0.88	0.11	-0.77
	國立臺中圖書館遷建計畫	20.00	12.00	-8.00
	歷史與文化資產維護發展計畫	10.00	0.01	-9.99
	南島文化園區興建計畫	(經行政院於民國 95 年 7 月 17 日同意終止辦理)		
臺灣歷史文化風貌保存	臺灣南北客家文化園區設置計畫	60.00	51.80	-8.20
	馬祖地區傳統建築聚落保存計畫	4.58	4.53	-0.05
M 臺灣計畫	寬頻管道建置計畫	18.06	16.40	-1.66
	行動臺灣應用推動計畫	56.14	56.14	—
污水下水道	污水下水道建設計畫	57.14	56.31	-0.83
頂尖大學及研究中心	頂尖大學及研究中心	40.00	39.28	-0.72
平地水庫海淡廠	平地水庫海淡廠	1.39	1.39	—
臺鐵捷運化	臺鐵都會區捷運化暨區域鐵路後續建設計畫(基隆-苗栗段)	3.68	3.55	-0.13
	臺鐵都會區捷運化桃園段高架化建設計畫	(行政院尚未核定)		
	臺鐵高雄至屏東潮州捷運化建設計畫	10.56	10.56	—

計畫名稱	分 支 計 畫 項 目	預定進度	實際進度	比較增減
	臺中都會區鐵路高架捷運化計畫	0.28	0.28	—
	員林市區鐵路高架化計畫	0.74	0.74	—
	嘉義市區鐵路高架化計畫	(行政院尚未核定)		
	臺南市區鐵路地下化計畫	(行政院尚未核定)		
	高雄市區鐵路地下化計畫	1.14	1.14	—
	東部鐵路快捷化計畫	(行政院尚未核定)		
	臺鐵新竹內灣支線改善計畫	24.70	24.36	-0.34
	臺鐵臺南沙崙支線計畫	26.90	26.25	-0.65
高雄港洲際貨櫃中心	高雄港洲際貨櫃中心計畫	53.10	51.21	-1.89
第三波高速路	國道六號南投段建設計畫	66.08	67.16	1.08
	國道四號豐原大坑段及臺中生活圈四號道路建設計畫	23.72	21.60	-2.12
	東西向快速公路八里新店線八里五股段建設計畫	57.75	55.82	-1.93
	國道八號銜接西濱公路道路工程	100.00	67.98	-32.02 (註)
	臺北縣特二號道路建設計畫	32.88	32.63	-0.25
北 中 南 捷 運	臺北都會區大眾捷運系統初期路網內湖線建設計畫	69.09	67.01	-2.08
	臺北都會區大眾捷運系統後續路網新莊蘆洲線建設計畫	63.44	66.36	2.92
	臺北都會區大眾捷運系統後續路網信義線建設計畫	20.78	19.93	-0.85
	臺北都會區大眾捷運系統後續路網松山線建設計畫	14.77	14.18	-0.59
	民間參與臺北捷運系統環狀線建設計畫(第一階段)	16.69	16.22	-0.47
	中正國際機場聯外捷運系統建設計畫	35.40	35.24	-0.16
	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫	14.55	14.30	-0.25
	高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設計畫	100.00	92.16	-7.84
	高雄都會區輕軌運輸系統高雄臨港輕軌建設計畫	21.00	17.96	-3.04

註：國道新建工程局辦理國道八號銜接西濱公路道路工程因用地及土方取得作業受人民陳情等因素影響，致執行進度落後，經函請交通部督促檢討改善。據復：已轉請國道新建工程局儘速改善。另該局已報經行政院同意修正本計畫期程至民國 96 年 12 月底。

叁、重要審核意見

一、釋股作業進度停滯不前，迭遭質疑虛列歲入，亟待加速推動。

擴大公共建設投資計畫特別預算先後於民國 94 及 95 年度編列出售臺灣電力股份有限公司股票收入 150 億元及 180 億元，因立法院審議經濟部民國 88 及 93 年度預算案決議：俟電業法修正案及民營化計畫經立法院審議通過後，始得動支。惟電業法修正案及民營化計畫尚未經立法院審議通過，致未執行。經濟部未考量電業法修正案及民營化計畫尚待立法院審議，通過日期難以預期，民國 87 及 88 年度編列之釋股預算保留業逾 5 年，仍於民國 94 及 95 年度擴大公共建設投資計畫特別預算續編列出售臺灣電力股份有限公司股票收入 330 億元，致歷年決算懸列鉅額應收歲入保留款，除增加國庫資金調度之壓力及利息負擔外，迭遭質疑虛列歲入，經函請切實檢討，並督促或協調有關機關積極辦理相關作業，落實民營化政策之推動。據復：該部因考量國營事業民營化為政府一貫政策，仍續予編列相關釋股預算，惟為能順利推動民營化作業，電業法修正草案業已陳報行政院審查，並依行政院公營事業民營化推動委員會民國 96 年 2 月 8 日審議臺灣電力股份有限公司民營化計畫書及時程之結論，請該公司加強與員工溝通，儘速修正民營化計畫書，並積極辦理立法院專案報告事宜。

二、重大交通建設計畫之執行進度落後，規劃及審議等相關作業亦欠周延。

截至本年度止，擴大公共建設投資計畫特別預算交通部主管部分共編列歲出預算數 1,683 億 4 千 2 百餘萬元，用以辦理臺鐵捷運化、高雄港洲際貨櫃中心、第三波高速路、北中南捷運、臺灣歷史文化風貌保存等 5 項計畫，下分 27 項分支計畫，執行結果，累計實支數 1,208 億 6 千 4 百餘萬元，預算執行率 71.82%，經本部查核結果，核有下列缺失：

（一） 預算執行率偏低，預算編列與計畫執行間有未臻配合情事：本年度交通部主管部分計編列歲出預算 590 億 8 千 7 百餘萬元，截至民國 95 年 12 月底止，實支數為 230 億 3 百餘萬元，占預算數 38.93%；以前年度轉入數 250 億 6 千 9 百餘萬元，截至民國 95 年 12 月底止，累計實支數為 136 億 7 千 5 百餘萬元，占轉入數 54.55%。次查，本特別預算該部主管機關共執行臺鐵捷運化等 5 項計畫、27 項分支計畫中，實際進度較預定進度落後之分支計畫達 17 項之多，占總項數之比率高達 62.96%，另有臺鐵都會區捷運化桃園段高架化建設計畫、嘉義市區鐵路高架化、臺南市區鐵路地下化及東部鐵路快捷化等 4 項計畫尚未報經行政院核定，經函請督導積極趕辦。據復：該部對預算

之執行極為重視，每月將主管各項計畫之預算執行情形提報部務會報或重大工程督導會報報告，對於執行落後之計畫，均責成各機關研擬改善措施積極趕辦，以提高執行績效。

(二) 多項計畫推動時程未能配合條例施行日期辦理：「擴大公共建設投資特別條例」規定之施行日期為民國 93 年 6 月 23 日至 98 年 12 月 31 日止，經查交通部負責執行之 27 項分支計畫，其平均辦理期程為 9.3 年，遠超過該條例之施行期間，且其中有高達 23 項分支計畫（占 27 項之 85.19%）之辦理期程，或係早在 6 至 10 年前即已由行政院核准辦理（如高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設計畫、臺北都會區大眾捷運系統後續路網新莊蘆洲線建設計畫等）；或期程結束後 4 至 6 年始能完成（如高雄市區鐵路地下化計畫、臺鐵都會區捷運化暨區域鐵路後續建設計畫等），顯示本特別預算中有多項計畫之推動期程未能與上開特別條例之施行日期配合辦理，經函請檢討改善。據復：交通建設計畫多屬中長程計畫，其工期均係由各計畫主辦機關依個案屬性作規劃並報經行政院核定，為免影響施工品質，尚難配合特別條例修訂工期，至各計畫後續之推動，將按政策並遵行政院核定期程管制辦理。

(三) 多項計畫之研提未能配合預算額度妥適規劃：交通部負責執行本特別預算之計畫中，經查部分計畫於公務預算編列之金額占

該計畫總經費 5 成以上，如臺鐵都會區捷運化暨區域鐵路後續建設計畫（79.77%）、臺中都會區鐵路高架捷運化計畫（93.78%）、高雄市區鐵路地下化計畫（62.59%）等；又查本特別預算屆期後，預計尚需繼續編列公務預算支應之額度高達 3 千餘億元，顯示該部未能衡酌本特別預算額度妥為研提計畫，勢將排擠後續年度各該類別其他計畫之優先順序；另查本特別預算歲出預算額度 5 千億元中，由該部負責執行者近 5 成（預計各年度編列預算總額度 2,499 億元），除多項計畫另編列公務預算支應外，復因「石門水庫及其集水區整治特別條例」及「水患治理特別條例」均於第 4 條規定，前開 2 特別條例所需之經費來源中，應由擴大公共建設投資特別條例特別預算編列支應者，高達 700 億元，亦影響各計畫之預算籌編，經函請研酌妥處。據復：因部分計畫屬中長程計畫，期程較長無法全部由特別預算容納，致使計畫預算不足部分須在以後年度由公務預算編列支應。另該部後續之工程施工將視政府整體財政狀況適時作檢討推動，以避免造成中央公務預算之排擠效果。

（四）部分計畫未經行政院核定即行編列預算，核與規定未合：

交通部辦理臺鐵都會區捷運化桃園段高架化建設計畫、嘉義市區鐵路高架化計畫、臺南市區鐵路地下化計畫及東部鐵路快捷化計畫等 4 項分支計畫，截至民國 95 年底止尚未經行政院核定，即行編列民國 94

及 95 年度之預算共計 3 億 5 千 2 百萬元，核與「擴大公共建設投資特別條例」第 6、7、8 條：「中央執行機關依本條例辦理擴大公共建設投資計畫，應就其目標…等翔實規劃，並視計畫性質依法辦理環境影響評估，分別擬具可行性研究、綜合規劃…等報告，提報行政院核定。」

「中央執行機關應依前條行政院核定事項辦理細部設計，並按計畫期程分年度提出經費需求…。中央主管機關…應參酌計畫重要性…覈實分派經費需求，排列計畫優先順序…。」「行政院應根據前條核議之結果，…編列本條例各該年度特別預算案，附具第 6 條各項書件及報告送請立法院審議。…」等規定未合，經函請檢討改善。據復：有關尚未核定計畫部分，主要係因多次修改尚未核定，或地方配合款遲未定案等，該部已籌列先期作業費辦理規劃作業，並責成相關機關儘速完成報部轉陳行政院等核定事宜。

（五） 部分計畫之擬訂與預算之籌編未能有效配合：交通部負責辦理之 27 項分支計畫中，計有 3 項計畫，或因本特別預算額度無法容納，暫由地方政府先編列預算支應（臺北都會區大眾捷運系統後續路網松山線建設計畫）；或因變更辦理方式，擬由 BOT 改為政府自辦（民間參與臺北捷運系統環狀線建設計畫及高雄都會區輕軌運輸系統高雄臨港輕軌建設計畫），連同尚未經行政院核定之臺鐵都會區捷運化桃園

段高架化建設計畫、嘉義市區鐵路高架化計畫、臺南市區鐵路地下化計畫及東部鐵路快捷化計畫等 4 項計畫，共計 7 項計畫（占 27 項之 25.93%），均未於本特別預算民國 96 年度之概算中編列，顯見部分計畫之研擬有欠周妥，計畫之擬訂與預算之籌編未能有效配合，經函請檢討改善。據復：尚未核定之案件或刻正辦理修正計畫、或由以前年度轉入數支應、或將俟行政院核定後辦理後續招商等事宜。

三、頂尖大學及研究中心計畫之執行進度落後、計畫目標未明確、計畫審議及核定延宕。

（一） 預算執行進度落後：擴大公共建設投資計畫特別預算教育部主管部分本年度編列歲出預算數 150 億元，執行情形經本部查核結果，核有：實支數 26 億 8 百餘萬元（17.39%），應付保留數 123 億 8 千 9 百餘萬元（82.60%），預算執行率偏低，主要係獎勵大學教學卓越計畫尚有 20 億元未獲立法院同意動支；發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫先行執行民國 94 年度之保留數 100 億元。惟上開保留數執行結果，撥付各執行學校之補助經費 86 億 8 千 8 百餘萬元，各校實支數僅 59 億 7 百餘萬元（67.99%），預算執行率仍然偏低，經函請督促並協助各校積極妥為執行。據復：民國 94 年度特別預算 100 億元於民國 94 年 12 月 28 日始獲立法院同意動支，致執行期程較原規劃期

程遞延 1 年，各執行學校刻正依據計畫內容加速執行，該部並已成立相關諮詢及考評等委員會，定期管考學校執行情形，經費執行不佳者，將請學校具體說明並改進，俾經費有效運用。

(二) 計畫目標未明確：依發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫所設定計畫目標為 10 年內至少 1 所大學躋身國際一流大學之列。經查教育部核定補助國立臺灣大學等 17 所學校辦理上開計畫，依民國 95 學年度上海交通大學世界學術排名之資料顯示，我國僅國立臺灣（181 名）、清華（346 名）、成功（386 名）、交通（446 名）、陽明（484 名）等 5 所大學在全球 5 百大排名內，而英國泰晤士高等教育週報公布 2006 年全球 200 所最佳大學排行榜，則僅國立臺灣大學（108 名）在排行榜內，顯見各校現況不同，且獲教育部核定補助金額亦不同，惟該部並未研訂合理可行之計畫目標，以供執行考核之準據，經函請督促各執行學校就現況研訂合理可達成之短、中、長程計畫目標。據復：已請各校針對不同研究領域進行 SWOT 分析，設定標竿學校為目標，做短、中、長期規劃，並就民國 95 年度考評委員之建議修正計畫書，該部將督導各校後續之執行與發展。

(三) 計畫審議及核定延宕，影響計畫執行：教育部於民國 94 年 10 月 9 日召開複審會議核定補助國立臺灣大學等 12 所學校辦理發

展國際一流大學及頂尖研究中心計畫，民國 95 年 1 月 17 日核定國立臺灣師範大學等 5 所學校研究中心之補助計畫，並於民國 95 年 2 月核定各校計畫書，計畫審議及核定較預定期程落後 4 個月。另計畫執行期間因核定之計畫書未說明各項經費支用與計畫之相關性，致行政院主計處、公共工程委員會無法核定各校補辦預算及建築工程計畫，該部請各校再修正民國 94、95 年度經費編列明細，復於民國 95 年 11 月 25 日核定各校修正計畫書，均影響計畫執行進度，經函請注意檢討改善。據復：預計於民國 96 年底審議第 2 梯次計畫，並於民國 97 年初核定，屆時將立即請各獲補助學校修正計畫書，同時將民國 97 年度補辦預算內容納入修正計畫書中，報請行政院核定，將掌握時程，避免進度落後。

四、公共廣電與文化創意及數位電視發展計畫，預算及計畫尚待積極執行。

新聞局規劃辦理公共廣電與文化創意及數位電視發展計畫，預計於民國 95 至 96 年度中央政府擴大公共建設投資計畫特別預算編列 52 億元經費執行，其中本年度編列之 44 億 4 千 7 百餘萬元，於立法院審議時經決議凍結 1/2，俟提出完整配套措施計畫，向立法院教育及文化、科技及資訊等委員會聯席會報告後，始得動支。查上開預算雖經

立法院凍結 1/2，然仍有半數共 22 億 2 千 3 百餘萬元可資運用，惟該局卻以可動支經費無法支應完整數位電視產業環境之建置等為由，全數未予執行，肇致預算及計畫執行均無進度，經函請檢討妥處。據復：立法院於民國 95 年 6 月 30 日方完成預算審議程序，上開凍結預算對於計畫執行之完整性影響極大，若遲未能解凍，計畫中可能因僅維持基本之運作，而無法徹底達成原預定目標，爰除積極促請立法院同意動支原計畫經費外，並請財團法人公共電視文化事業基金會配合，預為研擬細部執行計畫及設備規格等前置作業，嗣後將加速計畫執行及努力爭取立法院支持。

五、故宮博物院南部分院籌建計畫執行情形未盡妥適。

國立故宮博物院辦理該院南部分院籌建計畫之總經費為 59 億 9 千 9 百餘萬元，截至本年度止已編列預算 12 億 1 千 5 百餘萬元，該院執行情形經本部查核結果，核有：(一) 委託技術服務等採購經費超過計畫預計分配數，排擠工程費；(二) 截至民國 95 年 12 月底止，計畫實際執行進度僅 16.23%，較預定進度 32.41% 落後 16.18%；(三) 相關採購底價未依規定提出分析資料；(四) 排水工程發包後始取得雜項執照；(五) 驗收缺失承商逾期未改善；(六) 委託技術服務採購未依契約投保專業責任險等缺失，經函請注意檢討改善。據復：(一) 已

報請行政院同意修正計畫分配經費；(二)報請行政院同意修正計畫期程至民國 99 年底；(三)督促相關單位注意依規定提出底價分析資料；(四)為工區安全而先發包施作安全圍籬；(五)將依政府採購法及契約規定處理；(六)已督促承商依契約辦理專業責任險。

六、行動臺灣應用推動計畫之執行績效欠佳。

經濟部工業局辦理 M 臺灣計畫—行動臺灣應用推動計畫，本年度編列預算 21 億 6 千萬元，該局辦理情形經本部查核結果，核有：委託財團法人工業技術研究院辦理行動臺灣應用推動及共通平臺建置計畫，及補助威寶電信公司等 12 單位辦理行動臺北科技走廊等 12 個計畫均未完成，決算實支數 3,726 萬元，保留數 21 億 1 千 1 百餘萬元(占預算數之 97.74%)，執行績效欠佳，經函請檢討積極辦理。據復：原行動臺灣計畫編列之預算，係以 Wi-Fi 佈建為主，因配合行政院科技顧問組民國 94 年 8 月提出之「臺灣 WiMAX 發展藍圖」政策，改用新技術，且 WiMAX 設備需於民國 96 年始商品化上市，致動支率偏低，復因建置期長達 2 年，民國 97 年方能完成建置並驗收。有關政策變動，致計畫內容與分年目標改變之情形，將儘速修訂計畫陳報行政院核備，期使計畫目標與所列預算成果一致。

七、寬頻管道建置計畫核有未盡職責及效能過低情事，經依法報告

監察院。

內政部營建署辦理M臺灣計畫—寬頻管道建置計畫，自民國 94 至 95 年度止，編列預算 60 億 5 千萬元，該署辦理情形經本部查核結果，核有：(一)專業管理中心未及時規劃成立，肇致補助計畫審查作業不實，並影響預算執行；(二)補助計畫審查核定時程一再耽延，且未確實依計畫優先補助原則辦理，肇致建設進度嚴重落後；(三)未查明補助計畫實際執行進度覈實撥付補助款，虛增預算執行績效等未盡職責及效能過低情事。經依審計法第 69 條規定，通知內政部查明處理，並於民國 96 年 6 月 6 日報告監察院。

八、污水下水道建設計畫之鼓勵民間參與投資部分普及率，迄未達成預計目標。

內政部營建署辦理污水下水道第三期建設計畫，本年度編列預算 72 億 9 千 3 百萬元，該署執行情形經本部查核結果，核有：(一)鼓勵民間參與投資部分之普及率迄未達成預計目標；(二)補助計畫之管線遷移評估作業未盡周延等缺失，經函請檢討改善。據復：(一)經檢討該普及率目標值確有高估情事，將於研擬第四期建設計畫配合調整；(二)已將管線探挖作業，提前於設計階段辦理，並責成地方政府積極協調辦理。

九、高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設計畫，不當限制統包商自由選擇混凝土供應廠商，亦未依法依約處置。

高雄市政府辦理高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設計畫，採 BOT 方式交由高雄捷運公司興建營運，因興建期間該公司被檢舉不當限制統包商自由選擇混凝土供應廠商，涉及違反公平交易法，經行政院公平交易委員會於民國 94 年 11 月決議，處分新臺幣 1,500 萬元罰鍰，並應立即停止該項違法行為。該府辦理情形經本部高雄市審計處查核結果，核有：(一)捷運工程局未依規定要求高雄捷運公司，將其交易相對人購買超過一定金額貨物有關資料及契約書送該局備查，並進行查核及作成查核報告；(二)未依法或依約將高雄捷運公司混凝土違法牟利之價金或報酬予以提存，並積極採行相關補救措施等缺失，經函請高雄市政府捷運工程局依約依法妥處。據復：(一)爾後該局基於管控及監督之需要，認仍有不足或疑義，將請高雄捷運公司提供或補充統包商與供應商簽訂契約等資料備查；(二)高雄捷運公司採購混凝土違法牟利部分，基於司法機關已將相關人員以背信罪嫌起訴，足構成興建營運合約 3.5.4 規定中乙方有「利益輸送之虞」之要件，已參照本部高雄市審計處意見，依約將疑義價金 1 億元，予以提存。

十、臺北都會區大眾捷運系統後續路網信義線建設計畫，作業缺失

頗多，亟待檢討。

臺北市政府辦理臺北都會區大眾捷運系統後續路網信義線建設計畫之總經費 338 億 6 千 2 百萬元，由中央補助 104 億 9 千 9 百萬元，截至本年度止已編列預算 13 億 5 千 2 百萬元補助該府辦理細部設計及工程施作等作業，該府辦理情形經本部臺北市審計處查核結果，核有：

(一) 品質計畫書之審查及品管人員提報審核作業未符規定；(二) 工地自設簡易試驗室編列之方式及費用比率等未有一致標準；(三) 管線工程 CLSM 高性能低強度預拌混凝土未依約施作，且試體檢驗齡期與規定未盡相符；(四) 專業技師監造簽證執行計畫提報及審查作業，核與契約規定未盡相符；(五) 施工計畫書之審查作業未於施工前完成；(六) 變更設計追加工程保險費，惟未責成廠商適時辦理加保；(七) 施工期間細部設計服務契約之人員駐地履約，查無相關出勤紀錄；(八) 變更設計辦理限制性招標議價，未依規定上網公告等缺失，經函請臺北市政府捷運工程局研謀改善。據復：已注意檢討改進，爾後將加強管理，防止類似情形發生。

本部對於上列各項重要審核意見聲復結果及改進措施，已列管繼續注意其後續辦理情形。

乙、最終審

壹、中央政府擴大公共建設投資計畫特別

中華民國

科 目	預 算 數	原 列 決 算 數	決 算 審 定 數	
			金 額	占總數%
一、歲 入 合 計	18,000,000,000.00	18,000,103,826.00	18,000,103,826.00	100.00
(一)財 產 收 入	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00	66.67
(二)營業盈餘及事業收入	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00	33.33
(三)罰 款 及 賠 償 收 入		103,826.00	103,826.00	00.00
二、歲 出 合 計	96,994,300,000.00	94,819,009,959.00	94,818,709,959.00	100.00
(一)教育科學文化支出	22,037,800,000.00	21,935,226,050.00	21,934,926,050.00	23.13
(二)經 濟 發 展 支 出	67,663,500,000.00	65,643,748,538.00	65,643,748,538.00	69.23
(三)社區發展及環境保護支出	7,293,000,000.00	7,240,035,371.00	7,240,035,371.00	7.64
三、歲入歲出餘絀	- 78,994,300,000.00	- 76,818,906,133.00	- 76,818,606,133.00	100.00

定數額表

決算歲入歲出決算審定數簡明比較表

95 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 原 列 決 算 數 比 較 增 減	
金 額	%	金 額	%
+ 103,826.00	0.00	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
+ 103,826.00	—	—	—
- 2,175,590,041.00	2.24	- 300,000.00	0.00
- 102,873,950.00	0.47	- 300,000.00	0.00
- 2,019,751,462.00	2.98	—	—
- 52,964,629.00	0.73	—	—
+ 2,175,693,867.00	2.75	+ 300,000.00	0.00

貳、中央政府擴大公共建設投資計畫

中華民國

項 目	預 算 數		原 列 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
一、收入合計	96,994,300,000.00	100.00	94,819,009,959.00	100.00
(一)歲 入	18,000,000,000.00	18.56	18,000,103,826.00	18.98
(二)債務之舉借	78,994,300,000.00	81.44	76,818,906,133.00	81.02
二、支出合計	96,994,300,000.00	100.00	94,819,009,959.00	100.00
歲 出	96,994,300,000.00	100.00	94,819,009,959.00	100.00

特別決算審定後收支簡明比較分析表

95 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數		決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
金 額	%	金 額	%
94,818,709,959.00	100.00	- 2,175,590,041.00	2.24
18,000,103,826.00	18.98	+ 103,826.00	0.00
76,818,606,133.00	81.02	- 2,175,693,867.00	2.75
94,818,709,959.00	100.00	- 2,175,590,041.00	2.24
94,818,709,959.00	100.00	- 2,175,590,041.00	2.24

丙、平衡表之查核

中央政府擴大公共建設投資計畫特別決算平衡表原列民國 95 年 12 月 31 日之資產及負債總額各為 65,286,885,187 元，經審核修正減列本年度歲出實支數 300,000 元，並悉數減列應收賒借收入，決算審定後之資產及負債總額各為 65,286,885,187 元，茲列表如次：

中央政府擴大公共建設投資計畫特別決算平衡表

中華民國 95 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

借 方 科 目	小 計	合 計	貸 方 科 目	小 計	合 計
資 產 部 分			負 債 部 分		
各 機 關 結 存	128,322,125.00		保 管 款	64,513,972.00	
暫 付 款	1,636,192,339.00		代 收 款	63,808,153.00	
應收歲入保留款	18,000,000,000.00		應付歲出款	253,609,694.00	
應收賒借收入	16,863,101,174.00		應付歲出保留款	59,583,228,090.00	
應收公債收入	25,000,000,000.00		短 期 借 款	1,662,458,729.00	
保管有價證券	3,659,266,549.00		應付保管有價證券	3,659,266,549.00	
押 金	3,000.00				
原列資產總額		65,286,885,187.00	原列負債總額		65,286,885,187.00
			調整後負債總額		65,286,885,187.00
			餘 絀 部 分		
			原列餘絀總額		0.00
本部審核修正決算應調整數		0.00	本部審核修正決算應調整數		0.00
減列本年度歲出實支數	300,000.00		減列歲出應調整數	300,000.00	
減列應收賒借收入	- 300,000.00		減列應收賒借收入	- 300,000.00	
科目無需舉借部分			應 調 整 數		
			調整後餘絀總額		0.00
調整後資產總額		65,286,885,187.00	調整後負債及餘絀總額		65,286,885,187.00

丁、其他

壹、中央政府擴大公共建設投資計畫

中華民國

科 目					預 算 數	原 列 決 算 數			
款	項	目	節	名 稱		實 收 數	應 收 數	保 留 數	合 計
1	1	1		總 計	18,000,000,000.00	103,826.00	—	18,000,000,000.00	18,000,103,826.00
				財 產 收 入	12,000,000,000.00	—	—	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00
				經 濟 部	12,000,000,000.00	—	—	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00
			1	投 資 收 回	12,000,000,000.00	—	—	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00
2	1	1		國營事業資本收回	12,000,000,000.00	—	—	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00
				營業盈餘及事業收入	6,000,000,000.00	—	—	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
				經 濟 部	6,000,000,000.00	—	—	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
			1	投 資 收 益	6,000,000,000.00	—	—	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
3	1	1		股 票 買 賣 差 價	6,000,000,000.00	—	—	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
				罰 款 及 賠 償 收 入	—	103,826.00	—	—	103,826.00
				文化建設委員會及所屬	—	95,688.00	—	—	95,688.00
			1	賠 償 收 入	—	95,688.00	—	—	95,688.00
			1	一 般 賠 償 收 入	—	95,688.00	—	—	95,688.00
			2	客 家 委 員 會 及 所 屬	—	8,138.00	—	—	8,138.00
	1	1		賠 償 收 入	—	8,138.00	—	—	8,138.00
			1	一 般 賠 償 收 入	—	8,138.00	—	—	8,138.00

附表

特別決算歲入來源別決算審定表

95 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決算審定數與 預算數比較增減		決算審定數與原 列決算數比較增減	
實 收 數	應收數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
103,826.00	—	18,000,000,000.00	18,000,103,826.00	100.00	—	—	—	—
—	—	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00	66.67	—	—	—	—
—	—	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00	66.67	—	—	—	—
—	—	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00	66.67	—	—	—	—
—	—	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00	66.67	—	—	—	—
—	—	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00	33.33	—	—	—	—
—	—	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00	33.33	—	—	—	—
—	—	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00	33.33	—	—	—	—
—	—	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00	33.33	—	—	—	—
103,826.00	—	—	103,826.00	0.00	—	—	—	—
95,688.00	—	—	95,688.00	0.00	—	—	—	—
95,688.00	—	—	95,688.00	0.00	—	—	—	—
95,688.00	—	—	95,688.00	0.00	—	—	—	—
8,138.00	—	—	8,138.00	0.00	—	—	—	—
8,138.00	—	—	8,138.00	0.00	—	—	—	—
8,138.00	—	—	8,138.00	0.00	—	—	—	—

貳、中央政府擴大公共建設投資計畫

中華民國

科 目				預 算 數	原 列 決 算 數			
款	項	目	名 稱		實 支 數	應 付 數	保 留 數	合 計
			總 計	96,994,300,000.00	34,982,172,175.00	253,609,694.00	59,583,228,090.00	94,819,009,959.00
			(1. 教育科學文化支出)	22,037,800,000.00	3,283,806,053.00	37,825,568.00	18,613,594,429.00	21,935,226,050.00
1			教 育 支 出	15,000,000,000.00	2,608,991,490.00	—	12,389,008,510.00	14,998,000,000.00
	1		教 育 部	15,000,000,000.00	2,608,991,490.00	—	12,389,008,510.00	14,998,000,000.00
		1	高 等 教 育	15,000,000,000.00	2,608,991,490.00	—	12,389,008,510.00	14,998,000,000.00
2			文 化 支 出	7,037,800,000.00	674,814,563.00	37,825,568.00	6,224,585,919.00	6,937,226,050.00
	1		新 聞 局	4,447,200,000.00	—	—	4,447,200,000.00	4,447,200,000.00
		1	公共廣電與文化創意及數位電視發展	4,447,200,000.00	—	—	4,447,200,000.00	4,447,200,000.00
	2		國立故宮博物院	793,000,000.00	7,278,964.00	—	785,700,466.00	792,979,430.00
		1	一般建築及設備	793,000,000.00	7,278,964.00	—	785,700,466.00	792,979,430.00
	3		文化建設委員會及所屬	1,110,000,000.00	583,712,006.00	—	436,067,508.00	1,019,779,514.00
		1	文化發展業務	1,110,000,000.00	583,712,006.00	—	436,067,508.00	1,019,779,514.00
	4		客家委員會及所屬	607,600,000.00	81,156,487.00	37,825,568.00	488,617,945.00	607,600,000.00
		1	臺灣南北客家文化中心規劃興建	607,600,000.00	81,156,487.00	37,825,568.00	488,617,945.00	607,600,000.00
	5		國立臺灣史前文化博物館	10,000,000.00	—	—	—	—
		1	一般建築及設備	10,000,000.00	—	—	—	—
	6		觀光局及所屬	70,000,000.00	2,667,106.00	—	67,000,000.00	69,667,106.00
		1	馬祖國家風景區開發與管理	70,000,000.00	2,667,106.00	—	67,000,000.00	69,667,106.00
			(2. 經濟發展支出)	67,663,500,000.00	24,776,001,546.00	215,784,126.00	40,651,962,866.00	65,643,748,538.00

特別決算歲出政事別決算審定表

95 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決算審定數與預算數比較增減		決算審定數與原列決算數比較增減	
實 支 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
34,981,872,175.00	253,609,694.00	59,583,228,090.00	94,818,709,959.00	100.00	- 2,175,590,041.00	2.24	- 300,000.00	0.00
3,283,506,053.00	37,825,568.00	18,613,594,429.00	21,934,926,050.00	23.13	- 102,873,950.00	0.47	- 300,000.00	0.00
2,608,991,490.00	—	12,389,008,510.00	14,998,000,000.00	15.82	- 2,000,000.00	0.01	—	—
2,608,991,490.00	—	12,389,008,510.00	14,998,000,000.00	15.82	- 2,000,000.00	0.01	—	—
2,608,991,490.00	—	12,389,008,510.00	14,998,000,000.00	15.82	- 2,000,000.00	0.01	—	—
674,514,563.00	37,825,568.00	6,224,585,919.00	6,936,926,050.00	7.31	- 100,873,950.00	1.43	- 300,000.00	0.00
—	—	4,447,200,000.00	4,447,200,000.00	4.69	—	—	—	—
—	—	4,447,200,000.00	4,447,200,000.00	4.69	—	—	—	—
6,978,964.00	—	785,700,466.00	792,679,430.00	0.83	- 320,570.00	0.04	- 300,000.00	0.04
6,978,964.00	—	785,700,466.00	792,679,430.00	0.83	- 320,570.00	0.04	- 300,000.00	0.04
583,712,006.00	—	436,067,508.00	1,019,779,514.00	1.08	- 90,220,486.00	8.13	—	—
583,712,006.00	—	436,067,508.00	1,019,779,514.00	1.08	- 90,220,486.00	8.13	—	—
81,156,487.00	37,825,568.00	488,617,945.00	607,600,000.00	0.64	—	—	—	—
81,156,487.00	37,825,568.00	488,617,945.00	607,600,000.00	0.64	—	—	—	—
—	—	—	—	—	- 10,000,000.00	100.00	—	—
—	—	—	—	—	- 10,000,000.00	100.00	—	—
2,667,106.00	—	67,000,000.00	69,667,106.00	0.07	- 332,894.00	0.48	—	—
2,667,106.00	—	67,000,000.00	69,667,106.00	0.07	- 332,894.00	0.48	—	—
24,776,001,546.00	215,784,126.00	40,651,962,866.00	65,643,748,538.00	69.23	- 2,019,751,462.00	2.98	—	—

貳、中央政府擴大公共建設投資計畫

中華民國

科 目				預 算 數	原 列 決 算 數			
款	項	目	名 稱		實 支 數	應 付 數	保 留 數	合 計
3			農 業 支 出	1,486,000,000.00	73,629,487.00	8,651,343.00	1,212,595,381.00	1,294,876,211.00
	1		水 利 署 及 所 屬	1,486,000,000.00	73,629,487.00	8,651,343.00	1,212,595,381.00	1,294,876,211.00
		1	水利建設及保育管理	1,486,000,000.00	73,629,487.00	8,651,343.00	1,212,595,381.00	1,294,876,211.00
4			交 通 支 出	66,177,500,000.00	24,702,372,059.00	207,132,783.00	39,439,367,485.00	64,348,872,327.00
	1		營 建 署 及 所 屬	5,000,000,000.00	1,664,384,468.00	—	3,329,700,464.00	4,994,084,932.00
		1	M臺灣計畫—寬頻管道建置	5,000,000,000.00	1,664,384,468.00	—	3,329,700,464.00	4,994,084,932.00
	2		工 業 局	2,160,000,000.00	37,260,000.00	—	2,111,140,000.00	2,148,400,000.00
		1	M臺灣計畫—行動臺灣 應用推動	2,160,000,000.00	37,260,000.00	—	2,111,140,000.00	2,148,400,000.00
	3		交 通 部	54,943,500,000.00	19,093,460,588.00	207,132,783.00	33,831,794,024.00	53,132,387,395.00
		1	營業基金—臺灣鐵路管理局	1,170,000,000.00	1,125,000,000.00	—	45,000,000.00	1,170,000,000.00
		2	營業基金—高雄港務局	7,216,000,000.00	300,000,000.00	—	5,104,887,395.00	5,404,887,395.00
		3	非營業基金—交通作業基金	1,290,400,000.00	1,290,400,000.00	—	—	1,290,400,000.00
		4	鐵公路重要交通工程	45,267,100,000.00	16,378,060,588.00	207,132,783.00	28,681,906,629.00	45,267,100,000.00
	4		公 路 總 局	4,074,000,000.00	3,907,267,003.00	—	166,732,997.00	4,074,000,000.00
		1	公路建設及改善計畫	4,074,000,000.00	3,907,267,003.00	—	166,732,997.00	4,074,000,000.00
			(3. 社區發展及環境保護支出)	7,293,000,000.00	6,922,364,576.00	—	317,670,795.00	7,240,035,371.00
5			環 境 保 護 支 出	7,293,000,000.00	6,922,364,576.00	—	317,670,795.00	7,240,035,371.00
	1		營 建 署 及 所 屬	7,293,000,000.00	6,922,364,576.00	—	317,670,795.00	7,240,035,371.00
		1	下水道管理業務	7,293,000,000.00	6,922,364,576.00	—	317,670,795.00	7,240,035,371.00

特別決算歲出政事別決算審定表(續)

95 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決算審定數與預算 數 比 較 增 減		決算審定數與原 列決算數比較增減	
實 支 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
73,629,487.00	8,651,343.00	1,212,595,381.00	1,294,876,211.00	1.36	- 191,123,789.00	12.86	—	—
73,629,487.00	8,651,343.00	1,212,595,381.00	1,294,876,211.00	1.36	- 191,123,789.00	12.86	—	—
73,629,487.00	8,651,343.00	1,212,595,381.00	1,294,876,211.00	1.36	- 191,123,789.00	12.86	—	—
24,702,372,059.00	207,132,783.00	39,439,367,485.00	64,348,872,327.00	67.87	- 1,828,627,673.00	2.76	—	—
1,664,384,468.00	—	3,329,700,464.00	4,994,084,932.00	5.27	- 5,915,068.00	0.12	—	—
1,664,384,468.00	—	3,329,700,464.00	4,994,084,932.00	5.27	- 5,915,068.00	0.12	—	—
37,260,000.00	—	2,111,140,000.00	2,148,400,000.00	2.27	- 11,600,000.00	0.54	—	—
37,260,000.00	—	2,111,140,000.00	2,148,400,000.00	2.27	- 11,600,000.00	0.54	—	—
19,093,460,588.00	207,132,783.00	33,831,794,024.00	53,132,387,395.00	56.03	- 1,811,112,605.00	3.30	—	—
1,125,000,000.00	—	45,000,000.00	1,170,000,000.00	1.23	—	—	—	—
300,000,000.00	—	5,104,887,395.00	5,404,887,395.00	5.70	- 1,811,112,605.00	25.10	—	—
1,290,400,000.00	—	—	1,290,400,000.00	1.36	—	—	—	—
16,378,060,588.00	207,132,783.00	28,681,906,629.00	45,267,100,000.00	47.74	—	—	—	—
3,907,267,003.00	—	166,732,997.00	4,074,000,000.00	4.30	—	—	—	—
3,907,267,003.00	—	166,732,997.00	4,074,000,000.00	4.30	—	—	—	—
6,922,364,576.00	—	317,670,795.00	7,240,035,371.00	7.64	- 52,964,629.00	0.73	—	—
6,922,364,576.00	—	317,670,795.00	7,240,035,371.00	7.64	- 52,964,629.00	0.73	—	—
6,922,364,576.00	—	317,670,795.00	7,240,035,371.00	7.64	- 52,964,629.00	0.73	—	—
6,922,364,576.00	—	317,670,795.00	7,240,035,371.00	7.64	- 52,964,629.00	0.73	—	—

參、中央政府擴大公共建設投資計畫

中華民國

科 目					預 算 數	原 列 決 算 數			
款	項	目	節	名 稱		實 支 數	應 付 數	保 留 數	合 計
1				總 計	96,994,300,000.00	34,982,172,175.00	253,609,694.00	59,583,228,090.00	94,819,009,959.00
				行 政 院 主 管	6,957,800,000.00	672,147,457.00	37,825,568.00	6,157,585,919.00	6,867,558,944.00
				1 新 聞 局	4,447,200,000.00	—	—	4,447,200,000.00	4,447,200,000.00
				1 公共廣電與文化創意及數位電視發展	4,447,200,000.00	—	—	4,447,200,000.00	4,447,200,000.00
				1 國際藝術及流行音樂中心	4,447,200,000.00	—	—	4,447,200,000.00	4,447,200,000.00
				2 國立故宮博物院	793,000,000.00	7,278,964.00	—	785,700,466.00	792,979,430.00
				1 一般建築及設備	793,000,000.00	7,278,964.00	—	785,700,466.00	792,979,430.00
				1 國際藝術及流行音樂中心—故宮南部分院	793,000,000.00	7,278,964.00	—	785,700,466.00	792,979,430.00
				3 文化建設委員會及所屬	1,110,000,000.00	583,712,006.00	—	436,067,508.00	1,019,779,514.00
				1 文化發展業務	1,110,000,000.00	583,712,006.00	—	436,067,508.00	1,019,779,514.00
				1 國際藝術及流行音樂中心	1,110,000,000.00	583,712,006.00	—	436,067,508.00	1,019,779,514.00
				4 客家委員會及所屬	607,600,000.00	81,156,487.00	37,825,568.00	488,617,945.00	607,600,000.00
				1 臺灣南北客家文化中心規劃興建	607,600,000.00	81,156,487.00	37,825,568.00	488,617,945.00	607,600,000.00
				1 臺灣歷史文化風貌保存	607,600,000.00	81,156,487.00	37,825,568.00	488,617,945.00	607,600,000.00
2				內 政 部 主 管	12,293,000,000.00	8,586,749,044.00	—	3,647,371,259.00	12,234,120,303.00
				1 營 建 署 及 所 屬	12,293,000,000.00	8,586,749,044.00	—	3,647,371,259.00	12,234,120,303.00

特別決算歲出機關別決算審定表

95 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決算審定數與原列 決算數比較增減	
實 支 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
34,981,872,175.00	253,609,694.00	59,583,228,090.00	94,818,709,959.00	100.00	- 2,175,590,041.00	2.24	- 300,000.00	0.00
671,847,457.00	37,825,568.00	6,157,585,919.00	6,867,258,944.00	7.24	- 90,541,056.00	1.30	- 300,000.00	0.00
—	—	4,447,200,000.00	4,447,200,000.00	4.69	—	—	—	—
—	—	4,447,200,000.00	4,447,200,000.00	4.69	—	—	—	—
—	—	4,447,200,000.00	4,447,200,000.00	4.69	—	—	—	—
6,978,964.00	—	785,700,466.00	792,679,430.00	0.84	- 320,570.00	0.04	- 300,000.00	0.04
6,978,964.00	—	785,700,466.00	792,679,430.00	0.84	- 320,570.00	0.04	- 300,000.00	0.04
6,978,964.00	—	785,700,466.00	792,679,430.00	0.84	- 320,570.00	0.04	- 300,000.00	0.04
583,712,006.00	—	436,067,508.00	1,019,779,514.00	1.07	- 90,220,486.00	8.13	—	—
583,712,006.00	—	436,067,508.00	1,019,779,514.00	1.07	- 90,220,486.00	8.13	—	—
583,712,006.00	—	436,067,508.00	1,019,779,514.00	1.07	- 90,220,486.00	8.13	—	—
81,156,487.00	37,825,568.00	488,617,945.00	607,600,000.00	0.64	—	—	—	—
81,156,487.00	37,825,568.00	488,617,945.00	607,600,000.00	0.64	—	—	—	—
81,156,487.00	37,825,568.00	488,617,945.00	607,600,000.00	0.64	—	—	—	—
8,586,749,044.00	—	3,647,371,259.00	12,234,120,303.00	12.90	- 58,879,697.00	0.48	—	—
8,586,749,044.00	—	3,647,371,259.00	12,234,120,303.00	12.90	- 58,879,697.00	0.48	—	—

參、中央政府擴大公共建設投資計畫

中華民國

科 目					預 算 數	原 列 決 算 數			
款	項	目	節	名 稱		實 支 數	應 付 數	保 留 數	合 計
3		1		M臺灣計畫—寬頻 管道建置	5,000,000,000.00	1,664,384,468.00	—	3,329,700,464.00	4,994,084,932.00
		2		下水道管理業務	7,293,000,000.00	6,922,364,576.00	—	317,670,795.00	7,240,035,371.00
		1		污 水 下 水 道	7,293,000,000.00	6,922,364,576.00	—	317,670,795.00	7,240,035,371.00
				教 育 部 主 管	15,010,000,000.00	2,608,991,490.00	—	12,389,008,510.00	14,998,000,000.00
	1			教 育 部	15,000,000,000.00	2,608,991,490.00	—	12,389,008,510.00	14,998,000,000.00
		1		高 等 教 育	15,000,000,000.00	2,608,991,490.00	—	12,389,008,510.00	14,998,000,000.00
		1		頂尖大學及研究中心	15,000,000,000.00	2,608,991,490.00	—	12,389,008,510.00	14,998,000,000.00
	2			國立臺灣史前文化博物館	10,000,000.00	—	—	—	—
		1		一 般 建 築 及 設 備	10,000,000.00	—	—	—	—
		1		國際藝術及流行音樂 中心—南島文化園區	10,000,000.00	—	—	—	—
4				經 濟 部 主 管	3,646,000,000.00	110,889,487.00	8,651,343.00	3,323,735,381.00	3,443,276,211.00
	1			工 業 局	2,160,000,000.00	37,260,000.00	—	2,111,140,000.00	2,148,400,000.00
		1		M臺灣計畫—行動 臺灣應用推動	2,160,000,000.00	37,260,000.00	—	2,111,140,000.00	2,148,400,000.00
	2			水 利 署 及 所 屬	1,486,000,000.00	73,629,487.00	8,651,343.00	1,212,595,381.00	1,294,876,211.00
		1		水利建設及保育管理	1,486,000,000.00	73,629,487.00	8,651,343.00	1,212,595,381.00	1,294,876,211.00
		1		平地水庫海淡廠	1,486,000,000.00	73,629,487.00	8,651,343.00	1,212,595,381.00	1,294,876,211.00
5				交 通 部 主 管	59,087,500,000.00	23,003,394,697.00	207,132,783.00	34,065,527,021.00	57,276,054,501.00
	1			交 通 部	54,943,500,000.00	19,093,460,588.00	207,132,783.00	33,831,794,024.00	53,132,387,395.00

特別決算歲出機關別決算審定表(續)

95 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決算審定數與原列 決算數比較增減	
實 支 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
1,664,384,468.00	—	3,329,700,464.00	4,994,084,932.00	5.27	- 5,915,068.00	0.12	—	—
6,922,364,576.00	—	317,670,795.00	7,240,035,371.00	7.63	- 52,964,629.00	0.73	—	—
6,922,364,576.00	—	317,670,795.00	7,240,035,371.00	7.63	- 52,964,629.00	0.73	—	—
2,608,991,490.00	—	12,389,008,510.00	14,998,000,000.00	15.82	- 12,000,000.00	0.08	—	—
2,608,991,490.00	—	12,389,008,510.00	14,998,000,000.00	15.82	- 2,000,000.00	0.01	—	—
2,608,991,490.00	—	12,389,008,510.00	14,998,000,000.00	15.82	- 2,000,000.00	0.01	—	—
2,608,991,490.00	—	12,389,008,510.00	14,998,000,000.00	15.82	- 2,000,000.00	0.01	—	—
—	—	—	—	0.00	- 10,000,000.00	100.00	—	—
—	—	—	—	0.00	- 10,000,000.00	100.00	—	—
—	—	—	—	0.00	- 10,000,000.00	100.00	—	—
110,889,487.00	8,651,343.00	3,323,735,381.00	3,443,276,211.00	3.63	- 202,723,789.00	5.56	—	—
37,260,000.00	—	2,111,140,000.00	2,148,400,000.00	2.27	- 11,600,000.00	0.54	—	—
37,260,000.00	—	2,111,140,000.00	2,148,400,000.00	2.27	- 11,600,000.00	0.54	—	—
73,629,487.00	8,651,343.00	1,212,595,381.00	1,294,876,211.00	1.36	- 191,123,789.00	12.86	—	—
73,629,487.00	8,651,343.00	1,212,595,381.00	1,294,876,211.00	1.36	- 191,123,789.00	12.86	—	—
73,629,487.00	8,651,343.00	1,212,595,381.00	1,294,876,211.00	1.36	- 191,123,789.00	12.86	—	—
23,003,394,697.00	207,132,783.00	34,065,527,021.00	57,276,054,501.00	60.41	- 1,811,445,499.00	3.07	—	—
19,093,460,588.00	207,132,783.00	33,831,794,024.00	53,132,387,395.00	56.04	- 1,811,112,605.00	3.30	—	—

參、中央政府擴大公共建設投資計畫

中華民國

科 目				預 算 數	原 列 決 算 數			
款	項	目	節 名 稱		實 支 數	應 付 數	保 留 數	合 計
		1	營業基金－臺灣鐵路管理局	1,170,000,000.00	1,125,000,000.00	—	45,000,000.00	1,170,000,000.00
		1	臺 鐵 捷 運 化	1,170,000,000.00	1,125,000,000.00	—	45,000,000.00	1,170,000,000.00
		2	營業基金－高雄港務局	7,216,000,000.00	300,000,000.00	—	5,104,887,395.00	5,404,887,395.00
		1	高雄港洲際貨櫃中心	7,216,000,000.00	300,000,000.00	—	5,104,887,395.00	5,404,887,395.00
		3	非營業基金－交通作業基金	1,290,400,000.00	1,290,400,000.00	—	—	1,290,400,000.00
		1	第三波高速路	1,290,400,000.00	1,290,400,000.00	—	—	1,290,400,000.00
		4	鐵公路重要交通工程	45,267,100,000.00	16,378,060,588.00	207,132,783.00	28,681,906,629.00	45,267,100,000.00
		1	臺鐵立體化及支線功能化	2,250,000,000.00	684,455,497.00	83,734,273.00	1,481,810,230.00	2,250,000,000.00
		2	第三波高速路	4,325,700,000.00	2,422,535,237.00	—	1,903,164,763.00	4,325,700,000.00
		3	北中南捷運	38,691,400,000.00	13,271,069,854.00	123,398,510.00	25,296,931,636.00	38,691,400,000.00
	2		觀光局及所屬	70,000,000.00	2,667,106.00	—	67,000,000.00	69,667,106.00
		1	馬祖國家風景區開發與管理	70,000,000.00	2,667,106.00	—	67,000,000.00	69,667,106.00
		1	臺灣歷史文化風貌保存	70,000,000.00	2,667,106.00	—	67,000,000.00	69,667,106.00
	3		公 路 總 局	4,074,000,000.00	3,907,267,003.00	—	166,732,997.00	4,074,000,000.00
		1	公路建設及改善計畫	4,074,000,000.00	3,907,267,003.00	—	166,732,997.00	4,074,000,000.00
		1	第三波高速路	4,074,000,000.00	3,907,267,003.00	—	166,732,997.00	4,074,000,000.00

特別決算歲出機關別決算審定表(續)

95 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決算審定數與原列 決算數比較增減	
實 支 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
1,125,000,000.00	—	45,000,000.00	1,170,000,000.00	1.24	—	—	—	—
1,125,000,000.00	—	45,000,000.00	1,170,000,000.00	1.24	—	—	—	—
300,000,000.00	—	5,104,887,395.00	5,404,887,395.00	5.70	- 1,811,112,605.00	25.10	—	—
300,000,000.00	—	5,104,887,395.00	5,404,887,395.00	5.70	- 1,811,112,605.00	25.10	—	—
1,290,400,000.00	—	—	1,290,400,000.00	1.36	—	—	—	—
1,290,400,000.00	—	—	1,290,400,000.00	1.36	—	—	—	—
16,378,060,588.00	207,132,783.00	28,681,906,629.00	45,267,100,000.00	47.74	—	—	—	—
684,455,497.00	83,734,273.00	1,481,810,230.00	2,250,000,000.00	2.37	—	—	—	—
2,422,535,237.00	—	1,903,164,763.00	4,325,700,000.00	4.56	—	—	—	—
13,271,069,854.00	123,398,510.00	25,296,931,636.00	38,691,400,000.00	40.81	—	—	—	—
2,667,106.00	—	67,000,000.00	69,667,106.00	0.07	- 332,894.00	0.48	—	—
2,667,106.00	—	67,000,000.00	69,667,106.00	0.07	- 332,894.00	0.48	—	—
2,667,106.00	—	67,000,000.00	69,667,106.00	0.07	- 332,894.00	0.48	—	—
3,907,267,003.00	—	166,732,997.00	4,074,000,000.00	4.30	—	—	—	—
3,907,267,003.00	—	166,732,997.00	4,074,000,000.00	4.30	—	—	—	—
3,907,267,003.00	—	166,732,997.00	4,074,000,000.00	4.30	—	—	—	—