

新竹縣五峰鄉公所辦理 102 年度開口契約災害搶修工程有重大違失，經審計部陳報監察院，業由監察院糾正

新竹縣五峰鄉公所(下稱五峰鄉公所)辦理 102 年度開口契約災害搶修工程，經審計部臺灣省新竹縣審計室查核發現，委辦顧問公司編製工程預算不實，未督促檢討改正，徒增公帑支出，復未依契約規定通知廠商應履行之工作項目及數量，並落實履約管理，衍生訴訟及公帑虛擲，且廠商逾期開(竣)工，卻於驗收紀錄登載未逾期及同意驗收合格，相關爭議久懸不決，經陳報監察院，業經該院糾正五峰鄉公所。

審計室指出，五峰鄉公所為因應災害發生時，轄管編號道路、農水路、原住民部落聯絡道搶險搶修工作之需要，於 102 年度辦理「上比來、舊十八兒、隘蘭及大隘等 4 件(N1)聯絡道路開口契約災害搶修工程」等 6 案災害搶修工程，均於 102 年 5 月 6 日決標，決標金額計 5,130



新竹縣五峰鄉公所 102 年度開口契約災害搶修工程
(新竹縣五峰鄉公所提供)

萬元，同年 7 至 10 月開工、10 月底前竣工、102 年 12 月 5 日完成驗收。

然而，審計室於 110 年 1 月查核發現，五峰鄉公所對於委辦顧問公司編製災害搶修工程預算不實，未依規定督促檢討改正即予發包，又未依契約規定減價比率調整廠商單價作為契約單價，逕以不實預算調整結果，主要工項契約單價明顯高於市場行情，嗣後遭遇颱風侵襲，以該等契約單價計價，徒增公帑支出。復未依契約規定通知廠商應履行之工作項目及數量，並落實履約管理，致其施作有逾越搶險搶修範圍及逾期開(竣)工與打設舊料鋼軌樁等情事，嗣未檢討釐清該等爭議，衍生訴訟民怨及公帑虛擲；又廠商逾期開(竣)工，卻於驗收紀錄登載未逾期及同意驗收合格，相關爭議久懸不決，經依審計法 17 條前段規定於 110 年 12 月 8 日陳報監察院核辦，嗣該院立案調查後，業於 111 年 12 月 16 日公告糾正五峰鄉公所。(詳監察院公報第 3305 期)