

中 央 政 府
莫 拉 克 颱 風 災 後 重 建
特 別 決 算 審 核 報 告

中 華 民 國 98 年 度 至 101 年 度

審 計 部

中央政府莫拉克颱風災後重建特別決算審核報告

中華民國 98 年度至 101 年度

審計長 林慶隆

前 言

中央政府莫拉克颱風災後重建特別決算，行政院於民國 102 年 4 月 30 日提出於監察院轉行到部，本部已於法定期限內，依法完成審核。

莫拉克颱風於民國 98 年 8 月 6 日至 10 日侵襲臺灣，中、南部及臺東等地災情嚴重，大規模公共設施遭受毀損，政府為加速各項重建工作，制定莫拉克颱風災後重建特別條例，編列本特別預算，執行期間自民國 98 至 101 年度止，分 4 個年度實施，由 8 個主管機關、33 個執行機關，執行 42 項業務計畫，用以辦理復建及重建業務、災民救助及安置業務、災害應變業務及產業紓困業務等。另莫拉克颱風災後重建特別條例適用期間為 3 年，應於民國 101 年 8 月 29 日屆滿，嗣經立法院於民國 100 年 5 月 24 日三讀修正通過該條例第 30 條第 2 項規定：「本條例施行期滿未及執行部分，必要時，得經行政院核定酌予延長，延長期間最多以 2 年為限。」並經總統於同年 6 月 8 日公布施行，行政院爰依該規定於民國 101 年 8 月 14 日核定未及執行計畫，於特別條例延長 2 年期間加速辦理。本特別預算計畫實施結果，尚有 25 項業務計畫，因計畫期程延長，未屆完成期限，或因執行進度落後，仍須留待以後年度繼續執行。

中央政府莫拉克颱風災後重建特別預算，歲入預算數 2,872 萬元，歲出預算數 1,165 億餘元，決算審核結果，審定歲入決算為 1 億餘元，較預算超收 1 億餘元；歲出決算經修正減列 3,211 萬餘元，審定歲出決算為 998 億餘元，較預算減支 166 億餘元，約為 14.31%；歲入歲出相抵，審定差短為 996 億餘元，全數以舉借債務支應。

茲當本特別決算審核完竣，謹依法編具審核報告，提請審議。

中央政府莫拉克颱風災後重建特別決算審核報告

中華民國98年度至101年度

目 錄

前 言

甲、總 述	甲-1
壹、預算執行之審核	甲-1
貳、計畫實施之考核	甲-4
參、重要審核意見	甲-4
乙、最終審定數額表	乙-1
壹、歲入歲出決算審定數簡明比較表	乙-1
貳、審定後收支簡明比較分析表	乙-3
參、融資調度決算審定表	乙-5
丙、平衡表之查核	丙-1
丁、其他附表	丁-1
壹、歲入來源別決算審定表	丁-1
貳、歲出政事別決算審定表	丁-5
參、歲出機關別決算審定表	丁-15
肆、歲出決算修正數明細表	丁-35
戊、附 錄	戊-1
立法院審議本特別預算案決議事項各機關辦理情形之查核 ...	戊-1

甲、總 述

壹、預算執行之審核

中央政府莫拉克颱風災後重建特別預算（以下簡稱本特別預算）歲入預算數 2,872 萬元，歲出預算數 1,165 億餘元，歲入歲出差短 1,164 億餘元，全數以舉借債務因應。執行結果，歲入決算審定為 1 億餘元，歲出決算修正減列 3,211 萬餘元，審定為 998 億餘元，歲入歲出相抵差短 996 億餘元（詳乙-1、2 頁），全數以舉借債務支應。茲將本特別預算歲入、歲出預算執行之審核結果，說明如次：

一、歲入部分

歲入預算 2,872 萬元，決算審核結果，審定實現數 1 億餘元，主要係土方及漂流木標售收入與廠商違約罰款。

二、歲出部分

歲出預算 1,165 億餘元，決算審核結果，審定實現數 872 億餘元（74.92%），應付保留數 125 億餘元（10.77%），合計決算審定數 998 億餘元，預算賸餘 166 億餘元（14.31%）。茲就各主管機關預算執行情形分述如次：

（一） 行政院主管：原編預算數 89 億餘元，經核准動支預備金 1 億餘元，合計 91 億餘元，決算審核結果，審定實現數 61 億餘元（67.52%），應付保留數 17 億餘元（19.35%），主要係原住民族委員會重建工程位於偏遠山區，工程進度易受天然災害及氣候影響，致須保留相關經費繼續執行。合計決算審定數為 79 億餘元，預算賸餘 11 億餘元（13.13%），主要係委辦、補助計畫賸餘。

（二） 內政部主管：原編預算數 199 億餘元，經行政院核准動支預備金 2 億餘元，合計 202 億餘元，決算審核結果，修正減列實現數 3 億餘元，

增列應付保留數 2 億餘元，主要係營建署補助地方政府計畫經費，撥款時逕以實現數列帳，惟尚待繼續執行，或賸餘經費仍列為保留數；審定實現數 116 億餘元（57.79%），應付保留數 22 億餘元（11.13%），主要係內政部、營建署、消防署及空中勤務總隊辦理或補助地方政府各項計畫，因天候因素無法順利施作，或延續計畫之期程為民國 102 年 1 月至 103 年 8 月，或取得土地使用同意書之進度未如預期，或合約期程跨年度等影響，相關經費須保留繼續執行。合計決算審定數 139 億餘元，預算賸餘 62 億餘元（31.08%），主要係委辦、補助計畫賸餘及按業務需要減少支付之結餘。

（三）教育部主管：原編預算數 14 億餘元，經行政院核准動支預備金 3,000 萬元，合計 14 億餘元，決算審核結果，審定實現數 12 億餘元（87.69%），應付保留數 7,866 萬餘元（5.35%），主要係補助國民中小學校園復建計畫，因尚未完成招標，或辦理經費調整，或尚未完工，或尚未完成驗收，須保留繼續執行。合計決算審定數 13 億餘元，預算賸餘 1 億餘元（6.96%），主要係補助計畫賸餘。

（四）經濟部主管：原編預算數 229 億餘元，經行政院核准動支預備金 2 億餘元，合計 231 億餘元，決算審核結果，審定實現數 198 億餘元（85.89%），應付保留數 6 億餘元（2.84%），主要係經濟部水利署部分水利復建工程驗收尚未完成、用地徵收作業尚未完成核銷及契約期程跨年度等所致，計畫執行期程經行政院核定展延至民國 102 年 12 月，相關經費繼續保留。合計決算審定數 205 億餘元，預算賸餘 26 億餘元（11.27%），主要係委辦、補助計畫賸餘。

（五）交通部主管：原編預算數 225 億餘元，經行政院核准動支預備金 17 億餘元，合計 242 億餘元，決算審核結果，審定實現數 181 億餘元（74.89%），應付保留數 58 億餘元（24.08%），主要係公路總局辦理省道

等多項復建工程，因連年遭受颱風豪雨影響，部分工程停工或變更設計，工期延長，相關經費須保留至下年度繼續執行。合計決算審定數 239 億餘元，預算賸餘 2 億餘元（1.03%），主要係營繕工程結餘。

（六）**農業委員會主管**：預算數 267 億餘元，決算審核結果，審定實現數 207 億餘元（77.37%），應付保留數 19 億餘元（7.17%），主要係漁業署辦理漁業產業重建暨輔導專案措施計畫，各項工程合約期程跨年度，相關經費須保留至下年度繼續執行。合計決算審定數 226 億餘元，預算賸餘 41 億餘元（15.46%），主要係補助計畫經費賸餘及按業務需要減少支付之結餘。

（七）**勞工委員會主管**：原編預算數 32 億餘元，經行政院核准動支預備金 6 億餘元，合計 39 億餘元，決算審核結果，審定實現數 38 億餘元（98.02%），預算賸餘 7,740 萬餘元（1.98%），主要係獎補助計畫賸餘。

（八）**衛生署主管**：預算數 76 億餘元，決算審核結果，審定實現數 56 億餘元（73.09%），應付保留數 5,145 萬餘元（0.67%），主要係高雄市那瑪夏區衛生所及醫師宿舍重建工程，因原選定用地涉及文化遺址，須重覓位址，致執行進度落後，業經行政院核定延長期程至民國 103 年 8 月 29 日。合計決算審定數 56 億餘元，預算賸餘 20 億餘元（26.24%），主要係採購 H5N1 疫苗因匯率變動致經費支出減少。

三、融資調度部分

債務之舉借預算數 1,164 億餘元，決算審核結果，修正減列保留數 3,211 萬餘元，係配合歲出之修正，同額減列待舉借數，審定實現數 869 億餘元（74.62%），保留數 127 億餘元（10.93%），係配合未來各項經費需求，仍須保留融資預算於以後年度繼續執行。合計決算審定數 996 億餘元，較預算減少 168 億餘元（14.45%）。

貳、計畫實施之考核

莫拉克颱風於民國 98 年 8 月 6 日至 10 日侵襲臺灣中、南部及臺東等地，造成嚴重災情，大規模公共設施遭受毀損，全國死亡人數高達 681 人，失蹤 18 人，30 萬 4,354 家戶淹水，農林漁牧業財物損失逾 275 億元，政府為加速各項重建工作，制定莫拉克颱風災後重建特別條例，編列本特別預算 1,165 億餘元，分由 8 個主管機關、33 個執行機關，共計辦理 42 項業務計畫，用以辦理復建及重建業務、災民救助及安置業務、災害應變業務及產業紓困業務等。執行結果，累計實現數 872 億餘元，占預算數 1,165 億餘元之 74.92%。其中已實現比率未達 80% 者，計有內政部、行政院、衛生署、交通部及農業委員會等 5 個主管機關；42 項業務計畫之執行結果，已完成者 17 項，約 40.48%，尚在執行者 25 項，約 59.52%，係部分計畫未屆完成期限，或因執行進度落後，仍須留待以後年度繼續執行。

莫拉克颱風災後重建特別條例適用期間為 3 年，於民國 101 年 8 月 29 日屆滿，嗣因各相關機關仍有未及執行之計畫與工作，經行政院依該條例第 30 條第 2 項規定，於民國 101 年 8 月 14 日核定未及執行計畫與工作，於特別條例延長 2 年期間加速辦理。

參、重要審核意見

一、 相關部會執行災後復建及重建、災民救助及安置、災害應變及產業紓困等工作已具成效，惟部分計畫執行進度未如預期，允宜積極趕辦。

莫拉克颱風於民國 98 年 8 月重創臺灣中、南部及臺東等地，大規模公共設施遭受毀損，政府為加速各項重建工作，制定莫拉克颱風災後重建特別條例，編列本特別預算，分由 8 個主管機關、33 個執行機關，辦理 42 項業務計畫，歲出預算數 1,165 億 824 萬餘元，截至民國 101 年度止，累

計實現數 872 億 8,573 萬餘元，已實現比率僅 74.92%，應付保留數 125 億 5,155 萬餘元。經查本特別預算各項重建工作執行結果，已具成效，包括：受災道路、橋梁搶

修及復建工程 727 件、雨水下水道清淤及復建工程 40 件；辦理 18 處重大土石災區整體復建；補助縣市政府辦理水土保持復建工程 900 件等（表 1）。惟歲出 42 項業務計畫中，已執行完成者 17 項，尚在執行中者 25 項，已實現比率均未達 80%（表 2），除其中 11 項經說明係檢討無列支需要後，經行政院核定將預算數列為準備外，其餘仍有 14 項已實現比率未達 80%，各部會執行災後重建進度確有未如預期情

事，經函請各執行機關確實檢討改善。據復：內政部營建署災民救助及安置業務、內政部空中勤務總隊災害應變業務、行政院莫拉克颱風災後重建推動委員會復建業務及教育部莫拉克風災文物暨風災教育展示廳建置計畫

表 1 各項重建業務計畫之執行成效一覽表

計畫名稱	執行成效
基礎設施搶修及復建業務	完成受災道路、橋梁搶修及復建工程 727 件、雨水下水道清淤及復建工程 40 件；辦理 18 處重大土石災區整體復建；補助縣市政府辦理水土保持復建工程 900 件；完成緊急取水工程供應臺南及高雄地區每日 100 萬噸原水，增設 5,000 噸容量之小琉球配水池，取得疏濬工程之用地 848 公頃；完成曾文溪水系、高屏溪水系及縣(市)管河川修復工程共 115 公里。
文化復建業務	完成 12 校國民中小學校園復建計畫，辦理 48 場紀錄片發表會暨放映座談活動，完成拍攝 5 部紀錄片，補助社區辦理完成 927 件文史重建與調查及 1,230 件重建操作影像紀錄。
產業重建業務	協助受災養殖業完成復養面積達 1 萬 377 公頃，重塑養殖環境工程 52 件，復建森林育樂設施及阿里山森林鐵路，完成公有地造林 50 公頃，補助受災畜牧場業辦理災後復養及復耕，補助縣市政府辦理完成觀光設施復建 53 案。
災害救助業務	核發農、漁業天然災害現金救助及受災養畜禽戶補助金計 52 億元，辦理農田、魚塭埋沒流失救助面積 3,766 公頃，補助漁船(筏)及舢舨 197 艘，核發淹水受災戶救助金 28 億元，支應災後重建臨時工作津貼 26 億元。
家園安置業務	重建(購)住宅貸款核撥 38 戶，完成組合屋安置災民 290 戶，補助地方政府辦理永久屋安置用地徵收及相關公共設施。
災後防疫業務	採購國外廠新型流感疫苗 500 萬劑、消毒藥品超過 100 萬瓶、消毒車輛及防疫裝備 2,808 萬元，協助清運處理受災動物逾 733 萬隻。
救災業務	辦理預防救災資訊系統暨消防業務整合之更新再造，補助購置救災氣墊船、橡皮艇及救生艇 232 艘，建置災害預警與偏遠地區廣播通報系統，補助地方政府辦理防災演習 208 場，設置避難收容救災據點共 888 處，辦理直升機檢修、性能提升及設備更新。
產業紓困業務	已辦理受災企業貸款利息補貼 1 億元、融資 41 億元，辦理災民金融、保險貸款展延利息補貼 2 億元，辦理農作物與農業設施專案救助戶數 19 萬戶。

資料來源：整理自行政院彙編中華民國 98 年度至 101 年度中央政府莫拉克颱風災後重建特別決算。

等，經行政院核准動支準備或預備金較遲，致未及完成；內政部消防署災害應變業務、行政院原住民族委員會復建業務、行政院農業委員會漁業署復建業務，或因用地取得問題，或因施工地點偏遠，發包不易，致計畫進度未如預期；行政院原住民族委員會災民救助及安置業務及衛生署復建業務，因配合民間或其他復建工程進度，致尚未完成；交通部公路總局公路系統搶修復建計畫及行政院農業委員會林務局復建業務，因颱風及豪雨影響，致執行進度落後；衛生署產業紓困業務、交通部民用航空局災害應變業務及觀光局觀光產業重建業務，因實際申請補助件數未如預期。各執行機關刻正依行政院民國 101 年 8 月 14 日核定計畫，積極趕辦中。

表 2 各機關業務計畫已實現比率未達 80% 原因分析表

主管機關	審定實現數占預算數%	原因分析
內政部	57.79	<ol style="list-style-type: none"> 1. 營建署及所屬：災民救助及安置業務計畫預算數 88 億餘元，已實現比率為 36.39%，預算數若扣除依預算法第 69 條提存之準備 42 億餘元，已實現比率為 69.49%，主要係辦理永久性安置住宅整地排水聯外道路及相關公共設施部分，所需經費於民國 101 年 7 月 18 日甫經行政院核定專案動支，由提存準備之預算支應，致執行落後，後續將依行政院莫拉克颱風災後重建推動委員會控管期程督促地方政府積極辦理；復建業務計畫預算數 57 億餘元，已實現比率為 71.74%，預算數若扣除依預算法第 69 條提存之準備 11 億餘元，已實現比率為 89.29%。 2. 空中勤務總隊：災害應變業務計畫預算數 10 億餘元，已實現比率為 55.86%，預算數若扣除依預算法第 69 條提存之準備 1 億餘元，已實現比率為 61.98%，主要係辦理 8 架 UH-1H 直升機性能提升設備更新案，所需經費於民國 101 年 2 月 14 日甫經行政院同意專案動支，爰由提存準備之預算支應，以致執行落後，刻正依契約期程積極催辦承商履約交貨。 3. 內政部：復建業務計畫預算數 9 億餘元，已實現比率為 74.73%，預算數若扣除依預算法第 69 條提存之準備 1 億餘元，已實現比率為 90.08%。 4. 消防署及所屬：災害應變業務計畫預算數 16 億餘元，已實現比率為 79.73%，主要係災害預警與偏遠地區無線電廣播通報系統案，因鄉鎮市區公所提供之土地地號有誤，致延宕後續施工時程，消防署已積極派員至各土地管理單位協調取得立桿建置地點中，現已取得 139 筆土地使用同意書，並於民國 101 年 11 月 16 日開工，致無法於民國 101 年 12 月底建置完成及驗收，因本案契約有後續擴充之條款，預算餘額 2 億餘元全數辦理保留。
行政院	67.52	<ol style="list-style-type: none"> 1. 金融監督管理委員會：災民金融、保險貸款補助計畫預算數 8 億餘元，已實現比率 34.44%，預算數若扣除依預算法第 69 條提存之準備 5 億餘元，已實現比率為 94.87%。 2. 莫拉克颱風災後重建推動委員會：復建業務計畫預算數 1 億餘元，已實現比率 65.14%，主要係因應該會延長 2 年，核准動支預備金 2,700 萬元，致執行率落後。 3. 原住民族委員會：復建業務計畫預算數 54 億餘元，已實現比率 67.54%，主要係補助各地方政府辦理受災地區公共建設復建等工程，因施作地點偏遠，工程發包不易，致執行進度落後；災民救助及安置業務計畫預算數 21 億元，已實現比率 76.28%，主要係興建永久屋週邊相關公共設施，需配合民間慈善團體援建永久屋進度，致執行進度落後。

表 2 各機關業務計畫已實現比率未達 80%原因分析表（續）

主管機關	審定實現數占預算數%	原因分析
衛生署	73.09	<ol style="list-style-type: none"> 1. 衛生署：產業紓困業務計畫預算數 3,187 萬餘元，已實現比率 0.57%，主要係補助私立醫療機構重建、整建或修繕貸款利息，經該署審查後僅一家符合補助資格，及行政院同意提列準備 1,404 萬餘元所致；復建業務計畫預算數 9,302 萬元，已實現比率 23.01%，主要係高雄市那瑪夏區衛生所重建工程執行進度較預計落後，致後續購置醫療設備所需經費無法動支及行政院同意提列準備 1,136 萬餘元所致；災民救助及安置業務計畫預算數 17 億餘元，已實現比率 33.40%，主要係莫拉克風災健保費、門診部分負擔費用及住院膳食費等補助案，因實際申報案件較預計減少及行政院同意提列準備 10 億餘元所致，預算數若扣除依預算法第 69 條提存之準備 10 億餘元，已實現比率為 84.18%。 2. 國民健康局：復建業務計畫預算數 2,978 萬元，已實現比率 77.64%，主要係行政院同意提列準備 621 萬餘元所致，預算數若扣除依預算法第 69 條提存之準備 621 萬餘元，已實現比率為 98.05%。
交通部	74.89	<ol style="list-style-type: none"> 1. 民用航空局：災害應變業務計畫預算數 1,534 萬元，已實現比率 60.97%，主要係風災過後鐵路及公路運輸提前恢復疏運功能，致申請航空票價補貼居民及辦理物資運補之包機費用較預計減少。 2. 觀光局及所屬：觀光產業重建業務計畫全部計畫預算數 7 億餘元，已實現比率 67.53%，主要係房屋稅及紓困貸款利息補貼均為被動受理申請，或因受災業者應繳之房屋稅金額不多，業者無意申貸，致實際申請補貼件數未如預期，相關補貼金額隨之減少。 3. 公路總局及所屬：公路系統搶修及復建計畫全部計畫預算數 228 億餘元，已實現比率 74.83%，主要係預算編列未能確實掌握公路災情修復需求，致預算分配與實際進度未能配合，暨復建工程遇民國 101 年度泰利及蘇拉颱風再次重創重建區等，致執行進度落後。
農業委員會	77.37	<ol style="list-style-type: none"> 1. 農業金融局：災民救助及安置業務計畫預算數 21 億餘元，已實現比率 20.98%，主要係經行政院核定檢討後無法執行預算 16 億餘元列為準備所致，預算數若扣除依預算法第 69 條提存之準備 16 億餘元，已實現比率為 96.61%。 2. 漁業署及所屬：復建業務計畫預算數 28 億餘元，已實現比率 52.29%，主要係莫拉克颱風災後重建工程因漁民陳情、土地權屬問題、變更設計等原因造成工程進度落後。 3. 林務局：復建業務計畫預算數 25 億餘元，已實現比率 76.99%，主要係阿里山森林鐵路第 3 階段復建計畫之大型隧道工程，因地質條件複雜，須審慎調查基本資料始能辦理設計，且地處偏遠、交通不便，工程困難度高，影響廠商投標意願，經辦理多次招標，遲至民國 101 年 7 月 31 日始完成決標，另其他復建工程因位於山區，受豪雨影響導致山區地型變化，須配合辦理變更設計，致執行進度落後。 4. 農業委員會：災民救助及安置業務計畫預算數 88 億餘元，已實現比率 77.79%，主要係農田、魚塭埋沒流失及漁船(筏)、舢舨受災救助等 2 項計畫，經行政院核定檢討後無法執行預算 4 億餘元列為準備；及補助「農漁民申辦舊貸展延利息免繳措施」申請案件未如預期，致結餘 12 億餘元，預算數若扣除依預算法第 69 條提存之準備 4 億餘元，已實現比率為 82.02%。 5. 農糧署：產業紓困業務計畫預算數 6 億餘元，已實現比率 79.64%，主要係部農單位申請重建集貨場之用地，屬國有原住民保留地，因該土地取得不易，且須辦理用地變更編定作業及無法籌措配合款而放棄補助，暨經行政院核定提列準備 1 億餘元，預算數若扣除依預算法第 69 條提存之準備 1 億餘元，已實現比率為 94.73%。
經濟部	85.89	<ol style="list-style-type: none"> 1. 中小企業處：受災企業紓困協助計畫預算數 14 億餘元，已實現比率 43.84%，主要係經行政院核定檢討後無法執行預算 7 億餘元列為準備所致，預算數若扣除依預算法第 69 條提存之準備 7 億餘元，已實現比率為 85.13%。 2. 能源局：災害應變業務計畫預算數 1,400 萬元，已實現比率 66.75%，主要係經行政院核定檢討後無法執行預算 463 萬餘元列為準備所致，預算數若扣除依預算法第 69 條提存之準備 463 萬餘元，已實現比率為 99.78%。 3. 水利署：災害救助計畫全年預算數 40 億元，已實現比率 70.19%，主要係經行政院核定檢討後無法執行預算 9 億餘元列為準備所致，預算數若扣除依預算法第 69 條提存之準備 9 億餘元，已實現比率為 91.72%。
教育部	87.69	<p>莫拉克風災文物暨風災教育展示廳建置計畫預算數 3,000 萬元，已實現比率 40%，主要係經行政院核准動支預備金 3,000 萬元辦理該計畫，分 3 期撥付，辦理期程自民國 101 年 9 月至 103 年 8 月，保留第 2 期及第 3 期經費計 1,800 萬元。</p>

註：1. 本表係按審定實現數占預算數%由最低至最高之順序排列。

2. 資料來源：整理自各主管機關提供資料。

二、 莫拉克颱風災後重(復)建工程經費核定、採購及履約控管等作業缺失，允宜加強管考改善。

各級政府截至民國 101 年度止，經行政院公共工程委員會列管工程類計畫可用預算數（含移緩濟急）821 億 8,317 萬餘元，累計執行數 732 億 8,434 萬餘元。本年度執行情形，經本部各審計處室抽查結果，核有經費核定較慢致影響後續採購作業、前置或規劃設計進度落後等 16 項缺失（表 3），經分別函請相關機關妥適處理並檢討改善。據復：已督促檢討改進，並依契約規定辦理扣罰，且研擬相關改善措施，已列為採購錯誤態樣案例，加強宣導避免類似案件發生。

表 3 民國 101 年度各級政府辦理莫拉克颱風災後公共設施重（復）建工程缺失彙整表

缺失內容摘要	主要缺失機關
1. 經費核定較慢致影響後續採購作業	高雄市政府海洋局；高雄市政府原住民事務委員會；高雄市政府工務局；屏東縣政府；屏東縣春日鄉公所
2. 前置或規劃設計進度落後	高雄市政府原住民事務委員會；屏東縣政府；行政院農業委員會林務局嘉義林區管理處
3. 招標、決標、訂約、開工未盡積極妥適	交通部公路總局第五區養護工程處；嘉義縣政府；屏東縣政府
4. 底價訂定程序未盡合理或有異常偏高情事	嘉義縣政府
5. 工期管控未盡嚴實	彰化縣政府；高雄市政府海洋局；屏東縣政府
6. 因工程用地未取得或其他因素發包後解除契約	屏東縣政府
7. 設計疏失致須變更設計進而延宕完工工期	交通部公路總局第三區養護工程處；高雄市政府海洋局
8. 變更設計行政作業延宕	交通部公路總局第五區養護工程處；行政院農業委員會林務局嘉義林區管理處；嘉義縣政府；臺東縣政府
9. 預算執行率或工程進度落後係因人為因素所致	南投縣魚池鄉公所；嘉義縣政府；高雄市政府原住民事務委員會；屏東縣政府；臺東縣金峰鄉公所
10. 進度落後或延遲完工嚴重影響預定效益	交通部公路總局第三區養護工程處；雲林縣政府；行政院農業委員會林務局嘉義林區管理處
11. 災損原委可歸責原設施施工品質不良或管理不善	雲林縣政府
12. 採購緣由非屬莫拉克颱風災損	內政部消防署；高雄市政府海洋局
13. 機關未確實填報工程會管考系統資料	雲林縣口湖鄉公所；臺南市政府農業局

表 3 民國 101 年度各級政府辦理莫拉克颱風災後公共設施重（復）建工程缺失彙整表（續）

缺失內容摘要	主要缺失機關
14. 重建工程完工後，因後續豪雨再次造成災損	交通部公路總局第三區養護工程處；南投縣信義鄉公所；南投縣政府
15. 招標決標作業（如：廠商資格訂定、資格審查、履約保證、變更設計議價、監辦等）未盡周延妥適	內政部消防署；彰化縣政府；雲林縣口湖鄉公所；臺東縣太麻里鄉公所
16. 履約管理（如：監造、保險、估驗計價、材料試驗、廠商自主檢查、品管與安衛作業等）或驗收作業未覈實	彰化縣政府；雲林縣口湖鄉公所；屏東縣政府

三、 災後居民永久屋興建業務執行結果已有具體成效，惟部分永久屋尚未完工，公共設施工程與土地徵收作業未完成，允宜督促主管部會提請公共建設督導會報協助處理，研提加速執行列管方案。

行政院於民國 99 年 3 月核定莫拉克颱風災後家園重建計畫，以國土保育及復育為理念，推動莫拉克颱風災後遷居（村）重建作業，截至民國 102 年 4 月 24 日止已完成永久屋基地 40 處，永久屋 3,481 間(表 4)，已有具體成效。惟查執行情形，核有：

表 4 莫拉克永久屋基地興建執行情形

單位：處、間、%

縣市別	預計完成		已完成		
	基地數	興建間數	基地數	興建間數	達成率
合計	42	3,543	40	3,481	98.25
南投縣	4	186	4	186	100.00
雲林縣	1	28	1	28	100.00
嘉義縣	8	512	7	470	91.80
臺南市	1	26	1	26	100.00
高雄市	7	1,273	6	1,253	98.42
屏東縣	14	1,304	14	1,304	100.00
臺東縣	7	214	7	214	100.00

資料來源：整理自行政院莫拉克颱風災後重建推動委員會民國 102 年 4 月工作成果報告。

(一) 部分永久屋尚未完工，允宜逐案覈實列管並督促主管部會提請公共建設督導會報協助處理。

莫拉克颱風災後家園重建計畫預計安置居民入住永久屋基地 42 處、永

久屋 3,543 間，以民間團體興建永久性住宅為主軸，由中央與地方政府負責辦理整地工程及基地外公共設施設計興建。惟尚有部分永久屋重建工程礙於選址安全評估、部落集體遷村意見整合及基地援建時間較遲等因素，致原重建期限 3 年屆滿迄未完成。未完成之嘉義縣阿里山鄉來吉基地(預計完成永久屋 42 間)，相關公共設施由嘉義縣政府辦理委託規劃設計監造採購作業中、高雄市寶山永久屋(預計完成永久屋 20 間)，正辦理興辦事業計畫，及高雄市桃源區樂樂社區已興建完成永久屋 20 間，惟第 2 期公共設施工程(活動中心)，自民國 100 年 11 月 29 日起多次流標，影響重建工程執行成效及時程，經函請相關主管機關檢討改善。據復：行政院莫拉克颱風災後重建推動委員會部分，有關寶山永久屋基地為配合居民「離災不離村、離村不離鄉」之原則，已勘選安全無虞之安置地點，於民國 102 年 6 月 6 日通過興辦事業計畫，預計民國 102 年 7 月動工，民國 103 年 2 月完工；來吉永久屋基地部分，尊重部落居民選擇遷居 152 林班地當作永久屋基地，於民國 101 年 8 月 10 日核定開發計畫，預計民國 103 年 4 月 30 日汛期前完工；高雄市桃源區樂樂社區第二期公共設施工程部分，於民國 102 年 3 月 14 日決標，因辦理建照圖說修正，預計民國 103 年 1 月 23 日完工；行政院公共工程委員會部分，已函請各部會如有用地、土方、砂石、管線、環保等問題，可提報該會公共建設督導會報之各相關專案小組協助解決；並請各部會協助地方政府儘速重新發包，如有困難，可提請縣市政府流廢標處理小組協助。

(二) 營建署補助辦理公共設施工程與土地徵收作業執行進度落後，亟待檢討改善。

內政部營建署於該計畫項下補助地方政府辦理永久性安置住宅聯外道路等公共設施、補貼限期搬遷者租金及生活輔導金、補償特定區土地價購

徵收及地上物拆遷業務，編列預算數 51 億 8,083 萬餘元，截至民國 101 年底止，實現數 30 億 1,511 萬餘元，應付保留數 11 億 8,471 萬餘元(表 5)。核有：1. 辦理永久性安置住宅聯外道路等公共設施工程已完成 40 案，另有 11 案因市縣提報補助計畫時程較晚或經行政院於民國 101 年 8 月核定辦理，尚未提報補助計畫予該署，仍待繼續執行，應付保留數達 5 億 8,555 萬餘元；2. 辦理特定區域限期搬遷補貼作業，預算數 5 億 4,719 萬餘元，預撥市縣 3 億 2,802 萬餘元，因資格審查通過者未如預期，實現數 1 億 7,859 萬餘元，執行率 32.64%，與預算數落差甚大；3. 辦理特定區域土地徵收補償作業，其中徵收私有土地部分，預撥市縣 7 億 1,194 萬餘元，尚有未支用數 3 億 1,518 萬餘元逕列實現數，未依規定辦理保留。經函請該署檢討改善，並督促地方政府積極辦理。據復：1. 部分補助經費未及完成部分，主要係行政院於民國 101 年 8 月依莫拉克颱風災後重建特別條例第 30 條規定同意延長期限增加之執行事項，該署已定期督導各市縣積極依提報計畫期限辦理；2. 爾後有類似案件當注意加強宣導，並於預算保留作業前，再次向地方政府確認經費需求；3. 特定區域土地徵收補償作業未支用數，已修正決算辦理保留。

表 5 內政部營建署辦理家園重建部分業務執行概況表

單位：新臺幣千元、%

業務項目	預算數	實現數		應付保留數		賸餘數	
		金額	比率	金額	比率	金額	比率
合計	5,180,831	3,015,116	58.20	1,184,717	22.87	980,997	18.94
永久性安置住宅整地排水聯外道路設施等補助業務	1,540,707	838,701	54.44	585,550	38.01	116,454	7.56
災民永久性安置住宅土地價購徵收及地上物拆遷補償業務	3,092,925	1,997,817	64.59	560,041	18.11	535,066	17.30
限期搬遷者租金及生活輔導金等補助業務	547,198	178,597	32.64	39,125	7.15	329,476	60.21

資料來源：整理自內政部營建署提供資料。

四、 部分機關工程施工查核小組查核重建工程比率未達規定之查核標準。

依據行政院公共工程委員會民國 99 年 1 月 7 日工程管字第 09900008350 號函說明二略以：為確保莫拉克颱風災後重建工程品質，請

各機關工程施工查核小組

表 6 各機關查核民國 101 年度重建工程情形表

單位：件、%

加強查核，查核件數不得低於當年度查核計畫件數 20% 且不得少於 10 件，不足 10 件則全數查核。經查各機關民國 101 年度工程施工查核小組查核莫拉克颱風災後重建工程情形（表 6），其中除臺中市政府及嘉義市政府民國 101 年度無重建工程，衛生署查核件數符合規定外，其他各主管部會及地方政府工程施工查核小組之查核件數均低於當年度查核計畫件數 20%，抽查比率未

機關別	全年查核件數	重建工程件數	重建工程查核件數	重建工程查核件數占全年查核件數比率
內政部	141	19	4	2.84
教育部	98	7	2	2.04
經濟部	199	12	3	1.51
交通部	166	70	9	5.42
行政院衛生署	48	1	1	2.08
行政院農業委員會	132	200	6	4.55
行政院原住民族委員會	52	19	4	7.69
臺中市政府	139	-	-	-
彰化縣政府	90	1	-	0.00
南投縣政府	88	4	1	1.14
雲林縣政府	100	13	5	5.00
嘉義縣政府	84	24	9	10.71
嘉義市政府	55	-	-	-
臺南市政府	130	13	1	0.77
高雄市政府	143	46	17	11.89
屏東縣政府	105	24	9	8.57
臺東縣政府	63	9	4	6.35

資料來源：整理自行政院公共工程委員會網站及各機關填報資料。

達上開標準。經函請該會督促各主管部會及地方政府加強辦理重建工程施工查核執行情形，落實發揮查核功能，以提升整體施工品質。據復：已函請各部會及縣市政府持續督促各施工查核小組，就尚未完工之工程加強辦理查核。

五、公路總局辦理公路設施復建計畫，已完成 8 成以上之省（縣）道復建工程標案，惟部分工程履約管理欠佳、進度控管未盡覈實或進度落後，影響整體預算執行績效。

交通部公路總局辦理莫拉克颱風災後公路系統搶修及復建計畫，計編列預算 228 億 8,577 萬餘元，截至民國 101 年底止，累計實現數 171 億 2,650 萬餘元，應付保留數 56 億 9,113 萬餘元。經查該局辦理省道復建工程已完工 152 標，占總標案 181 標之 83.98%，又補助地方政府辦理縣鄉道搶修及復建工程亦已完工 636 標，占總標案 647 標之 98.30%，惟查其執行情形，核有：（一）未依契約規定於開工前提送專案工程人員及工地主任等相關核備資料即辦理開工；（二）未依契約下腳料繳款規定要求承包商繳納費用；（三）未依契約規定要求承包商完成施工網圖及施工計畫，作為進度管考依據，亦未就工程進度落後情事採取適當處置，延宕完工時程；（四）未於招標公告妥適規定承包商資格，致發生承包商履約能力不足，延宕工期；（五）復建工程之施作有變更需求時，未辦理變更設計作業即逕請承包商先行施作；（六）山區災修工程進度落後，控管未盡覈實，趕工措施亦未具體有效，肇致工程進度持續落後未獲改善；（七）整體預算執行績效欠佳，保留數頗鉅，致復建工程延宕，經函請檢討改善。據復：（一）爾後將再加強宣導，並督促負責監造之工務段（所）注意申報開工相關行政作業；（二）承包商已依約繳納下腳料費用，合計 96 萬餘元，爾後將另於施工補充條款予以加註，避免缺失再次發生；（三）將加強督責監造單位注意依契約規定要求承包商完成施工網圖及施工計畫，以為進度管考；（四）爾後於辦理特殊或巨額之工程時，依政府採購法相關規定妥適訂定投標廠商之特定資格；（五）爾後凡有變更設計預算之工程，工程及設計等相關單位聯合會審結論將載明設計與審查合理時程，以改善程序冗長之情形；（六）爾後將加強檢討山區災修工程之招標作業，納入廠商資格及相關工作經驗等，以提

升趕工效率，並覈實控管進度；(七)進行省道等多項復建工程時，因連年遭受颱風、豪雨等影響，部分工程停工或辦理變更設計，工期延長，致預算執行績效欠佳，將督請廠商把握非汛期加緊趕辦工程進度，以提升預算執行率。

六、 臺 20 線及臺 21 線部分路段公共設施受豪雨影響一再沖毀，允宜督促相關部會通盤檢討調整重建策略，避免公帑不經濟支出。

民國 98 年 8 月 8 日莫拉克颱風重創臺灣南部，其中臺 20 線及臺 21 線道路及橋梁受到超過 2,500 公釐以上豪大雨嚴重沖毀，案經交通部督促公路總局檢討，提出短期搶修（恢復交通基本運輸需求）、中期提升（提升便道抗災能力，將管涵便道改建鋼便橋、便道墊高加固、開鑿山壁便道等）、長期復建（恢復交通）三階段辦理搶修及復建工程。其中臺 20 線部分，荖

濃至復興段 11 座鋼便橋於民國 99 年 8 月 7 日完成，勤和至復興段開鑿山壁便道於民國 100 年 5 月完成；另臺 21 線部分，小林至那瑪夏段 12 座鋼便橋於民國 100 年 1 月底完成、溪底便道墊高加固

表 7 臺 20 線及臺 21 線公共設施受民國 100 年 7 月豪雨毀損復建經費明細表

單位：新臺幣千元

工程名稱	災情概述	經費
合 計		147,525
臺 20 線 95k~105k	豪雨沖刷便道流失約 2,730 公尺。	49,525
臺 21 線民國 100 年 7 月 19 日豪雨災害那瑪夏至小林 209k+000~215k+000 鋼便橋緊急修復工程	213k+650 處 7 號鋼便橋損毀，修復費用 2,500 萬元； 214k+540 處 9 號鋼便橋損毀，修復費用 2,400 萬元。	49,000
臺 21 線民國 100 年 7 月 19 日豪雨災害那瑪夏至小林 215k+000~221k+000 鋼便橋緊急修復工程	215k+000 處 10-1 號鋼便橋損毀，修復費用 2,600 萬元； 216k+910 處 11 號鋼便橋損毀，修復費用 2,300 萬元。	49,000

資料來源：整理自交通部公路總局提供資料。

8,530 公尺於民國 100 年 1 月底完成，那瑪夏區內民生橋等 4 座鋼便橋於民國 99 年 11 月 30 日完成。惟於民國 100 年 7 月 19 日因馬鞍颱風引進之西南氣流，臺 20 線荖濃溪及臺 21 線旗山溪溪水暴漲，造成臺 20 線勤和臨

溪便道沖失約 2,730 公尺，及臺 21 線 4 座鋼便橋沖毀，合計修復費用計 1 億 4,752 萬餘元（表 7），民國 101 年 6 月 10 日豪大雨（簡稱 610 水災），再度重擊莫拉克風災後已脆弱不堪的山林及溪谷，該 2 路段再次遭受重創，屬中期提升之削山便道、鋼便橋等計 25 件復建工程遭沖毀，合計損失 10 億 2,389 萬餘元（表 8），據交通部重大工程督導會報於民國 101 年 10 月 26 日第 195 次委員會會議紀錄載述，臺 20 線及臺 21 線部分路段不適合進行永久重建工程，請公路總局洽行政院莫拉克颱風災後重建推動委員會溝通。經查交通部後續並未於相關督導會報中追蹤辦理情形，為避免該等路段一再沖毀，肇致公帑不經濟支出情事，經函請行政院公共工程委員會檢討改善。據復：已函請交通部通盤檢討重建策略，並請各預算主管部會檢討有關重大天然災害等重（復）建工程有無類似情事，研擬重建策略及改善措施，並妥適處理。

表 8 臺 20 線及臺 21 線受民國 101 年 610 水災毀損案件明細表

單位：新臺幣千元

項次	工作(標案)名稱	核定 經費	工程完工 日期	結案 經費
合 計		1,104,993		1,023,897
1	臺 20 線 95k+500~103k+100 風災臨時簡易 AC 鋪設工程	18,735	99.02.26	15,904
2	臺 20 線 95k~102k 鋼便橋災害緊急搶修工程	42,559	99.08.31	44,217
3	臺 20 線 97k~103k 便道墊高加固等中期改善緊急搶修工程	48,940	100.08.02	54,976
4	臺 20 線 98k+500 勤和橋及 102k+500 跨溪鋼便橋	48,282	100.04.20	48,282
5	臺 20 線 99k+500 明德橋及 100k+200 跨溪鋼便橋	47,494	100.04.20	47,494
6	臺 20 線 97k~103k 便道墊高加固等中期改善緊急搶修工程(第 2 期)	46,372	100.09.21	48,763
7	臺 20 線 98k+450~98k+620 削山便道緊急搶修工程	49,092	101.02.15	33,681
8	臺 20 線 98k+620~98k+780 削山便道緊急搶修工程	49,544	100.12.31	40,047
9	臺 20 線 98k+780~98k+960 削山便道緊急搶修工程	46,465	101.02.07	31,054
10	臺 20 線 97k~103k 河床便道防災工程	45,406	100.10.31	49,695
11	臺 20 線 98k+960~99k+180 削山便道緊急搶修工程	46,472	100.12.22	31,377
12	臺 20 線 99k+180~99k+360 削山便道緊急搶修工程	46,310	101.01.12	30,316
13	臺 20 線 95k~103k 河床便道防災工程(第 2 期)	42,959	101.03.31	28,475
14	臺 20 線 95k~103k 中期提昇道路加固緊急保護工程	46,656	101.06.05	34,581
15	臺 21 線 202k+000~224k+000 臨時便道 AC 鋪設工程	37,987	99.03.22	27,083
16	臺 21 線 213k+000~214k+000 鋼便橋及便道加固緊急搶修工程	42,390	100.01.19	40,354
17	臺 21 線 214k+000~215k+500 鋼便橋及便道加固緊急搶修工程	43,439	100.01.24	41,803
18	臺 21 線 215k+500~217k+000 鋼便橋及便道加固緊急搶修工程	43,408	100.01.26	48,384
19	臺 21 線 217k+000~218k+500 鋼便橋及便道加固緊急搶修工程	38,429	100.01.29	41,803

表 8 臺 20 線及臺 21 線受民國 101 年 610 水災毀損案件明細表（續）

單位：新臺幣千元

項次	工作(標案)名稱	核定 經費	工程完工 日期	結案 經費
20	臺 21 線 218k+500~220k+500 鋼便橋及便道加固緊急搶修工程	39,663	100.01.29	46,289
21	臺 21 線 220k+500~225k+000 鋼便橋及便道加固緊急搶修工程	47,518	100.01.29	41,803
22	臺 21 線 209k~214k 鋼便橋緊急修復工程	47,748	101.02.20	47,748
23	臺 21 線 214k~221k 鋼便橋緊急修復工程	47,690	101.02.21	47,690
24	甲仙工務段桃源監工站(含天池)鋼便橋災害緊急搶修工程	47,803	99.05.31	53,513
25	甲仙工務段小林監工站轄管省道各線鋼便橋災害緊急搶修工程	43,632	99.11.30	48,565

資料來源：整理自交通部提供資料。

七、原住民族委員會辦理莫拉克颱風災後復建等計畫業獲成效，惟執行進度落後，影響重建進度。

行政院原住民族委員會執行中央政府莫拉克颱風災後重建特別預算，於復建業務及災民救助及安置業務計畫項下編列預算數 75 億 5,544 萬餘元，辦理受災地區供水系統、聯絡道路、聚落基礎建設復建、聚落遷建、部落產業重建、原住民遷村及農林需用土地清查等工作，期程自民國 98 至 101 年度，已完成聯絡道路復建工程 78 公里等，復建業務略具成效。截至民國 101 年底止，累計實現數 52 億 8,646 萬餘元（69.97%），預算執行率

偏低；另該會執行原住民族地區供水系統復建等 13 項重要工作項目，其中聯絡道路復建工程等 6 項執行進度核有落後（表 9），影響重建業務推動成效，經函請研擬改善措施。據復：將

表 9 行政院原住民族委員會辦理中央政府莫拉克颱風災後重建特別預算重要工作項目執行進度落後情形一覽表

工作項目	單位	預計 完成數量	實際 完成數量	達成率 (%)
聯絡道路復建工程	件	57	46	80.70
原鄉特色產業重建	件	125	108	86.40
莫拉克風災原住民遷村用地增劃 編為原住民保留地	公頃	200	-	-
永久屋基地基礎公共設施	件	42	24	57.14
永久屋基地永續社區公共設施	件	17	2	11.76
原住民部落家屋建築文化語彙重現	件	2,152	1,560	72.49

資料來源：整理自行政院原住民族委員會提供資料。

持續督導各執行單位加強辦理，另將持續赴各地方政府實地訪查，及不定期派員查核災後復建工程之執行情形。

八、水利署辦理疏濬工程已達預期目標，惟用地徵收作業迄未結案及部分縣市辦理復建工程進度落後，影響整體計畫成效，亟待加速辦理。

經濟部水利署辦理莫拉克颱風災後中央管河川復建工程、縣（市）管河川及排水復建、自來水復建工程等 3 項子計畫，計編列預算 169 億 6,000 萬元，截至民國 101 年底止，累計實現數 158 億 374 萬餘元。經查執行情形，核有：（一）辦理防災減災工程之實際執行成果，未達專案工程預期目標；（二）部分河川復建工程竣工多時，迄未完成驗收；（三）疏濬工程執行結果雖已達預期目標，惟用地徵收作業迄未結案，致帳列鉅額保留數，亟待加速辦理；（四）部分縣市辦理復建工程進度落後，亟待督促積極溝通協調處理等情事，經函請檢討改善。據復：（一）將依復建實際需要進行滾動檢討，工程已於年度計畫排定尚未完成整治之優先順序，分年分期持續辦理；（二）部分工程承包商未積極辦理驗收缺失改善，業依契約規定究責並完成驗收，未來將加強工務行政管理，以期工程均能如期如質完成；（三）工程用地費保留款將限期催領並儘速清理結案，尚未完成核銷部分，已督促相關單位積極趕辦；（四）部分工程因辦理變更設計或民眾、環保團體抗爭，影響工程進度，將持續督導及協助各相關單位溝通協調，以期能於預定期限內完成。

九、經濟部中央地質調查所因展延航空拍照時程，又部分航拍圖初、複檢核均未通過，遲未完成驗收。

經濟部中央地質調查所為辦理國土保育之地質敏感區調查分析，編列預算數 6 億 8,915 萬餘元，計畫執行期間自民國 98 至 101 年度止，執行結果，累計實現數 6 億 943 萬餘元，保留數 7,174 萬餘元，係承包商展延航空拍照時程，又部分航拍圖初、複檢核均未通過，遲未完成驗收，保留轉

入民國 102 年度繼續執行，經函請該所檢討加速辦理，並注意釐清廠商逾期履約責任，妥適處理，以維機關權益。據復：本計畫未完成工作項目已延長至民國 102 年持續辦理，行政院公共工程委員會已督請經濟部儘速督促廠商繳交成果，俾辦理成果檢核及撥款作業；該部已扣罰廠商逾期罰款，並督促積極趕辦及每日回報工作進度。

十、交通部觀光局執行觀光產業紓困方案，實際申請補貼件數未如預期。

交通部觀光局執行觀光產業紓困方案，預算數 2 億 2,000 萬元，累計實現數 5,357 萬餘元，實現率僅 24.35%，主要係房屋稅及紓困貸款利息補貼均為被動受理申請，或因受災業者應繳之房屋稅金額不多，業者無意申貸，致實際申請補貼件數未如預期，相關補貼金額隨之減少，經函請該局檢討問題癥結研謀改善，俾提升計畫執行成效。據復：紓困貸款利息補貼及房屋稅補貼申辦期限均已屆期，因申請情形不如預期，致預算執行率偏低，爾後如有涉及補貼之相關措施，將詳實估列並落實政策宣導，以提高執行率。

十一、水土保持局辦理水土保持防災設施之修護，雖已達成計畫目標，惟尚有部分功能受損者，亟待積極修復。

行政院農業委員會水土保持局為辦理水土保持復建計畫，於本特別預算編列 34 億 6,500 萬元，執行結果，實現數 34 億 560 萬餘元，保留數 1,186 萬餘元。其中該局針對莫拉克新生災害及水土保持設施進行修復，民國 98 至 101 年度預計修復 603 處，實際修復 903 處。惟據該局辦理民國 101 年度臺東地區治山防災構造物調查評估，其中各集水區構造物功能，屬部分受損影響功能性（C 級）者，計有 41 件；屬全部損毀或功能喪失（D 級）者，計有 10 件，又前開防災設施損壞，屬緊鄰保全對象或

表 10 臺東地區各集水區工程修復需求分析表

單位：件；%

次集水區	C、D級 件數	潛勢溪流 件數	崩塌率	優先修 復件數	一般修復 件數	無需修復 件數
合 計	51	24	-	5	42	4
卑南溪	15	3	2.64	2	11	2
太平溪	7	7	0.01	-	7	-
秀姑巒溪	4	-	0.23	-	4	-
新武呂溪	6	4	2.36	1	5	-
都蘭沿海	7	-	0.01	-	5	2
太麻里沿海	4	4	0.00	-	4	-
長濱沿海	3	1	0.06	1	2	-
利嘉溪	3	3	0.53	1	2	-
達仁沿海	2	2	0.21	-	2	-
大竹溪	-	-	4.13	-	-	-
太麻里溪	-	-	10.97	-	-	-
大武溪	-	-	4.27	-	-	-
馬武溪	-	-	0.07	-	-	-
知本沿海	-	-	2.02	-	-	-
大島沿海	-	-	0.98	-	-	-

資料來源：整理自行政院農業委員會水土保持局提供資料。

表 11 南部地區治山防災設施功能評估表

竣工 年度	工程名稱	功能 評估
95	萬山西土石災害防治工程	C
96	梅蘭村坑溝土石災害防治工程	C
97	火山橋上下游野溪災害復建工程	C
99	建山一橋上游野溪及邊坡整治工程	C
100	桃源鄉勤和村東莊橋土砂防治工程	C
92	舊潭崩塌地處理二期工程	D
92	桃源鄉公所後方野溪整治工程	D
93	和南巷崩塌地植生工程	D
93	新發村防砂壩工程	D
93	勤和東莊溪整治工程	D
94	多納二號及下方土石災害防治工程	D
95	舊潭野溪整治四期工程	D
95	舊潭崩塌地處理二期工程	D
95	新發村尖山野溪整治工程	D
96	民族村臺21線上下游土石災害防治工程	D
96	鳳山溪上游B段土砂防治工程	D
96	建山溪上游土石災害防治工程	D
96	不老溪土石災害防治工程	D
97	達西巴路旁崩塌地處理工程	D
98	打鐵坑溪災害復建工程	D
98	四社山野溪整治工程	D
98	雙溪護岸一期工程	D
98	那尼撒羅護岸及民族社區上方排水工程	D
98	五權溪達卡努娃橋上游護岸工程	D

資料來源：整理自行政院農業委員會水土保持局提供資料。

後續致災性偏高，列為優先修復對象者，計有 5 件（表 10）；另依民國 101 年度南部地區治山防災構造物調查評估報告，防災設施屬 C 級程度者計有 5 件，屬 D 級程度者計有 19 件（表 11）。顯示，該局雖於莫拉克颱風重建期間完成修復 903 處水土保持設施，惟仍未全面修復。經函請行政院農業委員會督促該局就上揭 C 級及 D 級之水土保持防災設施，評估後續致災可能性或有危及鄰近民眾生命財產之疑慮者，積極辦理修復。據復：部分工程因災後地形地貌改變及考量致災原因，不適合原地重建或修復，經集水區整體規劃後，已另擇適當地點施作構造物或辦理野溪清疏工程；未來將持續監測觀察坡面穩定情形、河道沖淤狀況、保全對象分布等現地條件，積極辦理水土保持處理與維護工作。

十二、水土保持局辦理土石流潛勢資料調查及易致災因子資訊之更新及健全土石流預警機制，仍待加強，以達減少土石流災害之目標。

依災害防救法第 17 條規定，災害防救基本計畫由中央災害防救委員會擬訂，災害防救基本計畫應定期檢討。次依同法第 22 條規定，為減少災害發生或防止災害擴大，各級政府平時應依權責實施治山、防洪及其他國土保全；災害潛勢、危險度、境況模擬與風險評估之調查分析，及適時公布其結果。又依同法施行細則第 7 條規定：每 5 年應依本法第 17 條第 2 項規定，就相關減災、整備、災害應變、災後復原重建、科學研究成果、災害發生狀況、因應對策等，進行勘查、評估。行政

院農業委員會水土保持局爰於民國 98 年核定之農業復建計畫，以軟、硬體並重方式辦理水土保持防災與復建，編列提升土石流警戒發布及預報效能、災區易致災因子及集水區調查規劃、防災資訊設備整合運用等預算數 5 億 5,000 萬元，執行結果，實現數 5 億 1,180 萬餘元。惟依該局民國 101 年土石流潛勢溪流調查及風險評

表 12 土石流潛勢溪流逾 5 年未辦理易致災因子資訊更新情形表

縣市	村里數	溪流數（條）
總計	196	466
桃園縣	12	25
新竹縣	25	57
臺中市	26	59
南投縣	26	55
屏東縣	19	34
臺東縣	36	94
花蓮縣	52	142

資料來源：整理自行政院農業委員會水土保持局提供資料。

估成果報告顯示，該局依法公告之 1,660 條土石流潛勢溪流，已逾 5 年未辦理易致災因子資訊更新者計 466 條（表 12），其中位於莫拉克災區之土石流潛勢溪流計 242 條，截至民國 102 年 3 月 25 日止，僅完成 30 條更新作業。經函請行政院農業委員會督促該局加強土石流潛勢資料調查及易致災因子資訊之更新，健全土石流預警機制，以達減少土石流災害之目標。據復：經檢視已逾 5 年未辦理易致災因子資訊更新者，已於民國 102 年起分 2 年

進行調查及資料更新作業，截至民國 102 年 6 月 17 日已完成其中 119 條調查工作。

十三、 前臺南縣政府辦理莫拉克颱風災後公共設施重建計畫委託設計監造作業，有未盡職責及效能過低情事。

莫拉克颱風於民國 98 年 8 月 6 日至 10 日期間侵襲臺灣，前臺南縣境內多處水利公共設施毀損，前臺南縣政府水利處為展開各項重建工作，依行政院核定之「莫拉克颱風災後基礎建設重建方案」規定，由所轄鄉鎮市公所提報符合案件，經前臺南縣政府彙報經濟部水利署申請經費辦理莫拉克颱風災後公共設施復建工程，其中由前臺南縣政府水利處負責執行復建工程計 31 件，核定經費 2 億 1,811 萬餘元。經查其執行情形，核有：(一)辦理委託技術服務採購案，未基於採購效益，為適當之決定，概以公開招標最低標決標方式辦理，又招標文件未考量災後復建工程急迫性及分標廠商之承攬容量，全由同一廠商低價得標；復未控管廠商工程預算書圖提送時程，任由廠商逾期交件，致逾越相關主管機關規定之控管期限；(二)未積極督導廠商確實辦理工址調查，且對於廠商所提設計成果未善盡審查責任，致設計品質不佳，須停工或展延工期辦理變更設計，嚴重影響工程進度；(三)未依約督促廠商提送設計簽證執行計畫，並落實查察技師是否實際執行設計工作，復於委託監造廠商終止契約後，未依實際所需監造量妥適指派足額監造人力，致工程品質管理欠當等未盡職責及效能過低情事，經依審計法第 69 條規定，函請臺南市市長查明妥處，並於民國 101 年 5 月 3 日報告監察院。嗣據臺南市政府研提下列改善措施：(一)逾期完成設計延誤發包，已依契約規定扣罰酬金 20%；(二)有關設計欠當，將設計單位依政府採購法第 103 條規定予以刊登政府採購公報，停權 1 年；(三)已另簽派監造人力，並加強進行施工中查核。

十四、 地方政府執行莫拉克颱風災後重建計畫核有進度落後等缺失，允宜加強預算執行及計畫實施之管考。

中央政府各機關為協助地方政府推動各項重建計畫，截至民國 101 年度止，計核定補助各地方政府基礎建設計畫 295 億 2,278 萬餘元、產業重建計畫 15 億 5,914 萬餘元、及家園重建計畫 35 億 1,026 萬餘元，合計 345 億 9,219 萬餘元。經查各地方政府民國 101 年度執行中央政府補助計畫情形，核有：(一) 南投、雲林、嘉義、屏東及臺東等 5 縣之重建計畫執行機關未按既定計畫目標辦理，致進度落後；(二) 屏東縣禮納里部落（瑪家農場）永久屋基地興建產業發展中心，迄未規劃營運管理方案，先期評估規劃核有未妥；(三) 屏東縣遲未建置資訊服務平臺，對外整合展現各原住民鄉產業重建成果，以行銷振興在地產業經濟，致重建工作銜接失序或未緊密接軌，影響計畫執行成效等情事，已分別函請各地方政府查明妥處並注意積極改進。據復：(一) 為達預期目標，將持續列管督促趕辦，必要時召開專案會議，確實檢討落後原因，謀求改善；(二) 禮納里部落產業發展中心分為 1 間服務中心及 4 間工坊，服務中心部分，已完成委外可行性評估暨規劃，刻正辦理招商中；工坊部分，已委託團隊輔導部落經營管理；(三) 原鄉特色產業資訊服務平臺業於民國 102 年 5 月驗收完畢，嗣後當透過該平臺行銷在地產業。

十五、 莫拉克風災募得款項尚未支用之金額龐鉅，主管機關之監督與執行均待強化。

莫拉克颱風發生迄今近 4 年，惟據統計，截至民國 102 年 3 月 11 日止，民間團體及各地方政府（含鄉鎮市公所）辦理莫拉克風災相關勸募活動，仍有 33 億 3,026 萬餘元尚未支用（表 13）。按

表 13 莫拉克風災相關募得款項尚未支用數簡表

單位：新臺幣千元

單位屬性	尚未結案之機關團體數	募得款項	已支用數	尚未支用數
合計	17	16,420,254	13,089,991	3,330,262
勸募團體	9	12,998,996	10,176,814	2,822,181
地方政府	8	3,421,257	2,913,176	508,081

註：1. 資料時間：截至民國 102 年 3 月 11 日止。

2. 資料來源：整理自內政部提供資料。

本部前於民國 99 年辦理專案調查，核有部分地方政府未辦理勸募活動之定期查核或隨時檢查；尚未支用之鉅額捐款，未擬訂後續支用用途或計畫等缺失，函請內政部督促檢討。據復：已函請各地方政府檢討並查復各項改善措施等。案經追蹤覆核各級政府監督及執行勸募款項情形，核仍有：(一) 部分勸募團體實際募得款項大幅超過預計募得款項，惟尚乏配套管理機制，超募款項未能於救災第一時間運用，且有排擠其他小型社會福利團體接受捐款機會之虞；(二) 部分民間團體之使用計畫執行期限將屆，惟尚未支用之莫拉克風災捐款金額龐鉅；另部分地方政府未支用之募得款項，迄未訂定支用計畫，均待督促妥適運用；(三) 部分地方政府仍未依規定定期查核勸募團體活動辦理情形及相關帳冊，該部亦未追蹤查核勸募團體檢討改善情形，監督功能尚待強化；(四) 內政部社會司公益勸募管理系統網站列莫拉克災區需求與認養網頁久未更新，應用功能難以發揮等情事，經函請內政部注意並督促相關單位檢討妥處。據復：(一) 已全面檢討修正公益勸募條例，將增訂勸募團體辦理重大災害或國際救援勸募活動，須具辦理經驗或救災能力之勸募團體始得申請許可；其勸募期間最長為 3 個月，期滿不得再繼續勸募；勸募團體勸募所得已達預定勸募金額時，應主動公告及不得再有勸募行為，若勸募團體因重大災害或國際救援之實際狀況須增加勸募金額時，須報經主管機關同意等規定；(二) 針對尚有賸餘款之民間團體，該部至少每季追蹤其辦理情形，且督促確依計畫執行並定期函復；至地方政府部分，已督促限期改善；(三) 該部將全面追蹤勸募團體之改善情形，至地方政府部分，已督促限期改善；(四) 將定期更新網頁資料，以發揮其應用功能。

十六、大陸捐款用於災區學校橋梁、公共活動設施及產業重建經費，仍有未及完成者，允應積極督促加速辦理。

莫拉克颱風重創臺灣，各界捐款紛紛湧入，大陸地區人民亦透過大陸海峽兩岸關係協會、財團法人海峽交流基金會，將善款轉交內政部，並指定用途，用於災區學校橋梁、

公共活動設施及產業重建等經費，截至民國 101 年底止，內政部轉交行政院莫拉克颱風災後重建推動委員會執行之善款計 20 億 8,048 萬餘元，辦理南投縣仁愛鄉多功能會館等 17 件重建工程及產業重建工作，該會累計撥付各執行機關數 19 億 40 萬餘元(表 14)。經查 17 件重建工程中，未及於民國 101 年底前完成者，計有 9 件，其中甫於民國 102 年 3 月完工者 2 件，分別為高雄市政府執行之溪洲大橋、林務局嘉義林區管理處執行之里美步道，其餘南投縣仁愛鄉多功能會館新建工程及屏東縣霧台國小長治

表 14 大陸地區捐款辦理各項工程執行情形表

單位：新臺幣千元、%

工程(標案)執行機關	工程標案名稱	核定經費	已核撥經費	執行率
合 計		2,080,480	1,900,408	91.34
南投縣政府	南投縣仁愛鄉多功能會館	65,000	32,500	50.00
南投縣政府	南投縣信義鄉哈比蘭一、二號橋及引道工程	288,695	288,695	100.00
臺灣媽祖聯誼協會	南投縣埔里鯉魚潭週邊排水系統	46,214	46,214	100.00
高雄市政府	高雄縣溪洲大橋	476,562	428,906	90.00
高雄市政府	高雄縣甲仙國小	91,475	82,328	90.00
高雄市政府	高雄縣六龜高中	46,385	46,385	100.00
臺灣媽祖聯誼協會	高雄縣火山橋	547,285	547,285	100.00
臺灣原住民多族群文化交流協會	屏東縣及南投縣之橋梁、道路及河堤等重建工程計 23 案	150,083	150,083	100.00
嘉義縣政府	嘉義縣新美橋	172,680	155,412	90.00
林務局嘉義林區管理處	里美步道	11,000	7,500	68.18
嘉義縣政府	嘉義縣瑞里三號橋	12,518	12,518	100.00
嘉義縣政府	嘉義縣達娜伊谷吊橋	46,580	46,580	100.00
嘉義縣政府	嘉義縣大埔射免潭吊橋	25,000	25,000	100.00
屏東縣政府	霧台國小	40,000	20,000	50.00
臺東縣金峰鄉公所	金峰溫泉人行步道吊橋	14,000	3,500	25.00
屏東縣政府	霧台大武聯絡道路擋土設施	30,000	7,500	25.00
屏東縣政府	三地門吊橋	12,000	-	-
結餘款		5,000	-	-

資料來源：整理自行政院莫拉克颱風災後重建推動委員會提供資料。

分校工程，因廠商動員能力不足肇致解約，南投縣及屏東縣政府另案辦理發包中；屏東縣三地門吊橋工程因施作方案尚未決議，目前仍處於規劃階

段；臺東縣金峰溫泉人行步道吊橋工程、屏東縣霧台大武聯絡道路擋土設
施工程、高雄縣甲仙國小及嘉義縣新美橋，刻正施工中。經函請該會允應
促請各執行機關積極辦理，及早完成大陸善款指定之重建事項。據復：已
督請各執行機關加速趕辦，該會仍將持續督導及管控各項重建工程之執行
進度及後續辦理情形。

本部對於上列各項重要審核意見聲復結果及改進措施，已列管繼續注
意其後續辦理情形。

乙、最終審

壹、中央政府莫拉克颱風災後重建特

中華民國 98 年度

科 目	預 算 數	原 列 決 算 數	決 算 審
			金 額
一、歲 入 合 計	28,720,000	194,024,803	194,024,803
(一)罰 款 及 賠 償 收 入	—	64,703,633	64,703,633
(二)財 產 收 入	—	92,162,205	92,162,205
(三)其 他 收 入	28,720,000	37,158,965	37,158,965
二、歲 出 合 計	116,508,241,000	99,869,404,384	99,837,286,384
(一)一 般 政 務 支 出	9,525,984,000	8,592,776,144	8,592,776,144
(二)教 育 科 學 文 化 支 出	2,014,731,525	1,885,188,837	1,885,188,837
(三)經 濟 發 展 支 出	75,915,517,000	68,686,559,134	68,686,559,134
(四)社 會 福 利 支 出	29,047,903,000	20,704,880,269	20,672,762,269
(五)一 般 補 助 及 其 他 支 出	4,105,475	—	—
三、歲 入 歲 出 餘 絀	- 116,479,521,000	- 99,675,379,581	- 99,643,261,581

定數額表

別決算歲入歲出決算審定數簡明比較表

至 101 年度

單位：新臺幣元

定 數 占 總 數 %	決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 原 列 決 算 數 比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%
100.00	+ 165,304,803	575.57	—	—
33.35	+ 64,703,633	—	—	—
47.50	+ 92,162,205	—	—	—
19.15	+ 8,438,965	29.38	—	—
100.00	- 16,670,954,616	14.31	- 32,118,000	0.03
8.61	- 933,207,856	9.80	—	—
1.89	- 129,542,688	6.43	—	—
68.80	- 7,228,957,866	9.52	—	—
20.70	- 8,375,140,731	28.83	- 32,118,000	0.16
—	- 4,105,475	100.00	—	—
100.00	+ 16,836,259,419	14.45	+ 32,118,000	0.03

貳、中央政府莫拉克颱風災後重建特

中華民國 98 年度

項 目	預 算 數		原 列 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
一、收入合計	116,508,241,000	100.00	99,869,404,384	100.00
(一) 歲 入	28,720,000	0.02	194,024,803	0.19
(二) 債務之舉借	116,479,521,000	99.98	99,675,379,581	99.81
二、支出合計	116,508,241,000	100.00	99,869,404,384	100.00
歲 出	116,508,241,000	100.00	99,869,404,384	100.00

別決算審定後收支簡明比較分析表

至 101 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數	決 算 審 定 數	決 算 審 定 數	決 算 審 定 數
金 額	%	金 額	%
99,837,286,384	100.00	- 16,670,954,616	14.31
194,024,803	0.19	+ 165,304,803	575.57
99,643,261,581	99.81	- 16,836,259,419	14.45
99,837,286,384	100.00	- 16,670,954,616	14.31
99,837,286,384	100.00	- 16,670,954,616	14.31

參、中央政府莫拉克颱風災後重建特別決算融資調度決算審定表

中華民國 98 年度至 101 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	原 列 決 算 數	決 算 審 定 數			決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	保 留 數	合 計	金 額	%
債務之舉借	116,479,521,000	99,675,379,581	86,912,297,172	12,730,964,409	99,643,261,581	- 16,836,259,419	14.45

註：行政院原列決算數經本部修正減列 32,118,000 元。

丙、平衡表之查核

中央政府莫拉克颱風災後重建特別決算平衡表原列民國 101 年 12 月 31 日之資產及負債總額各為 14,741,450,408 元，經審核修正減列歲出實現數 315,188,736 元，減列應收賒借收入 32,118,000 元，淨增列歲出保留數 283,070,736 元，決算審定後之資產及負債總額各為 15,024,521,144 元。茲列表如次：

中央政府莫拉克颱風災後重建特別決算平衡表

中華民國 101 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

借 方 科 目	小 計	合 計	貸 方 科 目	小 計	合 計
資 產 部 分			負 債 部 分		
各 機 關 結 存	181,882,943		保 管 款	236,000	
暫 付 款	1,796,485,056		代 收 款	181,646,943	
應 收 賒 借 收 入	4,579,521,000		應 付 歲 出 款	546,343,111	
應 收 公 債 收 入	8,183,561,409		應 付 歲 出 保 留 款	11,722,136,495	
			短 期 借 款	2,291,087,859	
原 列 資 產 總 額		14,741,450,408	原 列 負 債 總 額		14,741,450,408
本部審核修正決算應調整數		283,070,736	本部審核修正決算應調整數		283,070,736
歲出事項應調整數	315,188,736		應付保留款應調整數	283,070,736	
減列歲出實現數	315,188,736		增列歲出保留數	315,188,736	
			減列歲出保留數	- 32,118,000	
			調 整 後 負 債 總 額		15,024,521,144
			餘 絀 部 分		
			原 列 餘 絀 總 額		—
			本部審核修正決算應調整數		—
收入事項應調整數	- 32,118,000		歲計餘絀應調整數	—	
減列應收賒借收入	- 32,118,000		減列歲出應調整數	32,118,000	
科目無需舉借部分			減列應收賒借收入應調整數	- 32,118,000	
			調 整 後 餘 絀 總 額		—
調 整 後 資 產 總 額		15,024,521,144	調 整 後 負 債 及 餘 絀 總 額		15,024,521,144

丁、其他

壹、中央政府莫拉克颱風災後重建

中華民國 98 年度

科 目					預 算 數	原 列 決 算 數			
款	項	目	節	名 稱		實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計
1	1	1	1	總 計	28,720,000	194,024,803	—	—	194,024,803
				罰 款 及 賠 償 收 入	—	64,703,633	—	—	64,703,633
				莫 拉 克 颱 風 災 後 重 建 推 動 委 員 會	—	16,000	—	—	16,000
				賠 償 收 入	—	16,000	—	—	16,000
				一 般 賠 償 收 入	—	16,000	—	—	16,000
				內 政 部	—	9,679,605	—	—	9,679,605
				賠 償 收 入	—	9,679,605	—	—	9,679,605
				一 般 賠 償 收 入	—	9,679,605	—	—	9,679,605
				警 政 署 及 所 屬	—	494,021	—	—	494,021
				賠 償 收 入	—	494,021	—	—	494,021
				一 般 賠 償 收 入	—	494,021	—	—	494,021
				消 防 署 及 所 屬	—	5,114,924	—	—	5,114,924
				賠 償 收 入	—	5,114,924	—	—	5,114,924
				一 般 賠 償 收 入	—	5,114,924	—	—	5,114,924
				空 中 勤 務 總 隊	—	4,465,844	—	—	4,465,844
				賠 償 收 入	—	4,465,844	—	—	4,465,844
				一 般 賠 償 收 入	—	4,465,844	—	—	4,465,844
				水 利 署 及 所 屬	—	44,430,601	—	—	44,430,601
				賠 償 收 入	—	44,430,601	—	—	44,430,601
				一 般 賠 償 收 入	—	44,430,601	—	—	44,430,601
				衛 生 署	—	92,949	—	—	92,949
				賠 償 收 入	—	92,949	—	—	92,949
				一 般 賠 償 收 入	—	92,949	—	—	92,949

附表

特別決算歲入來源別決算審定表

至 101 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 原 列 決 算 數 比 較 增 減	
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
194,024,803	—	—	194,024,803	100.00	+ 165,304,803	575.57	—	—
64,703,633	—	—	64,703,633	33.35	+ 64,703,633	—	—	—
16,000	—	—	16,000	0.01	+ 16,000	—	—	—
16,000	—	—	16,000	0.01	+ 16,000	—	—	—
16,000	—	—	16,000	0.01	+ 16,000	—	—	—
9,679,605	—	—	9,679,605	4.99	+ 9,679,605	—	—	—
9,679,605	—	—	9,679,605	4.99	+ 9,679,605	—	—	—
9,679,605	—	—	9,679,605	4.99	+ 9,679,605	—	—	—
494,021	—	—	494,021	0.25	+ 494,021	—	—	—
494,021	—	—	494,021	0.25	+ 494,021	—	—	—
494,021	—	—	494,021	0.25	+ 494,021	—	—	—
5,114,924	—	—	5,114,924	2.64	+ 5,114,924	—	—	—
5,114,924	—	—	5,114,924	2.64	+ 5,114,924	—	—	—
5,114,924	—	—	5,114,924	2.64	+ 5,114,924	—	—	—
4,465,844	—	—	4,465,844	2.30	+ 4,465,844	—	—	—
4,465,844	—	—	4,465,844	2.30	+ 4,465,844	—	—	—
4,465,844	—	—	4,465,844	2.30	+ 4,465,844	—	—	—
44,430,601	—	—	44,430,601	22.90	+ 44,430,601	—	—	—
44,430,601	—	—	44,430,601	22.90	+ 44,430,601	—	—	—
44,430,601	—	—	44,430,601	22.90	+ 44,430,601	—	—	—
92,949	—	—	92,949	0.05	+ 92,949	—	—	—
92,949	—	—	92,949	0.05	+ 92,949	—	—	—
92,949	—	—	92,949	0.05	+ 92,949	—	—	—

壹、中央政府莫拉克颱風災後重建

中華民國 98 年度

科 目				預 算 數	原 列 決 算 數				
款	項	目	節 名 稱		實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	
2	8			疾 病 管 制 局	—	403,287	—	—	403,287
		1		賠 償 收 入	—	403,287	—	—	403,287
			1	一 般 賠 償 收 入	—	403,287	—	—	403,287
	9			國 民 健 康 局	—	6,402	—	—	6,402
		1		賠 償 收 入	—	6,402	—	—	6,402
			1	一 般 賠 償 收 入	—	6,402	—	—	6,402
				財 產 收 入	—	92,162,205	—	—	92,162,205
	1			水 利 署 及 所 屬	—	92,161,935	—	—	92,161,935
		1		財 產 售 價	—	92,161,935	—	—	92,161,935
			1	動 產 售 價	—	92,161,935	—	—	92,161,935
	2			衛 生 署	—	270	—	—	270
		1		財 產 孳 息	—	270	—	—	270
			1	利 息 收 入	—	270	—	—	270
	3			其 他 收 入	28,720,000	37,158,965	—	—	37,158,965
		1		莫拉克颱風災後 重建推動委員會	—	900	—	—	900
			1	雜 項 收 入	—	900	—	—	900
			1	其他雜項收入	—	900	—	—	900
	2			水 利 署 及 所 屬	—	207,955	—	—	207,955
		1		雜 項 收 入	—	207,955	—	—	207,955
			1	其他雜項收入	—	207,955	—	—	207,955
	3			林 務 局	28,720,000	36,950,110	—	—	36,950,110
		1		雜 項 收 入	28,720,000	36,950,110	—	—	36,950,110
			1	其他雜項收入	28,720,000	36,950,110	—	—	36,950,110

特別決算歲入來源別決算審定表（續）

至 101 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 原 列 決 算 數 比 較 增 減	
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	占 總 數 %	金 額	%	金 額	%
403,287	—	—	403,287	0.21	+ 403,287	—	—	—
403,287	—	—	403,287	0.21	+ 403,287	—	—	—
403,287	—	—	403,287	0.21	+ 403,287	—	—	—
6,402	—	—	6,402	0.00	+ 6,402	—	—	—
6,402	—	—	6,402	0.00	+ 6,402	—	—	—
6,402	—	—	6,402	0.00	+ 6,402	—	—	—
92,162,205	—	—	92,162,205	47.50	+ 92,162,205	—	—	—
92,161,935	—	—	92,161,935	47.50	+ 92,161,935	—	—	—
92,161,935	—	—	92,161,935	47.50	+ 92,161,935	—	—	—
92,161,935	—	—	92,161,935	47.50	+ 92,161,935	—	—	—
270	—	—	270	0.00	+ 270	—	—	—
270	—	—	270	0.00	+ 270	—	—	—
270	—	—	270	0.00	+ 270	—	—	—
37,158,965	—	—	37,158,965	19.15	+ 8,438,965	29.38	—	—
900	—	—	900	0.00	+ 900	—	—	—
900	—	—	900	0.00	+ 900	—	—	—
900	—	—	900	0.00	+ 900	—	—	—
207,955	—	—	207,955	0.11	+ 207,955	—	—	—
207,955	—	—	207,955	0.11	+ 207,955	—	—	—
207,955	—	—	207,955	0.11	+ 207,955	—	—	—
36,950,110	—	—	36,950,110	19.04	+ 8,230,110	28.66	—	—
36,950,110	—	—	36,950,110	19.04	+ 8,230,110	28.66	—	—
36,950,110	—	—	36,950,110	19.04	+ 8,230,110	28.66	—	—

貳、中央政府莫拉克颱風災後重建

中華民國 98 年度

科 目				預 算 數	原 列 決 算 數			
款	項	目	名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計
			總 計	116,508,241,000	87,600,924,778	546,343,111	11,722,136,495	99,869,404,384
			(1 . 一 般 政 務 支 出)	9,525,984,000	6,632,955,794	21,292,100	1,938,528,250	8,592,776,144
1			行 政 支 出	123,325,000	80,331,112	—	42,993,888	123,325,000
	1		莫 拉 克 颱 風 災 後 重 建 推 動 委 員 會	123,325,000	80,331,112	—	42,993,888	123,325,000
		1	復 建 業 務	123,325,000	80,331,112	—	42,993,888	123,325,000
2			民 政 支 出	9,402,659,000	6,552,624,682	21,292,100	1,895,534,362	8,469,451,144
	1		原 住 民 族 委 員 會	5,455,448,000	3,684,526,617	750,000	1,200,356,195	4,885,632,812
		1	復 建 業 務	5,455,448,000	3,684,526,617	750,000	1,200,356,195	4,885,632,812
	2		內 政 部	920,259,000	687,670,538	—	68,334,351	756,004,889
		1	復 建 業 務	920,259,000	687,670,538	—	68,334,351	756,004,889
	3		警 政 署 及 所 屬	356,124,000	292,962,988	—	13,963,479	306,926,467
		1	復 建 業 務	356,124,000	292,962,988	—	13,963,479	306,926,467
	4		消 防 署 及 所 屬	1,656,978,000	1,321,092,679	20,542,100	274,863,800	1,616,498,579
		1	災 害 應 變 業 務	1,656,978,000	1,321,092,679	20,542,100	274,863,800	1,616,498,579
	5		空 中 勤 務 總 隊	1,013,850,000	566,371,860	—	338,016,537	904,388,397
		1	災 害 應 變 業 務	1,013,850,000	566,371,860	—	338,016,537	904,388,397
			(2 . 教 育 科 學 文 化 支 出)	2,014,731,525	1,766,527,353	—	118,661,484	1,885,188,837
3			教 育 支 出	1,439,487,000	1,276,523,504	—	60,661,484	1,337,184,988
	1		教 育 部	1,439,487,000	1,276,523,504	—	60,661,484	1,337,184,988
		1	國 民 中 小 學 校 園 復 建	1,439,487,000	1,276,523,504	—	60,661,484	1,337,184,988

特別決算歲出政事別決算審定表

至 101 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決算審定數與原列 決算數比較增減	
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
87,285,736,042	546,343,111	12,005,207,231	99,837,286,384	100.00	- 16,670,954,616	14.31	- 32,118,000	0.03
6,632,955,794	21,292,100	1,938,528,250	8,592,776,144	8.61	- 933,207,856	9.80	—	—
80,331,112	—	42,993,888	123,325,000	0.13	—	—	—	—
80,331,112	—	42,993,888	123,325,000	0.13	—	—	—	—
80,331,112	—	42,993,888	123,325,000	0.13	—	—	—	—
6,552,624,682	21,292,100	1,895,534,362	8,469,451,144	8.48	- 933,207,856	9.92	—	—
3,684,526,617	750,000	1,200,356,195	4,885,632,812	4.89	- 569,815,188	10.44	—	—
3,684,526,617	750,000	1,200,356,195	4,885,632,812	4.89	- 569,815,188	10.44	—	—
687,670,538	—	68,334,351	756,004,889	0.76	- 164,254,111	17.85	—	—
687,670,538	—	68,334,351	756,004,889	0.76	- 164,254,111	17.85	—	—
292,962,988	—	13,963,479	306,926,467	0.31	- 49,197,533	13.81	—	—
292,962,988	—	13,963,479	306,926,467	0.31	- 49,197,533	13.81	—	—
1,321,092,679	20,542,100	274,863,800	1,616,498,579	1.62	- 40,479,421	2.44	—	—
1,321,092,679	20,542,100	274,863,800	1,616,498,579	1.62	- 40,479,421	2.44	—	—
566,371,860	—	338,016,537	904,388,397	0.90	- 109,461,603	10.80	—	—
566,371,860	—	338,016,537	904,388,397	0.90	- 109,461,603	10.80	—	—
1,766,527,353	—	118,661,484	1,885,188,837	1.89	- 129,542,688	6.43	—	—
1,276,523,504	—	60,661,484	1,337,184,988	1.34	- 102,302,012	7.11	—	—
1,276,523,504	—	60,661,484	1,337,184,988	1.34	- 102,302,012	7.11	—	—
1,276,523,504	—	60,661,484	1,337,184,988	1.34	- 102,302,012	7.11	—	—

貳、中央政府莫拉克颱風災後重建

中華民國 98 年度

科 目				預 算 數	原 列 決 算 數			
款	項	目	名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計
4	1	1	文 化 支 出	575,244,525	490,003,849	—	58,000,000	548,003,849
			文化建設委員會及所屬 (文 化 部)	545,244,525	478,003,849	—	40,000,000	518,003,849
			1 文 化 復 建 業 務	525,244,525	458,951,552	—	40,000,000	498,951,552
	2	2	產 業 重 建 業 務	20,000,000	19,052,297	—	—	19,052,297
			教 育 部	30,000,000	12,000,000	—	18,000,000	30,000,000
5	1	1	莫拉克風災文物暨風災 教育展示廳建置計畫	30,000,000	12,000,000	—	18,000,000	30,000,000
			(3 . 經 濟 發 展 支 出)	75,915,517,000	60,068,429,852	504,810,582	8,113,318,700	68,686,559,134
			農 業 支 出	44,411,781,000	37,119,860,495	400,921,414	2,156,513,771	39,677,295,680
			水 利 署 及 所 屬	16,960,000,000	15,803,747,459	329,684,828	237,751,631	16,371,183,918
	2	1	水 利 設 施 復 建 工 程	16,960,000,000	15,803,747,459	329,684,828	237,751,631	16,371,183,918
			中 央 地 質 調 查 所	689,155,000	609,437,593	—	71,740,813	681,178,406
			國土保育之地質敏感區 調 查 分 析	689,155,000	609,437,593	—	71,740,813	681,178,406
	3	1	農 業 委 員 會	10,606,396,000	8,477,173,442	—	31,674,769	8,508,848,211
			災民救助及安置業務	8,860,341,000	6,892,464,902	—	—	6,892,464,902
			復 建 業 務	1,746,055,000	1,584,708,540	—	31,674,769	1,616,383,309
5	4	1	林 務 局	2,560,600,000	1,971,335,525	41,324,657	542,241,323	2,554,901,505
			復 建 業 務	2,560,600,000	1,971,335,525	41,324,657	542,241,323	2,554,901,505
	5	1	水 土 保 持 局	7,399,000,000	7,241,775,915	10,459,367	4,379,199	7,256,614,481
			復 建 業 務	7,399,000,000	7,241,775,915	10,459,367	4,379,199	7,256,614,481

特別決算歲出政事別決算審定表(續)

至 101 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決算審定數與原列 決算數比較增減	
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
490,003,849	—	58,000,000	548,003,849	0.55	- 27,240,676	4.74	—	—
478,003,849	—	40,000,000	518,003,849	0.52	- 27,240,676	5.00	—	—
458,951,552	—	40,000,000	498,951,552	0.50	- 26,292,973	5.01	—	—
19,052,297	—	—	19,052,297	0.02	- 947,703	4.74	—	—
12,000,000	—	18,000,000	30,000,000	0.03	—	—	—	—
12,000,000	—	18,000,000	30,000,000	0.03	—	—	—	—
60,068,429,852	504,810,582	8,113,318,700	68,686,559,134	68.80	- 7,228,957,866	9.52	—	—
37,119,860,495	400,921,414	2,156,513,771	39,677,295,680	39.74	- 4,734,485,320	10.66	—	—
15,803,747,459	329,684,828	237,751,631	16,371,183,918	16.40	- 588,816,082	3.47	—	—
15,803,747,459	329,684,828	237,751,631	16,371,183,918	16.40	- 588,816,082	3.47	—	—
609,437,593	—	71,740,813	681,178,406	0.68	- 7,976,594	1.16	—	—
609,437,593	—	71,740,813	681,178,406	0.68	- 7,976,594	1.16	—	—
8,477,173,442	—	31,674,769	8,508,848,211	8.52	- 2,097,547,789	19.78	—	—
6,892,464,902	—	—	6,892,464,902	6.90	- 1,967,876,098	22.21	—	—
1,584,708,540	—	31,674,769	1,616,383,309	1.62	- 129,671,691	7.43	—	—
1,971,335,525	41,324,657	542,241,323	2,554,901,505	2.56	- 5,698,495	0.22	—	—
1,971,335,525	41,324,657	542,241,323	2,554,901,505	2.56	- 5,698,495	0.22	—	—
7,241,775,915	10,459,367	4,379,199	7,256,614,481	7.27	- 142,385,519	1.92	—	—
7,241,775,915	10,459,367	4,379,199	7,256,614,481	7.27	- 142,385,519	1.92	—	—

貳、中央政府莫拉克颱風災後重建

中華民國 98 年度

科 目				預 算 數	原 列 決 算 數			
款	項	目	名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計
6	6		林 業 試 驗 所	175,000,000	170,883,904	—	—	170,883,904
	1		復 建 業 務	175,000,000	170,883,904	—	—	170,883,904
	7		特有生物研究保育中心	20,000,000	19,691,308	—	—	19,691,308
	1		復 建 業 務	20,000,000	19,691,308	—	—	19,691,308
	8		漁 業 署 及 所 屬	2,865,330,000	1,498,328,797	19,452,562	1,243,726,036	2,761,507,395
	1		復 建 業 務	2,865,330,000	1,498,328,797	19,452,562	1,243,726,036	2,761,507,395
	9		動植物防疫檢疫局及所屬	350,252,000	349,976,251	—	—	349,976,251
	1		災 害 應 變 業 務	350,252,000	349,976,251	—	—	349,976,251
	10		農 業 金 融 局	2,116,042,000	443,936,675	—	—	443,936,675
	1		災民救助及安置業務	2,116,042,000	443,936,675	—	—	443,936,675
	11		農 糧 署 及 所 屬	670,006,000	533,573,626	—	25,000,000	558,573,626
	1		產 業 紓 困 業 務	670,006,000	533,573,626	—	25,000,000	558,573,626
			工 業 支 出	5,804,350,000	4,163,552,412	103,889,168	105,910,842	4,373,352,422
	1		營 建 署 及 所 屬	5,790,350,000	4,154,207,611	103,889,168	105,910,842	4,364,007,621
	1		復 建 業 務	5,790,350,000	4,154,207,611	103,889,168	105,910,842	4,364,007,621
6	2		能 源 局	14,000,000	9,344,801	—	—	9,344,801
	1		災 害 應 變 業 務	14,000,000	9,344,801	—	—	9,344,801
			交 通 支 出	23,451,817,000	17,618,641,871	—	5,691,135,182	23,309,777,053
7	1		交 通 部	550,700,000	482,781,238	—	—	482,781,238
	1		營業基金—臺灣鐵路管理局	550,700,000	482,781,238	—	—	482,781,238

特別決算歲出政事別決算審定表(續)

至 101 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決算審定數與原列 決算數比較增減	
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
170,883,904	—	—	170,883,904	0.17	- 4,116,096	2.35	—	—
170,883,904	—	—	170,883,904	0.17	- 4,116,096	2.35	—	—
19,691,308	—	—	19,691,308	0.02	- 308,692	1.54	—	—
19,691,308	—	—	19,691,308	0.02	- 308,692	1.54	—	—
1,498,328,797	19,452,562	1,243,726,036	2,761,507,395	2.77	- 103,822,605	3.62	—	—
1,498,328,797	19,452,562	1,243,726,036	2,761,507,395	2.77	- 103,822,605	3.62	—	—
349,976,251	—	—	349,976,251	0.35	- 275,749	0.08	—	—
349,976,251	—	—	349,976,251	0.35	- 275,749	0.08	—	—
443,936,675	—	—	443,936,675	0.44	- 1,672,105,325	79.02	—	—
443,936,675	—	—	443,936,675	0.44	- 1,672,105,325	79.02	—	—
533,573,626	—	25,000,000	558,573,626	0.56	- 111,432,374	16.63	—	—
533,573,626	—	25,000,000	558,573,626	0.56	- 111,432,374	16.63	—	—
4,163,552,412	103,889,168	105,910,842	4,373,352,422	4.38	- 1,430,997,578	24.65	—	—
4,154,207,611	103,889,168	105,910,842	4,364,007,621	4.37	- 1,426,342,379	24.63	—	—
4,154,207,611	103,889,168	105,910,842	4,364,007,621	4.37	- 1,426,342,379	24.63	—	—
9,344,801	—	—	9,344,801	0.01	- 4,655,199	33.25	—	—
9,344,801	—	—	9,344,801	0.01	- 4,655,199	33.25	—	—
17,618,641,871	—	5,691,135,182	23,309,777,053	23.35	- 142,039,947	0.61	—	—
482,781,238	—	—	482,781,238	0.48	- 67,918,762	12.33	—	—
482,781,238	—	—	482,781,238	0.48	- 67,918,762	12.33	—	—

貳、中央政府莫拉克颱風災後重建

中華民國 98 年度

科 目				預 算 數	原 列 決 算 數			
款	項	目	名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計
8	2		民 用 航 空 局	15,340,000	9,353,371	—	—	9,353,371
	1		災 害 應 變 業 務	15,340,000	9,353,371	—	—	9,353,371
	3		公 路 總 局 及 所 屬	22,885,777,000	17,126,507,262	—	5,691,135,182	22,817,642,444
	1		公路系統搶修及復建計畫	22,885,777,000	17,126,507,262	—	5,691,135,182	22,817,642,444
			其 他 經 濟 服 務 支 出	2,247,569,000	1,166,375,074	—	159,758,905	1,326,133,979
	1		中 小 企 業 處	1,483,263,000	650,201,023	—	18,358,905	668,559,928
	1		受災企業紓困協助	1,483,263,000	650,201,023	—	18,358,905	668,559,928
	2		觀 光 局 及 所 屬	764,306,000	516,174,051	—	141,400,000	657,574,051
	1		觀光產業重建計畫	764,306,000	516,174,051	—	141,400,000	657,574,051
			(4 . 社 會 福 利 支 出)	29,047,903,000	19,133,011,779	20,240,429	1,551,628,061	20,704,880,269
9			社 會 救 助 支 出	18,688,699,000	10,893,327,921	20,240,429	1,500,177,565	12,413,745,915
	1		金融監督管理委員會	882,235,000	303,830,064	—	458,503	304,288,567
	1		災民金融、保險貸款補助	882,235,000	303,830,064	—	458,503	304,288,567
	2		原 住 民 族 委 員 會	2,100,000,000	1,601,938,667	—	477,351,363	2,079,290,030
	1		災民救助及安置業務	2,100,000,000	1,601,938,667	—	477,351,363	2,079,290,030
	3		內 政 部	1,524,201,000	1,364,825,596	—	84,289,284	1,449,114,880
	1		災民救助及安置業務	1,524,201,000	1,364,825,596	—	84,289,284	1,449,114,880
	4		營 建 署 及 所 屬	8,896,759,000	3,553,144,489	20,240,429	938,078,415	4,511,463,333
	1		災民救助及安置業務	8,896,759,000	3,553,144,489	20,240,429	938,078,415	4,511,463,333
	5		兒 童 局	65,400,000	62,048,506	—	—	62,048,506

特別決算歲出政事別決算審定表(續)

至 101 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 原 列 決 算 數 比 較 增 減	
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
9,353,371	—	—	9,353,371	0.01	- 5,986,629	39.03	—	—
9,353,371	—	—	9,353,371	0.01	- 5,986,629	39.03	—	—
17,126,507,262	—	5,691,135,182	22,817,642,444	22.86	- 68,134,556	0.30	—	—
17,126,507,262	—	5,691,135,182	22,817,642,444	22.86	- 68,134,556	0.30	—	—
1,166,375,074	—	159,758,905	1,326,133,979	1.33	- 921,435,021	41.00	—	—
650,201,023	—	18,358,905	668,559,928	0.67	- 814,703,072	54.93	—	—
650,201,023	—	18,358,905	668,559,928	0.67	- 814,703,072	54.93	—	—
516,174,051	—	141,400,000	657,574,051	0.66	- 106,731,949	13.96	—	—
516,174,051	—	141,400,000	657,574,051	0.66	- 106,731,949	13.96	—	—
18,817,823,043	20,240,429	1,834,698,797	20,672,762,269	20.70	- 8,375,140,731	28.83	- 32,118,000	0.16
10,578,139,185	20,240,429	1,783,248,301	12,381,627,915	12.40	- 6,307,071,085	33.75	- 32,118,000	0.26
303,830,064	—	458,503	304,288,567	0.31	- 577,946,433	65.51	—	—
303,830,064	—	458,503	304,288,567	0.31	- 577,946,433	65.51	—	—
1,601,938,667	—	477,351,363	2,079,290,030	2.08	- 20,709,970	0.99	—	—
1,601,938,667	—	477,351,363	2,079,290,030	2.08	- 20,709,970	0.99	—	—
1,364,825,596	—	84,289,284	1,449,114,880	1.45	- 75,086,120	4.93	—	—
1,364,825,596	—	84,289,284	1,449,114,880	1.45	- 75,086,120	4.93	—	—
3,237,955,753	20,240,429	1,221,149,151	4,479,345,333	4.49	- 4,417,413,667	49.65	- 32,118,000	0.71
3,237,955,753	20,240,429	1,221,149,151	4,479,345,333	4.49	- 4,417,413,667	49.65	- 32,118,000	0.71
62,048,506	—	—	62,048,506	0.06	- 3,351,494	5.12	—	—

貳、中央政府莫拉克颱風災後重建

中華民國 98 年度

科 目				預 算 數	原 列 決 算 數			
款	項	目	名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計
10	6	1	災民救助及安置業務	65,400,000	62,048,506	—	—	62,048,506
			水 利 署 及 所 屬	4,000,000,000	2,807,665,000	—	—	2,807,665,000
	7	1	災 害 救 助	4,000,000,000	2,807,665,000	—	—	2,807,665,000
			勞 工 委 員 會	1,220,104,000	1,199,875,599	—	—	1,199,875,599
		1	災民救助及安置業務	1,220,104,000	1,199,875,599	—	—	1,199,875,599
			國 民 就 業 支 出	2,695,396,000	2,638,216,253	—	—	2,638,216,253
	1		職 業 訓 練 局 及 所 屬	2,695,396,000	2,638,216,253	—	—	2,638,216,253
		1	災民救助及安置業務	2,695,396,000	2,638,216,253	—	—	2,638,216,253
	11		醫 療 保 健 支 出	7,663,808,000	5,601,467,605	—	51,450,496	5,652,918,101
		1	衛 生 署	1,895,880,000	613,118,199	—	51,450,496	664,568,695
		1	災民救助及安置業務	1,770,982,000	591,533,748	—	—	591,533,748
		2	產 業 紓 困 業 務	31,878,000	182,141	—	—	182,141
		3	復 建 業 務	93,020,000	21,402,310	—	51,450,496	72,852,806
		2	疾 病 管 制 局	5,738,148,000	4,965,229,529	—	—	4,965,229,529
		1	災 害 應 變 業 務	5,738,148,000	4,965,229,529	—	—	4,965,229,529
		3	國 民 健 康 局	29,780,000	23,119,877	—	—	23,119,877
12		1	復 建 業 務	29,780,000	23,119,877	—	—	23,119,877
			(5. 一般補助及其他支出)	4,105,475	—	—	—	—
			預 備 金	4,105,475	—	—	—	—

特別決算歲出政事別決算審定表(續)

至 101 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 原 列 決 算 數 比 較 增 減	
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
62,048,506	—	—	62,048,506	0.06	- 3,351,494	5.12	—	—
2,807,665,000	—	—	2,807,665,000	2.81	- 1,192,335,000	29.81	—	—
2,807,665,000	—	—	2,807,665,000	2.81	- 1,192,335,000	29.81	—	—
1,199,875,599	—	—	1,199,875,599	1.20	- 20,228,401	1.66	—	—
1,199,875,599	—	—	1,199,875,599	1.20	- 20,228,401	1.66	—	—
2,638,216,253	—	—	2,638,216,253	2.64	- 57,179,747	2.12	—	—
2,638,216,253	—	—	2,638,216,253	2.64	- 57,179,747	2.12	—	—
2,638,216,253	—	—	2,638,216,253	2.64	- 57,179,747	2.12	—	—
5,601,467,605	—	51,450,496	5,652,918,101	5.66	- 2,010,889,899	26.24	—	—
613,118,199	—	51,450,496	664,568,695	0.67	- 1,231,311,305	64.95	—	—
591,533,748	—	—	591,533,748	0.59	- 1,179,448,252	66.60	—	—
182,141	—	—	182,141	0.00	- 31,695,859	99.43	—	—
21,402,310	—	51,450,496	72,852,806	0.08	- 20,167,194	21.68	—	—
4,965,229,529	—	—	4,965,229,529	4.97	- 772,918,471	13.47	—	—
4,965,229,529	—	—	4,965,229,529	4.97	- 772,918,471	13.47	—	—
23,119,877	—	—	23,119,877	0.02	- 6,660,123	22.36	—	—
23,119,877	—	—	23,119,877	0.02	- 6,660,123	22.36	—	—
—	—	—	—	—	- 4,105,475	100.00	—	—
—	—	—	—	—	- 4,105,475	100.00	—	—

參、中央政府莫拉克颱風災後重建

中華民國 98 年度

科 目					預 算 數	原 列 決 算 數			
款	項	目	節	名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計
1				總 計	116,508,241,000	87,600,924,778	546,343,111	11,722,136,495	99,869,404,384
				行 政 院 主 管	9,106,252,525	6,148,630,309	750,000	1,761,159,949	7,910,540,258
			1	金 融 監 督 管 理 委 員 會	882,235,000	303,830,064	—	458,503	304,288,567
				社 會 救 助 支 出	882,235,000	303,830,064	—	458,503	304,288,567
				災民金融、保險貸款補助	882,235,000	303,830,064	—	458,503	304,288,567
				文化建設委員會及所屬 (文 化 部)	545,244,525	478,003,849	—	40,000,000	518,003,849
			2	文 化 支 出	545,244,525	478,003,849	—	40,000,000	518,003,849
				文 化 復 建 業 務	525,244,525	458,951,552	—	40,000,000	498,951,552
				社 區 心 靈 重 建 暨 培 力 計 畫	141,744,525	120,152,566	—	20,000,000	140,152,566
				藝文陪伴暨兒童 生活藝術輔導計畫	80,000,000	79,584,900	—	—	79,584,900
				文 化 資 產 災 後 復 建 計 畫	280,000,000	255,831,419	—	—	255,831,419
				小林村文化史料保存 與音像記錄計畫	23,500,000	3,382,667	—	20,000,000	23,382,667
				產 業 重 建 業 務	20,000,000	19,052,297	—	—	19,052,297
				重建區原住民部落 文創產業發展計畫	20,000,000	19,052,297	—	—	19,052,297
				原 住 民 族 委 員 會	7,555,448,000	5,286,465,284	750,000	1,677,707,558	6,964,922,842
				民 政 支 出	5,455,448,000	3,684,526,617	750,000	1,200,356,195	4,885,632,812
				復 建 業 務	5,455,448,000	3,684,526,617	750,000	1,200,356,195	4,885,632,812
				社 會 救 助 支 出	2,100,000,000	1,601,938,667	—	477,351,363	2,079,290,030

特別決算歲出機關別決算審定表

至 101 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 原 列 決 算 數 比 較 增 減	
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
87,285,736,042	546,343,111	12,005,207,231	99,837,286,384	100.00	- 16,670,954,616	14.31	- 32,118,000	0.03
6,148,630,309	750,000	1,761,159,949	7,910,540,258	7.92	- 1,195,712,267	13.13	—	—
303,830,064	—	458,503	304,288,567	0.30	- 577,946,433	65.51	—	—
303,830,064	—	458,503	304,288,567	0.30	- 577,946,433	65.51	—	—
303,830,064	—	458,503	304,288,567	0.30	- 577,946,433	65.51	—	—
478,003,849	—	40,000,000	518,003,849	0.52	- 27,240,676	5.00	—	—
478,003,849	—	40,000,000	518,003,849	0.52	- 27,240,676	5.00	—	—
458,951,552	—	40,000,000	498,951,552	0.50	- 26,292,973	5.01	—	—
120,152,566	—	20,000,000	140,152,566	0.14	- 1,591,959	1.12	—	—
79,584,900	—	—	79,584,900	0.08	- 415,100	0.52	—	—
255,831,419	—	—	255,831,419	0.26	- 24,168,581	8.63	—	—
3,382,667	—	20,000,000	23,382,667	0.02	- 117,333	0.50	—	—
19,052,297	—	—	19,052,297	0.02	- 947,703	4.74	—	—
19,052,297	—	—	19,052,297	0.02	- 947,703	4.74	—	—
5,286,465,284	750,000	1,677,707,558	6,964,922,842	6.98	- 590,525,158	7.82	—	—
3,684,526,617	750,000	1,200,356,195	4,885,632,812	4.90	- 569,815,188	10.44	—	—
3,684,526,617	750,000	1,200,356,195	4,885,632,812	4.90	- 569,815,188	10.44	—	—
1,601,938,667	—	477,351,363	2,079,290,030	2.08	- 20,709,970	0.99	—	—

參、中央政府莫拉克颱風災後重建

中華民國 98 年度

科 目					預 算 數	原 列 決 算 數			
款	項	目	節	名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計
2	4		2	災民救助及安置業務	2,100,000,000	1,601,938,667	—	477,351,363	2,079,290,030
				莫拉克颱風災後重建推動委員會	123,325,000	80,331,112	—	42,993,888	123,325,000
				行政支出	123,325,000	80,331,112	—	42,993,888	123,325,000
	1		1	復建業務	123,325,000	80,331,112	—	42,993,888	123,325,000
				內政部主管	20,223,921,000	12,002,324,267	144,671,697	1,823,456,708	13,970,452,672
	1			內政部	2,444,460,000	2,052,496,134	—	152,623,635	2,205,119,769
				民政支出	920,259,000	687,670,538	—	68,334,351	756,004,889
			1	復建業務	920,259,000	687,670,538	—	68,334,351	756,004,889
	1		1	災後搶修及復建業務	920,259,000	687,670,538	—	68,334,351	756,004,889
				社會救助支出	1,524,201,000	1,364,825,596	—	84,289,284	1,449,114,880
			2	災民救助及安置業務	1,524,201,000	1,364,825,596	—	84,289,284	1,449,114,880
	1		1	救助業務	1,186,796,000	1,072,000,249	—	83,889,284	1,155,889,533
			2	慰助及安置業務	337,405,000	292,825,347	—	400,000	293,225,347
	2			營建署及所屬	14,687,109,000	7,707,352,100	124,129,597	1,043,989,257	8,875,470,954
				工業支出	5,790,350,000	4,154,207,611	103,889,168	105,910,842	4,364,007,621
			1	復建業務	5,790,350,000	4,154,207,611	103,889,168	105,910,842	4,364,007,621
	1		1	災後搶修及復建業務	5,790,350,000	4,154,207,611	103,889,168	105,910,842	4,364,007,621
				社會救助支出	8,896,759,000	3,553,144,489	20,240,429	938,078,415	4,511,463,333

特別決算歲出機關別決算審定表(續)

至 101 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 原 列 決 算 數 比 較 增 減	
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
1,601,938,667	—	477,351,363	2,079,290,030	2.08	- 20,709,970	0.99	—	—
80,331,112	—	42,993,888	123,325,000	0.12	—	—	—	—
80,331,112	—	42,993,888	123,325,000	0.12	—	—	—	—
80,331,112	—	42,993,888	123,325,000	0.12	—	—	—	—
11,687,135,531	144,671,697	2,106,527,444	13,938,334,672	13.96	- 6,285,586,328	31.08	- 32,118,000	0.23
2,052,496,134	—	152,623,635	2,205,119,769	2.21	- 239,340,231	9.79	—	—
687,670,538	—	68,334,351	756,004,889	0.76	- 164,254,111	17.85	—	—
687,670,538	—	68,334,351	756,004,889	0.76	- 164,254,111	17.85	—	—
687,670,538	—	68,334,351	756,004,889	0.76	- 164,254,111	17.85	—	—
1,364,825,596	—	84,289,284	1,449,114,880	1.45	- 75,086,120	4.93	—	—
1,364,825,596	—	84,289,284	1,449,114,880	1.45	- 75,086,120	4.93	—	—
1,072,000,249	—	83,889,284	1,155,889,533	1.16	- 30,906,467	2.60	—	—
292,825,347	—	400,000	293,225,347	0.29	- 44,179,653	13.09	—	—
7,392,163,364	124,129,597	1,327,059,993	8,843,352,954	8.86	- 5,843,756,046	39.79	- 32,118,000	0.36
4,154,207,611	103,889,168	105,910,842	4,364,007,621	4.37	- 1,426,342,379	24.63	—	—
4,154,207,611	103,889,168	105,910,842	4,364,007,621	4.37	- 1,426,342,379	24.63	—	—
4,154,207,611	103,889,168	105,910,842	4,364,007,621	4.37	- 1,426,342,379	24.63	—	—
3,237,955,753	20,240,429	1,221,149,151	4,479,345,333	4.49	- 4,417,413,667	49.65	- 32,118,000	0.71

參、中央政府莫拉克颱風災後重建

中華民國 98 年度

科 目					預 算 數	原 列 決 算 數			
款	項	目	節	名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計
		2		災民救助及安置業務	8,896,759,000	3,553,144,489	20,240,429	938,078,415	4,511,463,333
			1	家園安置業務	8,896,759,000	3,553,144,489	20,240,429	938,078,415	4,511,463,333
	3			警政署及所屬	356,124,000	292,962,988	—	13,963,479	306,926,467
				民政支出	356,124,000	292,962,988	—	13,963,479	306,926,467
		1		復建業務	356,124,000	292,962,988	—	13,963,479	306,926,467
			1	災後搶修及復建業務	356,124,000	292,962,988	—	13,963,479	306,926,467
	4			消防署及所屬	1,656,978,000	1,321,092,679	20,542,100	274,863,800	1,616,498,579
				民政支出	1,656,978,000	1,321,092,679	20,542,100	274,863,800	1,616,498,579
		1		災害應變業務	1,656,978,000	1,321,092,679	20,542,100	274,863,800	1,616,498,579
			1	消防救災業務	1,656,978,000	1,321,092,679	20,542,100	274,863,800	1,616,498,579
	5			空中勤務總隊	1,013,850,000	566,371,860	—	338,016,537	904,388,397
				民政支出	1,013,850,000	566,371,860	—	338,016,537	904,388,397
		1		災害應變業務	1,013,850,000	566,371,860	—	338,016,537	904,388,397
			1	災害預防業務	1,013,850,000	566,371,860	—	338,016,537	904,388,397
	6			兒童局	65,400,000	62,048,506	—	—	62,048,506
				社會救助支出	65,400,000	62,048,506	—	—	62,048,506
		1		災民救助及安置業務	65,400,000	62,048,506	—	—	62,048,506

特別決算歲出機關別決算審定表(續)

至 101 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 原 列 決 算 數 比 較 增 減	
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
3,237,955,753	20,240,429	1,221,149,151	4,479,345,333	4.49	- 4,417,413,667	49.65	- 32,118,000	0.71
3,237,955,753	20,240,429	1,221,149,151	4,479,345,333	4.49	- 4,417,413,667	49.65	- 32,118,000	0.71
292,962,988	—	13,963,479	306,926,467	0.31	- 49,197,533	13.81	—	—
292,962,988	—	13,963,479	306,926,467	0.31	- 49,197,533	13.81	—	—
292,962,988	—	13,963,479	306,926,467	0.31	- 49,197,533	13.81	—	—
292,962,988	—	13,963,479	306,926,467	0.31	- 49,197,533	13.81	—	—
1,321,092,679	20,542,100	274,863,800	1,616,498,579	1.62	- 40,479,421	2.44	—	—
1,321,092,679	20,542,100	274,863,800	1,616,498,579	1.62	- 40,479,421	2.44	—	—
1,321,092,679	20,542,100	274,863,800	1,616,498,579	1.62	- 40,479,421	2.44	—	—
1,321,092,679	20,542,100	274,863,800	1,616,498,579	1.62	- 40,479,421	2.44	—	—
566,371,860	—	338,016,537	904,388,397	0.90	- 109,461,603	10.80	—	—
566,371,860	—	338,016,537	904,388,397	0.90	- 109,461,603	10.80	—	—
566,371,860	—	338,016,537	904,388,397	0.90	- 109,461,603	10.80	—	—
566,371,860	—	338,016,537	904,388,397	0.90	- 109,461,603	10.80	—	—
62,048,506	—	—	62,048,506	0.06	- 3,351,494	5.12	—	—
62,048,506	—	—	62,048,506	0.06	- 3,351,494	5.12	—	—
62,048,506	—	—	62,048,506	0.06	- 3,351,494	5.12	—	—

參、中央政府莫拉克颱風災後重建

中華民國 98 年度

科 目					預 算 數	原 列 決 算 數			
款	項	目	節	名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計
3	1	1	1	慰助及安置業務	65,400,000	62,048,506	—	—	62,048,506
				教 育 部 主 管	1,469,487,000	1,288,523,504	—	78,661,484	1,367,184,988
				教 育 部	1,469,487,000	1,288,523,504	—	78,661,484	1,367,184,988
				教 育 支 出	1,439,487,000	1,276,523,504	—	60,661,484	1,337,184,988
4	1	1		國民中小學校園復建	1,439,487,000	1,276,523,504	—	60,661,484	1,337,184,988
				文 化 支 出	30,000,000	12,000,000	—	18,000,000	30,000,000
			2	莫拉克風災文物暨風災教育展示廳建置計畫	30,000,000	12,000,000	—	18,000,000	30,000,000
				經 濟 部 主 管	23,146,418,000	19,880,395,876	329,684,828	327,851,349	20,537,932,053
		1		水 利 署 及 所 屬	20,960,000,000	18,611,412,459	329,684,828	237,751,631	19,178,848,918
				社 會 救 助 支 出	4,000,000,000	2,807,665,000	—	—	2,807,665,000
			1	災 害 救 助	4,000,000,000	2,807,665,000	—	—	2,807,665,000
				農 業 支 出	16,960,000,000	15,803,747,459	329,684,828	237,751,631	16,371,183,918
		2		水利設施復建工程	16,960,000,000	15,803,747,459	329,684,828	237,751,631	16,371,183,918
				中 小 企 業 處	1,483,263,000	650,201,023	—	18,358,905	668,559,928
	2	1		其他經濟服務支出	1,483,263,000	650,201,023	—	18,358,905	668,559,928
				受災企業紓困協助	1,483,263,000	650,201,023	—	18,358,905	668,559,928
		3		中央地質調查所	689,155,000	609,437,593	—	71,740,813	681,178,406

特別決算歲出機關別決算審定表(續)

至 101 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 原 列 決 算 數 比 較 增 減	
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
62,048,506	—	—	62,048,506	0.06	- 3,351,494	5.12	—	—
1,288,523,504	—	78,661,484	1,367,184,988	1.37	- 102,302,012	6.96	—	—
1,288,523,504	—	78,661,484	1,367,184,988	1.37	- 102,302,012	6.96	—	—
1,276,523,504	—	60,661,484	1,337,184,988	1.34	- 102,302,012	7.11	—	—
1,276,523,504	—	60,661,484	1,337,184,988	1.34	- 102,302,012	7.11	—	—
12,000,000	—	18,000,000	30,000,000	0.03	—	—	—	—
12,000,000	—	18,000,000	30,000,000	0.03	—	—	—	—
19,880,395,876	329,684,828	327,851,349	20,537,932,053	20.57	- 2,608,485,947	11.27	—	—
18,611,412,459	329,684,828	237,751,631	19,178,848,918	19.21	- 1,781,151,082	8.50	—	—
2,807,665,000	—	—	2,807,665,000	2.81	- 1,192,335,000	29.81	—	—
2,807,665,000	—	—	2,807,665,000	2.81	- 1,192,335,000	29.81	—	—
15,803,747,459	329,684,828	237,751,631	16,371,183,918	16.40	- 588,816,082	3.47	—	—
15,803,747,459	329,684,828	237,751,631	16,371,183,918	16.40	- 588,816,082	3.47	—	—
650,201,023	—	18,358,905	668,559,928	0.67	- 814,703,072	54.93	—	—
650,201,023	—	18,358,905	668,559,928	0.67	- 814,703,072	54.93	—	—
650,201,023	—	18,358,905	668,559,928	0.67	- 814,703,072	54.93	—	—
609,437,593	—	71,740,813	681,178,406	0.68	- 7,976,594	1.16	—	—

參、中央政府莫拉克颱風災後重建

中華民國 98 年度

科 目					預 算 數	原 列 決 算 數			
款	項	目	節	名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計
5	4	1	1	農 業 支 出	689,155,000	609,437,593	—	71,740,813	681,178,406
				國土保育之地質 敏感區調查分析	689,155,000	609,437,593	—	71,740,813	681,178,406
				能 源 局	14,000,000	9,344,801	—	—	9,344,801
				工 業 支 出	14,000,000	9,344,801	—	—	9,344,801
				災 害 應 變 業 務	14,000,000	9,344,801	—	—	9,344,801
				交 通 部 主 管	24,216,123,000	18,134,815,922	—	5,832,535,182	23,967,351,104
				交 通 部	550,700,000	482,781,238	—	—	482,781,238
				交 通 支 出	550,700,000	482,781,238	—	—	482,781,238
				營業基金－臺灣 鐵路管理局	550,700,000	482,781,238	—	—	482,781,238
				鐵路設施緊急 搶修及復建計畫	550,700,000	482,781,238	—	—	482,781,238
				民 用 航 空 局	15,340,000	9,353,371	—	—	9,353,371
				交 通 支 出	15,340,000	9,353,371	—	—	9,353,371
				災 害 應 變 業 務	15,340,000	9,353,371	—	—	9,353,371
				觀 光 局 及 所 屬	764,306,000	516,174,051	—	141,400,000	657,574,051
				其他經濟服務支出	764,306,000	516,174,051	—	141,400,000	657,574,051
5	4	1	1	觀光產業重建計畫	764,306,000	516,174,051	—	141,400,000	657,574,051
				公 路 總 局 及 所 屬	22,885,777,000	17,126,507,262	—	5,691,135,182	22,817,642,444

特別決算歲出機關別決算審定表(續)

至 101 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 原 列 決 算 數 比 較 增 減	
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
609,437,593	—	71,740,813	681,178,406	0.68	- 7,976,594	1.16	—	—
609,437,593	—	71,740,813	681,178,406	0.68	- 7,976,594	1.16	—	—
9,344,801	—	—	9,344,801	0.01	- 4,655,199	33.25	—	—
9,344,801	—	—	9,344,801	0.01	- 4,655,199	33.25	—	—
9,344,801	—	—	9,344,801	0.01	- 4,655,199	33.25	—	—
18,134,815,922	—	5,832,535,182	23,967,351,104	24.01	- 248,771,896	1.03	—	—
482,781,238	—	—	482,781,238	0.48	- 67,918,762	12.33	—	—
482,781,238	—	—	482,781,238	0.48	- 67,918,762	12.33	—	—
482,781,238	—	—	482,781,238	0.48	- 67,918,762	12.33	—	—
482,781,238	—	—	482,781,238	0.48	- 67,918,762	12.33	—	—
9,353,371	—	—	9,353,371	0.01	- 5,986,629	39.03	—	—
9,353,371	—	—	9,353,371	0.01	- 5,986,629	39.03	—	—
9,353,371	—	—	9,353,371	0.01	- 5,986,629	39.03	—	—
516,174,051	—	141,400,000	657,574,051	0.66	- 106,731,949	13.96	—	—
516,174,051	—	141,400,000	657,574,051	0.66	- 106,731,949	13.96	—	—
516,174,051	—	141,400,000	657,574,051	0.66	- 106,731,949	13.96	—	—
17,126,507,262	—	5,691,135,182	22,817,642,444	22.86	- 68,134,556	0.30	—	—

叁、中央政府莫拉克颱風災後重建

中華民國 98 年度

科 目					預 算 數	原 列 決 算 數			
款	項	目	節	名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計
5	4			交 通 支 出	22,885,777,000	17,126,507,262	—	5,691,135,182	22,817,642,444
		1		公路系統搶修及復建計畫	22,885,777,000	17,126,507,262	—	5,691,135,182	22,817,642,444
6				農 業 委 員 會 主 管	26,762,626,000	20,706,675,443	71,236,586	1,847,021,327	22,624,933,356
	1			農 業 委 員 會	10,606,396,000	8,477,173,442	—	31,674,769	8,508,848,211
				農 業 支 出	10,606,396,000	8,477,173,442	—	31,674,769	8,508,848,211
		1		災民救助及安置業務	8,860,341,000	6,892,464,902	—	—	6,892,464,902
		1		農業災害救助業務	8,860,341,000	6,892,464,902	—	—	6,892,464,902
		2		復 建 業 務	1,746,055,000	1,584,708,540	—	31,674,769	1,616,383,309
		1		農業產業重建業務	446,055,000	415,526,090	—	—	415,526,090
		2		農業設施復建業務	1,300,000,000	1,169,182,450	—	31,674,769	1,200,857,219
	2			林 務 局	2,560,600,000	1,971,335,525	41,324,657	542,241,323	2,554,901,505
				農 業 支 出	2,560,600,000	1,971,335,525	41,324,657	542,241,323	2,554,901,505
		1		復 建 業 務	2,560,600,000	1,971,335,525	41,324,657	542,241,323	2,554,901,505
		1		農業重建 治山防災計畫	2,560,600,000	1,971,335,525	41,324,657	542,241,323	2,554,901,505
	3			水 土 保 持 局	7,399,000,000	7,241,775,915	10,459,367	4,379,199	7,256,614,481
				農 業 支 出	7,399,000,000	7,241,775,915	10,459,367	4,379,199	7,256,614,481
		1		復 建 業 務	7,399,000,000	7,241,775,915	10,459,367	4,379,199	7,256,614,481

特別決算歲出機關別決算審定表(續)

至 101 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 原 列 決 算 數 比 較 增 減	
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
17,126,507,262	—	5,691,135,182	22,817,642,444	22.86	- 68,134,556	0.30	—	—
17,126,507,262	—	5,691,135,182	22,817,642,444	22.86	- 68,134,556	0.30	—	—
20,706,675,443	71,236,586	1,847,021,327	22,624,933,356	22.66	- 4,137,692,644	15.46	—	—
8,477,173,442	—	31,674,769	8,508,848,211	8.52	- 2,097,547,789	19.78	—	—
8,477,173,442	—	31,674,769	8,508,848,211	8.52	- 2,097,547,789	19.78	—	—
6,892,464,902	—	—	6,892,464,902	6.90	- 1,967,876,098	22.21	—	—
6,892,464,902	—	—	6,892,464,902	6.90	- 1,967,876,098	22.21	—	—
1,584,708,540	—	31,674,769	1,616,383,309	1.62	- 129,671,691	7.43	—	—
415,526,090	—	—	415,526,090	0.42	- 30,528,910	6.84	—	—
1,169,182,450	—	31,674,769	1,200,857,219	1.20	- 99,142,781	7.63	—	—
1,971,335,525	41,324,657	542,241,323	2,554,901,505	2.56	- 5,698,495	0.22	—	—
1,971,335,525	41,324,657	542,241,323	2,554,901,505	2.56	- 5,698,495	0.22	—	—
1,971,335,525	41,324,657	542,241,323	2,554,901,505	2.56	- 5,698,495	0.22	—	—
1,971,335,525	41,324,657	542,241,323	2,554,901,505	2.56	- 5,698,495	0.22	—	—
7,241,775,915	10,459,367	4,379,199	7,256,614,481	7.27	- 142,385,519	1.92	—	—
7,241,775,915	10,459,367	4,379,199	7,256,614,481	7.27	- 142,385,519	1.92	—	—
7,241,775,915	10,459,367	4,379,199	7,256,614,481	7.27	- 142,385,519	1.92	—	—

參、中央政府莫拉克颱風災後重建

中華民國 98 年度

科 目					預 算 數	原 列 決 算 數			
款	項	目	節	名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計
			1	水土保持防災與復建	4,400,000,000	4,300,405,207	10,459,367	4,379,199	4,315,243,773
			2	農路復建	2,500,000,000	2,472,221,711	—	—	2,472,221,711
			3	農村聚落規劃與重建	499,000,000	469,148,997	—	—	469,148,997
	4			林業試驗所	175,000,000	170,883,904	—	—	170,883,904
				農業支出	175,000,000	170,883,904	—	—	170,883,904
		1		復建業務	175,000,000	170,883,904	—	—	170,883,904
			1	試驗林地、崩塌地及林道復建	175,000,000	170,883,904	—	—	170,883,904
	5			特有生物研究保育中心	20,000,000	19,691,308	—	—	19,691,308
				農業支出	20,000,000	19,691,308	—	—	19,691,308
		1		復建業務	20,000,000	19,691,308	—	—	19,691,308
			1	試驗站聯外道路重建工程	20,000,000	19,691,308	—	—	19,691,308
	6			漁業署及所屬	2,865,330,000	1,498,328,797	19,452,562	1,243,726,036	2,761,507,395
				農業支出	2,865,330,000	1,498,328,797	19,452,562	1,243,726,036	2,761,507,395
		1		復建業務	2,865,330,000	1,498,328,797	19,452,562	1,243,726,036	2,761,507,395
			1	漁業產業重建暨輔導專案措施計畫	2,865,330,000	1,498,328,797	19,452,562	1,243,726,036	2,761,507,395
	7			動植物防疫檢疫局及所屬	350,252,000	349,976,251	—	—	349,976,251
				農業支出	350,252,000	349,976,251	—	—	349,976,251

特別決算歲出機關別決算審定表(續)

至 101 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 原 列 決 算 數 比 較 增 減	
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
4,300,405,207	10,459,367	4,379,199	4,315,243,773	4.32	- 84,756,227	1.93	—	—
2,472,221,711	—	—	2,472,221,711	2.48	- 27,778,289	1.11	—	—
469,148,997	—	—	469,148,997	0.47	- 29,851,003	5.98	—	—
170,883,904	—	—	170,883,904	0.17	- 4,116,096	2.35	—	—
170,883,904	—	—	170,883,904	0.17	- 4,116,096	2.35	—	—
170,883,904	—	—	170,883,904	0.17	- 4,116,096	2.35	—	—
170,883,904	—	—	170,883,904	0.17	- 4,116,096	2.35	—	—
19,691,308	—	—	19,691,308	0.02	- 308,692	1.54	—	—
19,691,308	—	—	19,691,308	0.02	- 308,692	1.54	—	—
19,691,308	—	—	19,691,308	0.02	- 308,692	1.54	—	—
19,691,308	—	—	19,691,308	0.02	- 308,692	1.54	—	—
1,498,328,797	19,452,562	1,243,726,036	2,761,507,395	2.77	- 103,822,605	3.62	—	—
1,498,328,797	19,452,562	1,243,726,036	2,761,507,395	2.77	- 103,822,605	3.62	—	—
1,498,328,797	19,452,562	1,243,726,036	2,761,507,395	2.77	- 103,822,605	3.62	—	—
1,498,328,797	19,452,562	1,243,726,036	2,761,507,395	2.77	- 103,822,605	3.62	—	—
349,976,251	—	—	349,976,251	0.35	- 275,749	0.08	—	—
349,976,251	—	—	349,976,251	0.35	- 275,749	0.08	—	—

參、中央政府莫拉克颱風災後重建

中華民國 98 年度

科 目					預 算 數	原 列 決 算 數			
款	項	目	節	名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計
7	8	1	1	災 害 應 變 業 務	350,252,000	349,976,251	—	—	349,976,251
				受災動物清運消毒 緊急防疫計畫	160,252,000	160,070,126	—	—	160,070,126
				天然災害動物死亡 處理與疫病控制 應變整備計畫	95,000,000	95,000,000	—	—	95,000,000
				農糧作物災害防疫 資材整備應變計畫	95,000,000	94,906,125	—	—	94,906,125
				農 業 金 融 局	2,116,042,000	443,936,675	—	—	443,936,675
				農 業 支 出	2,116,042,000	443,936,675	—	—	443,936,675
				災民救助及安置業務	2,116,042,000	443,936,675	—	—	443,936,675
				各 項 貸 款 展 延 及 補 助	1,751,042,000	78,936,675	—	—	78,936,675
				農業信用保證業務	365,000,000	365,000,000	—	—	365,000,000
				農 糧 署 及 所 屬	670,006,000	533,573,626	—	25,000,000	558,573,626
				農 業 支 出	670,006,000	533,573,626	—	25,000,000	558,573,626
				產 業 紓 困 業 務	670,006,000	533,573,626	—	25,000,000	558,573,626
				產業輔導專案措施	80,006,000	64,382,463	—	—	64,382,463
				農糧產業重建	590,000,000	469,191,163	—	25,000,000	494,191,163
				勞 工 委 員 會 主 管	3,915,500,000	3,838,091,852	—	—	3,838,091,852
				勞 工 委 員 會	1,220,104,000	1,199,875,599	—	—	1,199,875,599
				社 會 救 助 支 出	1,220,104,000	1,199,875,599	—	—	1,199,875,599

特別決算歲出機關別決算審定表(續)

至 101 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決算審定數與原列 決算數比較增減	
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
349,976,251	—	—	349,976,251	0.35	- 275,749	0.08	—	—
160,070,126	—	—	160,070,126	0.16	- 181,874	0.11	—	—
95,000,000	—	—	95,000,000	0.10	—	—	—	—
94,906,125	—	—	94,906,125	0.09	- 93,875	0.10	—	—
443,936,675	—	—	443,936,675	0.44	- 1,672,105,325	79.02	—	—
443,936,675	—	—	443,936,675	0.44	- 1,672,105,325	79.02	—	—
443,936,675	—	—	443,936,675	0.44	- 1,672,105,325	79.02	—	—
78,936,675	—	—	78,936,675	0.08	- 1,672,105,325	95.49	—	—
365,000,000	—	—	365,000,000	0.36	—	—	—	—
533,573,626	—	25,000,000	558,573,626	0.56	- 111,432,374	16.63	—	—
533,573,626	—	25,000,000	558,573,626	0.56	- 111,432,374	16.63	—	—
533,573,626	—	25,000,000	558,573,626	0.56	- 111,432,374	16.63	—	—
64,382,463	—	—	64,382,463	0.06	- 15,623,537	19.53	—	—
469,191,163	—	25,000,000	494,191,163	0.50	- 95,808,837	16.24	—	—
3,838,091,852	—	—	3,838,091,852	3.85	- 77,408,148	1.98	—	—
1,199,875,599	—	—	1,199,875,599	1.20	- 20,228,401	1.66	—	—
1,199,875,599	—	—	1,199,875,599	1.20	- 20,228,401	1.66	—	—

參、中央政府莫拉克颱風災後重建

中華民國 98 年度

科 目					預 算 數	原 列 決 算 數			
款	項	目	節	名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計
8	2		1	災民救助及安置業務	1,220,104,000	1,199,875,599	—	—	1,199,875,599
				職業訓練局及所屬	2,695,396,000	2,638,216,253	—	—	2,638,216,253
				國民就業支出	2,695,396,000	2,638,216,253	—	—	2,638,216,253
		1		災民救助及安置業務	2,695,396,000	2,638,216,253	—	—	2,638,216,253
				衛生署主管	7,663,808,000	5,601,467,605	—	51,450,496	5,652,918,101
				衛生署	1,895,880,000	613,118,199	—	51,450,496	664,568,695
		1		醫療保健支出	1,895,880,000	613,118,199	—	51,450,496	664,568,695
				災民救助及安置業務	1,770,982,000	591,533,748	—	—	591,533,748
			1	醫療服務重建及補助計畫	1,770,982,000	591,533,748	—	—	591,533,748
		2		產業紓困業務	31,878,000	182,141	—	—	182,141
				復建業務	93,020,000	21,402,310	—	51,450,496	72,852,806
	2			疾病管制局	5,738,148,000	4,965,229,529	—	—	4,965,229,529
				醫療保健支出	5,738,148,000	4,965,229,529	—	—	4,965,229,529
		1		災害應變業務	5,738,148,000	4,965,229,529	—	—	4,965,229,529
			1	預防傳染病流行防疫計畫	5,706,148,000	4,937,146,529	—	—	4,937,146,529
			2	災後防疫與消毒工作計畫	32,000,000	28,083,000	—	—	28,083,000
	3			國民健康局	29,780,000	23,119,877	—	—	23,119,877

特別決算歲出機關別決算審定表(續)

至 101 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 原 列 決 算 數 比 較 增 減	
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
1,199,875,599	—	—	1,199,875,599	1.20	- 20,228,401	1.66	—	—
2,638,216,253	—	—	2,638,216,253	2.65	- 57,179,747	2.12	—	—
2,638,216,253	—	—	2,638,216,253	2.65	- 57,179,747	2.12	—	—
2,638,216,253	—	—	2,638,216,253	2.65	- 57,179,747	2.12	—	—
5,601,467,605	—	51,450,496	5,652,918,101	5.66	- 2,010,889,899	26.24	—	—
613,118,199	—	51,450,496	664,568,695	0.67	- 1,231,311,305	64.95	—	—
613,118,199	—	51,450,496	664,568,695	0.67	- 1,231,311,305	64.95	—	—
591,533,748	—	—	591,533,748	0.59	- 1,179,448,252	66.60	—	—
591,533,748	—	—	591,533,748	0.59	- 1,179,448,252	66.60	—	—
182,141	—	—	182,141	0.00	- 31,695,859	99.43	—	—
21,402,310	—	51,450,496	72,852,806	0.08	- 20,167,194	21.68	—	—
4,965,229,529	—	—	4,965,229,529	4.97	- 772,918,471	13.47	—	—
4,965,229,529	—	—	4,965,229,529	4.97	- 772,918,471	13.47	—	—
4,965,229,529	—	—	4,965,229,529	4.97	- 772,918,471	13.47	—	—
4,937,146,529	—	—	4,937,146,529	4.94	- 769,001,471	13.48	—	—
28,083,000	—	—	28,083,000	0.03	- 3,917,000	12.24	—	—
23,119,877	—	—	23,119,877	0.02	- 6,660,123	22.36	—	—

叁、中央政府莫拉克颱風災後重建

中華民國 98 年度

科 目					預 算 數	原 列 決 算 數			
款	項	目	節	名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計
9			1	醫 療 保 健 支 出	29,780,000	23,119,877	—	—	23,119,877
				復 建 業 務	29,780,000	23,119,877	—	—	23,119,877
				預 備 金	4,105,475	—	—	—	—

特別決算歲出機關別決算審定表(續)

至 101 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 原 列 決 算 數 比 較 增 減	
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
23,119,877	—	—	23,119,877	0.02	- 6,660,123	22.36	—	—
23,119,877	—	—	23,119,877	0.02	- 6,660,123	22.36	—	—
—	—	—	—	—	- 4,105,475	100.00	—	—

肆、中央政府莫拉克颱風災後重建

中華民國 98 年度

科 目				修 正 內 容	修		
款	項	目	名 稱		實 現 數	應 付	
					增	減	增
2		2	總 計		—	315,188,736	—
			內 政 部 主 管		—	315,188,736	—
			營 建 署 及 所 屬		—	315,188,736	—
			社 會 救 助 支 出		—	315,188,736	—
			災 民 救 助 及 安 置 業 務	補助永久屋結餘款，逕列保留數；辦理特定區域土地徵收補償作業未完成經費發放及土地移轉登記作業，逕列實現數。	—	315,188,736	—

特別決算歲出決算修正數明細表

至 101 年度

單位：新臺幣元

正 數					應 繳 回 國 庫 數		備 註
數	保 留	數	合	計	剔 除 數	減 列 數	
減	增	減	增	減			
—	315,188,736	32,118,000	315,188,736	347,306,736	—	32,118,000	
—	315,188,736	32,118,000	315,188,736	347,306,736	—	32,118,000	
—	315,188,736	32,118,000	315,188,736	347,306,736	—	32,118,000	
—	315,188,736	32,118,000	315,188,736	347,306,736	—	32,118,000	
—	315,188,736	32,118,000	315,188,736	347,306,736	—	32,118,000	

戊、附 錄

立法院審議本特別預算案決議事項各機關辦理情形之查核

立法院審議民國 98 年度至 101 年度中央政府莫拉克颱風災後重建特別預算案所列決議事項，其中與審計職權有關部分，本部均注意列管追蹤其執行情形。茲將各項有關決議辦理概況，擇要分述如次：

一、通案決議事項

- (一) 莫拉克颱風災後重建特別條例適用期間災區範圍之野溪清疏，應同意由地方政府辦理，並免徵採取土石使用費。

辦理情形查核結果：行政院農業委員會水土保持局已依決議事項辦理。

- (二) 建議對於排除債務上限之特別預算，宜預先規劃特定財源償債計畫，且公債舉借期程應與重建工程的實際進度配合，以節省利息支出。

辦理情形查核結果：本特別預算之債務舉借，財政部均配合歲出機關之執行進度適時規劃辦理，以兼顧計畫推動之資金需求及節省利息支出。

- (三) 有鑑於我國政府債務水位已近 40%法定上限水位，再加上非債務融資資源有限，財政政策將缺乏彈性，建議主管機關財政部與行政院主計總處等單位應限期妥善規劃償債財源之配套措施，以避免債留子孫。

辦理情形查核結果：1. 財政部已於民國 101 年 5 月至立法院專案報告「中央政府減債計畫」，並完成「中央政府債務管理績效評估報告」。2. 行政院已於民國 101 年 7 月 16 日訂頒「預算編製作業落實零基預算精神實施方案」，要求各機關對於主管業務或計畫進行定期或專案檢討，以引導各機關本自我管理原則，落實零基預算精神核實編列預算。

- (四) 針對財政部持續以「借新還舊」方式，降低國庫債息負擔，但政府債務快速增加，每年債務付息壓力仍相當沈重。為使財政健全，避免全民揹債，建議財政部每個月提出債務報告，提醒每個國人，國家的財政沈重負擔，以監督財政預算更趨健全。

辦理情形查核結果：財政部已依據立法院決議，自民國 99 年 12 月起，固定於每月 7 日公布截至上月底最新國債訊息。

- (五) 行政院主計總處應每季將「莫拉克颱風災後重建特別預算」所有計畫執行進度及經費支用情形之考核報告送立法院及審計部，必要時並應向立法院進行專案報告；審計部收到行政院主計總處文後 1 個月內應就審核結果向立法院提出報告。另鑑於以往審計

部對特別預算執行成效之審核，於特別決算提出後，就其保留數之執行，僅於年度中央政府總決算中以附錄簡要表達，缺乏對特別預算完整之審核報告，以致其全案之執行成效不明，為利全民瞭解該特別預算各項重建工作推動之成效，爰請審計部於本特別預算全數執行完畢時，提出完整之審核報告。

辦理情形查核結果：1. 行政院主計總處已依決議將每季之考核報告送立法院及本部，並由本部依限向立法院提出報告。2. 本部將於本特別預算全數執行完畢時，提出完整之審核報告。

- (六) 考量各項相關工作推動之時效性及迫切性，本特別預算在符合預算法及莫拉克颱風災後重建特別條例相關規定之前提下，中央執行機關得於原計畫目的範圍內，依實際執行情形調整用於治山防洪業務，降低災害造成之損失。

辦理情形查核結果：內政部及行政院農業委員會考量治山防洪業務之時效性及迫切性，均已依決議在符合預算法及莫拉克颱風災後重建特別條例相關規定前提下，於原計畫目的範圍內，依實際執行情形調整用於治山防洪經費，以降低災害造成之損失。

- (七) 行政院應指定專責機關按月督考各項計畫辦理情形，並彙總公布於其網站，且各項工程完工後仍持續公布 5 年，以利全民監督工程品質及經費運用成效。

辦理情形查核結果：行政院公共工程委員會已於該會全球資訊網公告。

- (八) 基於河川管理事權分散，造成水資源浪費與淹水問題，每遇旱、汛期就讓人民暴露在缺水、淹水的不安，也是莫拉克颱風造成重大水患災情之遠因，建請行政院儘速將全流域管理概念納入全國性治水政策與政府組織再造，成立流域管理局，以強化河川綜合治理。

辦理情形查核結果：民國 99 年 2 月間修正公布的「行政院組織法」明定設立環境資源部，環境資源部等組織法案於立法院第 7 屆第 8 會期未完成立法，依立法院職權行使法規定法案屆期不續審，行政院已於民國 101 年 2 月 16 日重行送請立法院審議；環境資源部組織法草案已整合目前河川之上、中、下游不同中央主管機關事權，規劃設置「水及流域司」統合規劃，並成立以流域管理為導向之五大流域管理會，以整合中央、地方政府及民間力量，強化流域全功能治理。

- (九) 按內政部訂定之家園重建流程分別為短期、中期、長期安置等三個階段，惟查：莫拉克重建安置中，卻省略了「中期安置」的重要階段，行政院應依據家園重建流程，先行與災民進行諮商後，依其需要提供適當中繼居所或永久屋。

辦理情形查核結果：民國 98 年 8 月 27 日行政院莫拉克颱風災後重建推動委員會第 3 次工作小組會議決議，災民中長期安置以永久屋為原則，除非情況特殊，才以組合屋

安置。災區地方政府辦理臨時住宅中期安置，係依會議裁示暨「臨時住宅興建管理作業要點」規定辦理興建。至於重建過程中，均依照莫拉克颱風災後重建特別條例第20條規定，就劃定特定區域內居民係採在諮商取得原住居者同意接受安置前不會強制遷離之原則辦理。

- (十)有鑑於莫拉克風災重創南臺灣，前臺南縣南化鄉玉山村羌黃坑部落為土石流災害高潛勢溪流影響地區，安全堪虞已不適合人民居住，必須予以遷居。建請行政院應配合「以國土保育為先之區域重建綱要計畫」，比照臺灣省自來水公司民國76年之「南化水庫淹沒區地上物補償標準案」辦理徵收其土地及補償其農林作物，從優補助遷居居民。
- 辦理情形查核結果：**行政院莫拉克颱風災區劃定特定區域工作小組於民國99年1月21日與羌黃坑居民諮商無法達成共識，當地民眾反對劃定特定區域，暫不予劃定特定區域。前臺南縣政府為安置災民，於民國99年6月15日依「莫拉克颱風劃定特定區域安置用地勘選變更利用及重建住宅分配辦法」規定，審查核配永久屋，至無意願遷居者，則於災害發生或有發生之虞時，強制撤離至安全地點。

- (十一)鑑於地方政府財政困難，有關莫拉克颱風受災地區災後重建所需經費，除地方政府已報請中央補助部分外，地方政府已先行支應之經費，建請於本莫拉克颱風災後重建特別預算相關計畫中納入補助。
- 辦理情形查核結果：**內政部、教育部、經濟部、交通部、行政院農業委員會及行政院衛生署均已依決議事項辦理。

- (十二)為提升資源使用效益，避免工程重複施作等情形發生，各機關如有重複編列情形，原編於總預算或其他特別預算之經費不得支用，並於年度結束時將經費列為賸餘繳庫，如違反本決議，對相關復建工程重複補助或施作，應移送監察院調查。另為落實國會監督，爰要求各機關應針對本特別預算與其他各預算中類似計畫之經費配置、運用明細等分年度向立法院相關委員會提出報告。並請審計部針對本特別預算與其他預算中相關或類似計畫預算之執行情形進行專案查核，於年度決算審核報告中一併提出。
- 辦理情形查核結果：**1. 相關機關以現有預算支應與莫拉克颱風災後重建相關或類似計畫之經費配置、運用明細等，已向立法院相關委員會提出報告。2. 本部已針對本特別預算與其他預算中相關或類似計畫預算之執行情形進行專案查核，並於各年度總決算審核報告中揭露。

二、各機關部分之決議事項

(一) 行政院主管

1. 凍結行政院文化建設委員會「社區心靈陪伴計畫」預算的 30%，俟向立法院教育及文化委員會報告後，始得動支。

辦理情形查核結果：行政院文化建設委員會已於民國 99 年 3 月 31 日提出報告，並獲同意動支。

2. 凍結行政院文化建設委員會及所屬「產業重建業務」預算的 30%，俟向立法院相關委員會提出細部計畫報告，經同意後始得動支。

辦理情形查核結果：行政院文化建設委員會已於民國 99 年 3 月 31 日提出報告，並獲同意動支。

3. 凍結行政院原住民族委員會「復建業務」預算的三分之一，俟向立法院內政委員會報告各項計畫之補助辦法、補助對象、金額、明細等資料，經同意後始得動支。

辦理情形查核結果：行政院原住民族委員會已於民國 100 年 4 月 6 日提出報告，並獲同意動支。

4. 凍結行政院原住民族委員會「災民救助及安置業務」預算的三分之一，俟向立法院相關委員會提出原住民部落遷村所需之中繼屋（臨時屋）執行計畫報告，經同意後始得動支。

辦理情形查核結果：行政院原住民族委員會已於民國 100 年 4 月 6 日提出報告，並獲同意動支。

5. 行政院莫拉克颱風災後重建推動委員會應按季將各項人事、業務經費動支明細，隨行政院主計總處有關本特別預算計畫執行及經費支用情形之考核報告一併送立法院。

辦理情形查核結果：行政院莫拉克颱風災後重建推動委員會已依決議事項辦理。

（二）內政部主管

1. 凍結內政部「復建業務－災後搶修及復建業務」項下，編列「補助地方政府辦理鄉鎮市區公所辦公廳舍、村里集會所活動中心及辦公設備毀損復建等」及「補助地方政府辦理殯葬設施、設備毀損復建及新建罹難者紀念公園等」5 億 6,185 萬 7,000 元的三分之一，俟向立法院內政委員會報告後，始得動支。

辦理情形查核結果：內政部已於民國 99 年 3 月 29 日提出報告，並獲同意動支。

2. 凍結內政部營建署及所屬「復建業務－災後搶修及復建業務」項下，編列「補助地方政府辦理災區通盤檢討與受災地區配合災後地形變動進行全面地形測量及都市計畫通盤檢討等」、「補助地方政府辦理市區村里聯絡道路橋梁災後搶救及復建工程等」、「補助地方政府辦理災後雨水下水道之清淤、搶修及復建工程等」56 億 885 萬元的三分之一，俟向立法院內政委員會報告，經同意後始得動支。

辦理情形查核結果：內政部營建署已於民國 99 年 3 月 31 日提出報告，除「補助地方政府辦理災區通盤檢討與受災地區配合災後地形變動進行全面地形測量及都市計畫通盤檢討等」345 萬元繼續凍結外，餘獲同意動支。

3. 凍結內政部消防署「獎補助費」項下，編列「補助地方政府辦理災害潛勢地區救災、疏散避難撤離講習演練及設置避難收容救災據點等」3 億 1,301 萬 4,000 元的三分之一，俟內政部向立法院內政委員會報告，經同意後始得動支。

辦理情形查核結果：內政部消防署已於民國 99 年 3 月 29 日提出報告，並獲同意動支。

(三) 農業委員會主管

1. 行政院農業委員會應加強查緝山林盜伐，並應每半年向立法院經濟委員會提出專案報告。

辦理情形查核結果：行政院農業委員會已於民國 99 年 3 月 12 日、民國 101 年 3 月 2 日及民國 102 年 1 月 10 日提出報告。

2. 凍結行政院農業委員會「農業設施復建業務」預算的 30%，俟向立法院經濟、財政委員會提出專案報告，經同意後始得動支。

辦理情形查核結果：行政院農業委員會已於民國 99 年 5 月 12 日提出報告，並獲同意動支。

3. 凍結行政院農業委員會林務局「復建業務」項下「農業重建治山防災計畫」預算的三分之一，俟向立法院相關委員會提出細部計畫報告，經同意後始得動支。

辦理情形查核結果：行政院農業委員會已於民國 99 年 6 月 2 日提出報告，並獲同意動支。

4. 凍結行政院農業委員會水土保持局編列「復建業務－農村聚落規劃與重建」項下「辦理農村社區重建規劃及建設等」所需經費 4 億 720 萬元的三分之一，俟向立法院經濟、財政委員會進行專案報告，經同意後始得動支。

辦理情形查核結果：行政院農業委員會已於民國 99 年 4 月 12 日提出報告，並獲同意動支。

5. 凍結「水土保持防災與復建」預算的十分之一，俟行政院農業委員會水土保持局檢討過去十年來重複施作工程問題，提送「88-97 年度治山防災已施作工程重複施作工程之檢討報告」及「未來施作工程明細與其施作必要性之評估」，並向立法院經濟委員會報告後，始得動支。

辦理情形查核結果：行政院農業委員會已於民國 99 年 4 月 12 日提出報告，並獲同意動支。