

臺中大都會歌劇院 特別決算審核報告

中華民國 92 年度至 102 年度

(中華民國 92 年 10 月 1 日至 102 年 12 月 31 日)

審計部臺中市審計處

臺中大都會歌劇院特別決算審核報告

中華民國 92 年 10 月 1 日至 102 年 12 月 31 日

審計部臺中市審計處審計官兼處長 林 勝 堯

前 言

中華民國 92 年 10 月 1 日至 102 年 12 月 31 日臺中大都會歌劇院特別決算，臺中市政府於民國 103 年 4 月 30 日函送本處，本處已於法定期限內，依法完成審核。

臺中市政府為規劃一座具國際水準之地方層級的文化設施，以「優質文化生活首都」城市為基準，充實臺中市專業藝文展演設施，以演藝設施服務為主，提供臺中地區民眾高水準之欣賞表演空間，期能提升臺中地區之藝文水準，並藉由此公共建設之推動，實現政府文化建設之目標，促進經濟繁榮與增加就業機會，使歌劇院成為臺中市一處最佳文化景點，計畫所需經費以特別預算編列。

原臺中國家歌劇院預算案於民國 92 年 10 月 15 日經改制前臺中市議會第 15 屆第 4 次臨時會審議通過，計畫期程自民國 92 年 10 月 1 日起至 96 年 12 月 31 日止，分 5 個年度執行，嗣經行政院文化建設委員會(民國 101 年 5 月 20 日改制為文化部)以民國 94 年 9 月 21 日文壹字第 0943123591 號函同意更名為「臺中大都會歌劇院特別預算」，建設經費歷經 3 度追加(減)預算，預算期程調整至民國 102 年 12 月 31

日止，又計畫期程經行政院以民國 102 年 11 月 13 日院臺文字第 1020066773 號函同意展延至民國 104 年 12 月 31 日止。主要計畫內容為興建 2014 席大型劇院、800 席中型劇院及 200 席實驗劇場等各 1 座。

民國 92 年 10 月 1 日至 102 年 12 月 31 日臺中大都會歌劇院特別預算，編列歲入及歲出預算數各為 43 億 6,043 萬餘元，決算審核結果，歲入審定實現數 25 億 3,240 萬餘元，應收保留數 18 億 398 萬餘元，合計決算審定數 43 億 3,639 萬餘元；歲出審定實現數 17 億 1,722 萬餘元，應付保留數 26 億 1,168 萬餘元，合計決算審定數 43 億 2,891 萬餘元，歲入歲出賸餘 747 萬餘元。

茲當本特別決算審核完竣，謹依法編具審核報告，敬請 審議。

臺中大都會歌劇院特別決算審核報告

中華民國92年10月1日至102年12月31日

目 錄

前 言

甲、總述.....	1
壹、預算執行之審核.....	1
貳、計畫實施之考核.....	2
參、重要審核意見.....	4
乙、最終審定數額表.....	8
壹、歲入歲出決算審定數簡明比較表.....	8
貳、審定後收支簡明比較分析表.....	10
參、融資調度決算審定表.....	10
丙、平衡表之查核.....	11
丁、其他附表.....	12
壹、歲入來源別決算審定表.....	12
貳、歲出政事別決算審定表.....	14
參、歲出機關別決算審定表.....	16
肆、歲出決算修正數明細表.....	18
戊、附錄.....	20
臺中市議會審議本特別預算案決議事項機關辦理情形之查核 ..	20

審編說明

- 一、民國 102 年度簡稱本年度。
- 二、審核報告內有關約數金額【如億(餘)元、萬(餘)元之表達】，以餘數全捨為原則。
- 三、審核報告內有關百分比部分因採四捨五入，細項數字百分比之和，與總計數之百分比或有差異。
- 四、統計表內無數值者以「-」表示；有數值但未達表列統計單位者，以「0」表示。

甲、總 述

壹、預算執行之審核

民國 92 年 10 月 1 日至 102 年 12 月 31 日臺中大都會歌劇院特別預算，編列歲入及歲出預算數各為 43 億 6,043 萬餘元。茲將預算執行之審核情形說明如下：

一、歲入部分

歲入原編列 104 億 1,100 萬元，經追加(減)預算淨減 60 億 5,056 萬餘元，合計預算數 43 億 6,043 萬餘元，決算審核結果，審定實現數 25 億 3,240 萬餘元，應收保留數 18 億 398 萬餘元，主要係專款補助收入及上級政府補助收入依工程實際進度撥款，合計決算審定數 43 億 3,639 萬餘元，較預算減少 2,404 萬餘元(0.55%)，主要係市庫直接核付法國尚.努維勒建築師設計費及餘額計 2,500 萬元，依本處審核意見繳回市庫。

二、歲出部分

歲出原編列預算數 104 億 1,100 萬元，經追加(減)預算淨減 60 億 5,056 萬餘元，合計預算數 43 億 6,043 萬餘元，決算審核結果，修正減列應付保留數 652 萬餘元，係減列溢保留之工程經費；審定實現數 17 億 1,722 萬餘元(39.38%)，應付保留數 26 億 1,168 萬餘元(59.90%)，主要係該興建計畫工程尚未完竣，須保留繼續執行，合計決算審定數 43 億 2,891 萬餘元，預算賸餘 3,152 萬餘元(0.72%)，係委託建築師規劃設計，由公務預算直接核付法國尚.努維勒建築師設計費 11,143,735 元及餘額 13,856,265 元，依本處審核意見繳回市庫，與修正減列溢保留之工程經費 6,523,276 元。

貳、計畫實施之考核

臺中大都會歌劇院特別預算原名為「臺中古根漢園區－文化特區特別預算」，計畫期程自民國(以下同)92年10月1日起至96年12月31日止，分5個年度執行，惟其中臺中古根漢美術館興建計畫因故終止，95年2月21日辦理第1次追(加)減預算後更名。依臺中市政府文化局中程施政計畫(100至103年)所載，持續興建臺中大都會歌劇院為優先發展課題，主體工程預計102年12月5日竣工，舞臺特殊設備工程預計103年初辦理驗收、測試及點交，103年6月舉辦試演及試營運(興建計畫於102年2月辦理第4次修正期程展延至104年12月)，依100年度至102年度臺中市政府施政績效報告書，其中文化局於業務面向策略績效目標二、開拓藝文空間，營造人文藝術環境，列有興建臺中大都會歌劇院1項，評估結果，原訂目標值、達成目標值及達成度均為100%(101年起以工程執行進度為績效衡量指標)，評估燈號均為綠燈(101年起列示評估燈號)。

臺中大都會歌劇院興建計畫主要工作項目計9項，已完工結案者4項，尚待執行者5項，未完工比率約55.55%(表1)，主要係第二期主體工程招標作業5次流標、因工法特殊計辦理6次變更設計及施工圖送審等原因，致施工進度落後。臺中市政府文化局於102年2月申請第4次工期展延，經行政院同意由45個月增加至58個月，工程預計103年6月完工，102年第2期主體工程預計進度62.56%，實際進度62.66%；第3期舞臺特殊設備工程於100年11月8日開工，102年預定進度1.27%，實際進度4.20%(表2)。

表 1 臺中大都會歌劇院興建計畫主要工作項目預算執行情形表
民國 92 至 102 年度

單位：新臺幣元

主要辦理工作項目	年度	預算數	決算數			
			實現數		保留數	
			金額	%	金額	%
合計		4,226,734,714	1,655,079,035		2,561,461,403	
委託國際競圖技術服務	94	8,740,000	8,739,000	99.99	—	—
國際競圖獎金	95	8,250,000	8,037,000	97.42	—	—
臺中大都會歌劇院興建工程-委託營建專案管理技術服務	94-104	69,000,000	19,789,711	28.68	49,210,289	71.32
臺中大都會歌劇院興建工程-委託規劃設計監造技術服務	95-104	405,000,000	241,151,539	59.54	163,848,461	40.46
臺中大都會歌劇院興建工程-第一期土方工程	97	23,705,000	21,370,724	90.15	—	—
臺中大都會歌劇院興建工程-臨時抽排水工程	97-98	2,242,714	2,242,714	100.00	—	—
臺中大都會歌劇院興建工程-第二期主體工程	98-104	2,981,362,000	1,348,190,616	45.22	1,633,171,384	54.78
臺中大都會歌劇院興建工程-第三期舞臺特殊設備工程	99-104	694,230,000	4,606,611	0.66	681,977,389	98.24
臺中大都會歌劇院興建工程-公共藝術設置	100-104	34,205,000	951,120	2.78	33,253,880	97.22

註：1. 本計畫第 3 次修正期程預計 102 年底完工，第 4 次展延期程經行政院民國 102 年 11 月 13 日院臺文字第 1020066773 號函同意計畫期程修正至 104 年底。

2. 資料來源：臺中市政府文化局提供資料。

表 2 臺中大都會歌劇院興建計畫主要工程施工進度表

單位：%

年 度 工 作 項 目	98		99		100		101		102	
	預計	實際	預計	實際	預計	實際	預計	實際	預計	實際
臺中大都會歌劇院興建工程-第二期主體工程	0.08	0.10	9.11	17.71	25.24	30.91	41.73	52.50	62.56	62.66
臺中大都會歌劇院興建工程-第三期舞臺特殊設備工程	—	—	—	—	0.04	0.04	0.69	2.34	1.27	4.20

資料來源：臺中市政府文化局提供資料。

參、重要審核意見

一、前置規劃作業未臻嚴謹，計畫期程及設計變更頻仍，影響計畫執行期程。

臺中大都會歌劇院興建計畫原預定期程自民國 92 年 12 月 1 日至 96 年 11 月 30 日，嗣於民國 95 年 2 月、12 月及 98 年 11 月，因各類物價急速調漲、特殊結構系統設計、國際水準的劇院設備及辦理國際競圖增加服務費用等原因，辦理 3 次追加(減)預算，計畫預算期程延至 102 年度止，計畫總經費 43 億 6,043 萬餘元。經查計畫執行情形，核有：(一)未審慎衡酌執行能力，於計畫核定階段延誤期程 2 年餘，復又未依行政院函示採國際競圖方式，逕以限制性招標方式委託建築師辦理規劃設計，肇致規劃設計經費虛擲 1,510 萬餘元，無法如期如質達成預計目標；(二)未考量特殊結構系統設計、國際競圖及物價變動風險等因素，妥適辦理規劃設計，肇致追加預算達原核定金額之 80.86%，變更設計頻仍，累積延長工期 8 年餘；(三)第 2 期主體工程考量獨創結構系統曲牆設計之複雜性，重新評估國內營造廠商施工經驗及曲牆單元之施工工率等因素，將原計畫期程由 45 個月延長為 58 個月，經行政院核定民國 103 年 6 月完工；(四)工程預定進度曲線與一般工程預定進度 S 曲線差異過大，允宜檢討改進，俾利控管工程進度；(五)未妥適控管工程進度，預算執行進度落後，亟待加強提升第二期主體工程施工進度等缺失，經函請檢討改善。據復：(一)臺中市政府文化局業已說明計畫核定階段計畫修正情形，並已予前承辦課長及課員各申誡 1 次處分，委託相關專業技術服務進行各階段之督導、整合、協調、審查、控管等事宜，依實際執行需要、規劃設計及工程招標執行進度召開審查會議審核，並由臺中市政府研考會統一控管整體時程，定期填報執行情形及召開工程督導會報檢討，爾後將注意辦理；(二)經檢討若於設計階段會同施工單位併予檢討研議，後續即可有效避免變更設計修正及衍生工期展延之問題；(三)將確實依行政院函示原則辦理；(四)爾後將不以趕工預定進度替代為工程預定進度；(五)為加強控管各標工程進度，臺中市政府建設局於民國 103 年 4 月 28 日起，每日召開收工會會議全力趲趕工進，預計於民國 103 年 9 月 30 日取得使用執照，同年 10 月 31 日完成正式送水送電。

二、採購作業規劃未臻嚴謹，委託專業服務效能有待提升，允宜加強履約管理。

臺中市政府為辦理臺中大都會歌劇院興建計畫，依政府採購法及相關規定辦理多項採購，並委託設計監造廠商編列採購預算及設計數量，另委託專案管理廠商審查工程預算及設計數量。經查原臺中國家歌劇院興建計畫初步設計、臺中大都會歌劇院第 2 期主體工程及第 3 期舞臺特殊設備工程等 3 件採購案之執行情形，核有：(一)未妥適編列第 2 期主體工程綜合營造工程保險費用預算，又未審慎審核，致增加公帑不必要支出；(二)第 3 期舞臺特殊設備工程開標前未訂定底價，而於公布廠商報價後始補核定底價；(三)設計鋼筋數量與工程承商估算使用數量差異頗大，未釐清原設計數量疏漏情事；(四)未交由專案管理廠商審查及釐清設計數量差異爭議，擬另案委託第三單位辦理，未能發揮委託專案管理勞務採購效益等缺失，經函請檢討改善。據復：(一)已予承辦人員申誡 1 次處分，設計監造單位扣罰 199 萬餘元，專案管理單位扣罰 35 萬餘元；(二)已予底價核定人申誡 1 次處分；(三)已重新核算完成設計數量，確有漏算，扣罰設計單位 609 萬餘元及專案管理單位 21 萬餘元；(四)已取消委託第三者確認本案大宗物料數量之採購案。

三、未妥適訂定具體可衡量之績效指標，確實考核施政計畫績效及時採行改善措施，致未發揮績效考核回饋價值。

依民國 100 年度至 102 年度臺中市政府施政績效報告書，臺中市政府文化局於業務面向策略績效目標二、開拓藝文空間，營造人文藝術環境，其中興建臺中大都會歌劇院 1 項，評估結果，原訂目標值、達成目標值及達成度均為 100 % (民國 101 年起以工程執行進度為績效衡量指標)，評估燈號均為綠燈 (民國 101 年起列表達評估燈號)。經查績效評核情形，核有：(一)未連結興建計畫辦理期程及分年實施計畫內容妥適訂定具體可衡量之績效指標，難以有效評估施政計畫績效；(二)未能真實表達及確實考核施政計畫績效，以發揮績效考核回饋價值及時採行改善措施，考核制度流於形式等缺失，經函請檢討改善。據復：(一)因施工困難度、複雜性及界面處理較一般性建築物高，僅能依工程進度衡量，委託民間參與經營及管理服務計辦理 11 次招商公告，前 8 次招商均因無廠商投

標而流標，無法確實訂定年度工作內容，衡量指標漏列公共藝術設置計畫，爾後將審慎檢討改進；(二)未來各項指標之擬訂及評核，將考量實際執行情形，並整體評估檢討，以落實績效考核之實質意義。

四、委託民間參與經營及管理服務計畫審查與執行作業未臻嚴謹，復因納為中央經管，衍生履約爭議，亟待慎審妥處。

臺中大都會歌劇院委託民間參與經營及管理服務計畫，臺中市政府自民國 94 年 12 月起至 101 年 8 月止，計辦理 11 次招商公告，均經甄審委員會討論調整招商條件後辦理，前 8 次招商均因無廠商投標而流標，第 9、10 次則因合格申請人之評審結果未達標準而流標，第 11 次甄審結果，擇定最優申請人 1 家。經查核有：地價稅、房屋稅由市府支付，核與規定未符；調降土地出租及設定地上權租金收入與規定未符，亦未合比例原則；履約條件未參採可行性評估分析結果，逕行變更，且未於契約草案載明委託經營標的非屬重大公共建設範圍，有誤導申請廠商之虞，核有未當；展延期程、納為國家級表演藝術中心及委託經營招商議約作業同時進行，相互衝突，允宜及早妥謀善策予以因應，避免財產移轉及履約爭議等缺失，經函請檢討改善。據復：臺中市政府於擬定契約草案時，僅依本案甄審委員建議修正契約，或疏於檢視相關促參法規，爾後辦理相關促參案件時，將依法(規)辦理，並於民國 102 年 9 月 30 日起啟動歌劇院 OT 案退場機制，最優申請人(緻圓公司)已分別向財政部推動促參司提出申訴，及向臺中高等行政法院提起行政訴訟案，臺中市政府將積極處理妥為因應，依申訴審議及行政訴訟結果，依規(約)給予合法、合理之補償。

五、未積極執行及控管公共藝術設置作業進度，執行作業未盡周妥。

依文化藝術獎助條例第 9 條第 1 項規定：公有建築物應設置公共藝術，美化建築物及環境，但其價值不得少於該建築物造價百分之一。臺中市政府文化局基於藝術行政專業之考量，將本重大公共工程之公共藝術設置作業委託專業服務，於直接工程費用中編列公共藝術設置經費 3,420 萬餘元，其中公共藝術設置作業委託專業服務之勞務採購 240 萬餘元，執行結果，於民國 101 年 4 月 18 日委託蔚龍藝術有限公司辦理，契約金額 237 萬餘元，截至民國 102 年度實

現數 95 萬餘元。經查委託計畫執行情形，核有：(一)未依約設置公共藝術專屬網站及辦理民眾參與活動，降低公共藝術宣傳行銷效益；(二)公共藝術執行小組於興建計畫籌備期間未積極行事，壓縮公共藝術設置計畫後續辦理期程；(三)未妥適控管各公共藝術設置案之作業進度，執行進度嚴重落後影響藝術家施作工期等缺失，經函請檢討改善。據復：(一)該公司於民國 103 年 5 月 26 日函報專屬網站規劃案，刻正審查中，並將依契約第 13 條延遲履約規定，於第 3 次服務費請撥時扣抵；(二)辦理勞務採購，編擬設置計畫書，由公共藝術執行小組賡續召開 4 次執行小組會議檢視及 2 次提送臺中市公共藝術審議委員會審查，於民國 102 年 10 月核定，據以憑辦徵選事宜。執行小組實質執行情形有其期程，已責成文化局就後續興辦公有建築物時，應衡量規劃設計階段之設計書圖成果，提前並積極推動後續公共藝術設置行為；(三)公共藝術設置案之作業進度，業已積極追趕進度。

本處對於上列各項重要審核意見聲復結果及改善措施，已列管繼續注意其後續辦理情形。

乙、最終審

壹、臺中大都會歌劇院特別決算

中華民國 92 年 10 月 1 日

科 目	預 算 數	原 列 決 算 數	決 算 審
			金 額
一、歲 入 合 計	4,360,438,000	4,336,391,820	4,336,391,820
(一) 補 助 及 協 助 收 入	4,360,438,000	4,335,438,000	4,335,438,000
(二) 其 他 收 入	—	953,820	953,820
二、歲 出 合 計	4,360,438,000	4,335,438,000	4,328,914,724
教 育 科 學 文 化 支 出	4,360,438,000	4,335,438,000	4,328,914,724
三、歲 入 歲 出 餘 絀	—	953,820	7,477,096

定數額表

歲入歲出決算審定數簡明比較表

至 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

定 數 占 總 數 %	決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 原 列 決 算 數 比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%
100.00	-24,046,180	0.55	—	—
99.98	-25,000,000	0.57	—	—
0.02	+ 953,820	—	—	—
100.00	- 31,523,276	0.72	- 6,523,276	0.15
100.00	- 31,523,276	0.72	- 6,523,276	0.15
100.00	+ 7,477,096	—	+ 6,523,276	683.91

貳、臺中大都會歌劇院特別決算審定後收支簡明比較分析表

中華民國 92 年 10 月 1 日至 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數		原 列 決 算 數		決 算 審 定 數		決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
一、收入合計	4,360,438,000	100.00	4,336,391,820	100.00	4,336,391,820	100.00	-24,046,180	0.55
歲 入	4,360,438,000	100.00	4,336,391,820	100.00	4,336,391,820	100.00	-24,046,180	0.55
二、支出合計	4,360,438,000	100.00	4,335,438,000	100.00	4,328,914,724	100.00	- 31,523,276	0.72
歲 出	4,360,438,000	100.00	4,335,438,000	100.00	4,328,914,724	100.00	- 31,523,276	0.72
三、收支餘絀	—	—	953,820	100.00	7,477,096	100.00	7,477,096	—

參、臺中大都會歌劇院特別決算融資調度決算審定表

中華民國 92 年 10 月 1 日至 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	決 算 審 定 數			決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	保 留 數	合 計	金 額	%
一、債務之舉借	—	—	—	—	—	—	—
二、預計移用以 前年度歲計 賸餘調節因 應數	—	—	—	—	—	—	—

丙、平衡表之查核

臺中大都會歌劇院特別決算平衡表原列民國 102 年 12 月 31 日之資產總額 2,628,497,659 元，負債總額 2,627,543,839 元，餘絀總額 953,820 元，經審核修正減列歲出保留數 6,523,276 元，決算審定後之資產總額 2,628,497,659 元，負債總額 2,621,020,563 元，餘絀總額 7,477,096 元。茲列表如次：

臺中大都會歌劇院特別決算平衡表

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

借 方 科 目	金 額		貸 方 科 目	金 額	
	小 計	合 計		小 計	合 計
資 產 部 分			負 債 部 分		
銀 行 存 款	817,707,933		應 付 歲 出 保 留 款	2,618,212,559	
保 管 有 價 證 券	6,806,780		保 管 款	2,524,500	
應 收 歲 入 保 留 款	1,803,982,946		應 付 保 管 有 價 證 券	6,806,780	
原 列 資 產 總 額		2,628,497,659	原 列 負 債 總 額		2,627,543,839
			本處審核修正決算應調整數		- 6,523,276
			減 列 歲 出 保 留 款	- 6,523,276	
			調 整 後 負 債 總 額		2,621,020,563
			餘 絀 部 分		
			原 列 餘 絀 總 額		953,820
			本處審核修正決算應調整數		6,523,276
			增 列 歲 計 餘 絀 應 調 整 數	6,523,276	
			調 整 後 餘 絀 總 額		7,477,096
調 整 後 資 產 總 額		2,628,497,659	調 整 後 負 債 及 餘 絀 總 額		2,628,497,659

丁、其他

壹、臺中大都會歌劇院特別

中華民國 92 年 10 月 1 日

科				
---	--	--	--	--

附表

決算歲入來源別決算審定表

至 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決算審定數與預算數 比 較 增 減		決算審定數與原列 決 算 數 比 較 增 減	
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	占總數 %	金 額	%	金 額	%
2,532,408,874	—	1,803,982,946	4,336,391,820	100.00	-24,046,180	0.55	—	—
2,531,455,054	—	1,803,982,946	4,335,438,000	99.98	-25,000,000	0.57	—	—
2,531,455,054	—	1,803,982,946	4,335,438,000	99.98	-25,000,000	0.57	—	—
1,697,874,000	—	506,000,000	2,203,874,000	50.82	-25,000,000	1.12	—	—
300,000,000	—	—	300,000,000	6.92	-25,000,000	7.69	—	—
30,000,000	—	—	30,000,000	0.69	—	—	—	—
1,367,874,000	—	506,000,000	1,873,874,000	43.21	—	—	—	—
833,581,054	—	1,297,982,946	2,131,564,000	49.16	—	—	—	—
833,581,054	—	1,297,982,946	2,131,564,000	49.16	—	—	—	—
953,820	—	—	953,820	0.02	953,820	—	—	—
953,820	—	—	953,820	0.02	953,820	—	—	—
953,820	—	—	953,820	0.02	953,820	—	—	—
953,820	—	—	953,820	0.02	953,820	—	—	—

貳、臺中大都會歌劇院特別

中華民國 92 年 10 月 1 日

科 目				原 列 決 算 數			
款	項	目	名 稱	預 算 數	實 現 數	應 付 數	保 留 數 合 計
			總 計	4,360,438,000	1,717,225,441	—	2,618,212,559 4,335,438,000
02			教 育 科 學 文 化 支 出	4,360,438,000	1,717,225,441	—	2,618,212,559 4,335,438,000
	03		文 化 支 出	4,360,438,000	1,717,225,441	—	2,618,212,559 4,335,438,000

決算歲出政事別決算審定表

至 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決算審定數與預算數 比 較 增 減		決算審定數與原列 決 算 數 比 較 增 減	
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數 %	金 額	%	金 額	%
1,717,225,441	—	2,611,689,283	4,328,914,724	100.00	-31,523,276	0.72	- 6,523,276	0.15
1,717,225,441	—	2,611,689,283	4,328,914,724	100.00	-31,523,276	0.72	- 6,523,276	0.15
1,717,225,441	—	2,611,689,283	4,328,914,724	100.00	-31,523,276	0.72	- 6,523,276	0.15

參、臺中大都會歌劇院特別

中華民國 92 年 10 月 1 日

科 目				原 列 決 算 數			
款	項	目	名 稱	預 算 數	實 現 數	應 付 數	保 留 數 合 計
			總 計	4,360,438,000	1,717,225,441	—	2,618,212,559 4,335,438,000
19			文 化 局 主 管	4,360,438,000	1,717,225,441	—	2,618,212,559 4,335,438,000

決算歲出機關別決算審定表

至 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決算審定數與預算數 比 較 增 減		決算審定數與原列 決 算 數 比 較 增 減	
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數 %	金 額	%	金 額	%
1,717,225,441	—	2,611,689,283	4,328,914,724	100.00	-31,523,276	0.72	- 6,523,276	0.15
1,717,225,441	—	2,611,689,283	4,328,914,724	100.00	-31,523,276	0.72	- 6,523,276	0.15

肆、臺中大都會歌劇院特別

中華民國 92 年 10 月 1 日

科 目				修 正 (增 列 、 減 列) 內 容	修	
					實 現 數	
款	項	目	名 稱		增	減
			合 計		—	—
19			文 化 局 主 管		—	—
	035		臺 中 市 政 府 文 化 局		—	—
			公 共 建 築 工 程	減列溢保留之工程經費。	—	—

決算歲出決算修正數明細表

至 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

正數						應繳回市庫數		備註
應付數		保留數		合計				
增	減	增	減	增	減	剔除數	減列數	
—	—	—	6,523,276	—	6,523,276	—	6,523,276	
—	—	—	6,523,276	—	6,523,276	—	6,523,276	
—	—	—	6,523,276	—	6,523,276	—	6,523,276	
—	—	—	6,523,276	—	6,523,276	—	6,523,276	
市庫未撥款。								

戊、附錄

臺中市議會審議臺中大都會歌劇院特別預算案決議事項機關辦理情形之查核

臺中市議會審議臺中大都會歌劇院特別預算案(含追加減預算)所列附帶決議事項，其中與審計職權有關部分，本處均注意列管追蹤其執行情形。茲將各項有關決議辦理概況，分述如次：

一、民國 95 年度部分

大都會歌劇院興建務必邀請伊東豐雄建築師團隊向議會簡報說明後，預算始得動支。

辦理情形查核結果：已依決議辦理。

二、民國 99 年度部分

委託專業媒體工程紀錄費 1,500 萬元，詳細計畫應送議會，預算始得動支。

辦理情形查核結果：臺中市政府已於民國 98 年 12 月 4 日以府授文藝字第 0980322125 號函復議會在案。