

## 國立中央大學興建教學研究綜合大樓因多次終止契約遲未完工啟用，審計機關促請改善

國立中央大學(下稱中央大學)興建教學研究綜合大樓，經審計部教育農林審計處查核發現，於工程終止契約後未積極縮短行政時程，且經費不足仍勉強辦理招標，致多次流標須減項發包，延誤大樓完工時程，經函請教育部督促檢討改善，工程已完工取得使用執照及啟用。

審計處指出，中央大學為配合發展國際一流大學政策，規劃於該校大禮堂原址新建總樓地板面積約 7,020 坪，地下 1 層、地上 2 棟(A 棟為 5 層教學研究大樓，B 棟為多功能展演廳)之綜合大樓，工程總經費 6 億 9,068 萬元，計畫時程自 95 至 100 年。

然而，審計處於 107 年 11 月查核發現，該校於 98 年 12 月 23 日、99 年 3 月 31 日及 100 年 3 月 16 日陸續發包水電、土建及教室內部設備工程，惟工程履約期間，因承攬廠商財務困難無力履約、廠商以履約爭議為由拒不施工、停工期間過久達終止契約條件等因素影響，土建、水電及教室內部設備工程分別歷經 3 次、1 次、1 次，合計 5 次之終止契約；又該校於工程終止契約後未積極縮短行政時程，且經費不足仍勉強辦理招標，致工程多次流標後須將空調、傢俱等設備減項辦理發包，延誤大樓完工及開放使用時程，總工程經費並由原核定之 6 億 9,068 萬元逐次增加為 8 億 7,307 萬元，且截至 107 年底止，工程仍未完工啟用。審計處遂於 108 年 2 月 18 日函請教育部督促中央大學檢討改善。



教學研究綜合大樓  
(中央大學提供)

審計處表示，經追蹤改善情形，教育部及中央大學已研提改進措施，該工程於 109 年 10 月 30 日竣工及取得使用執照後，已正式啟用相關空間及設備。