

花蓮縣卓溪鄉原住民產業服務中心新建工程執行進度未如預期，審計機關促請改善，已開幕營運

花蓮縣卓溪鄉公所(下稱卓溪鄉公所)辦理原住民產業服務中心新建工程，經審計部臺灣省花蓮縣審計室查核發現，因工程辦理變更設計，執行進度未如預期，影響館舍營運期程，經函請研謀改善，已開幕營運，發揮館舍設置效益。

審計室指出，卓溪鄉公所為推展轄內工藝與農業產業之行銷、帶動觀光並活絡部落經濟發展，分別於 109 及 110 年間獲行政院補助辦理原住民產業服務中心新建工程，核定計畫總經費 4,425 萬餘元，工程於 110 年 11 月 30 日決標，並於 111 年 4 月 7 日開工，預定 112 年 5 月 31 日竣工，112 年 9 月招租，113 年正式營運。

然而，審計室於 112 年 11 月查核發現，卓溪鄉公所於 112 年 5 月辦理本案工程變更設計，遲至同年 10 月始完成議價程序，致工程進度落後，展延至 112 年底完工，又將屆完工期限，尚未規劃辦理裝修工程及未來委託管理營運作業，審計室遂於 113 年 2 月函請卓溪鄉公所檢討改善。

審計室表示，經追蹤改善情形，卓溪鄉公所已於 113 年 7 月 4 日完成工程驗收，同年 8 月訂定花蓮縣卓溪鄉原住民產業服務中心招租經營管理要點及場地使用收費標準，並於 114 年 3 月 8 日開幕營運。該館舍 1 樓及 4 樓已分別出租作為農特產品展售中心及心理衛生中心使用；2 樓及 3 樓則規劃為產業展示場及 DIY 教室，並對外開放租借使用，5 樓設置為會議室及臨時收容所，已達館舍設置效益，並健全場地使用與管理機制。



花蓮縣卓溪鄉原住民產業服務中心
(花蓮縣卓溪鄉公所提供)