

臺中市政府環境保護局辦理烏日區溫水游泳池興建計畫，工程完成期程延宕，且不符國際比賽場地標準，經審計機關陳報監察院，業由監察院糾正

審計部臺中市審計處(下稱臺中市審計處)查核發現，臺中市政府環境保護局(下稱環保局)辦理烏日區溫水游泳池興建計畫，因未作整體之規劃，延宕整體計畫期程，且採國際性競賽場地條件深度興建，惟完工後仍未符合國際標準，致無法辦理國際游泳比賽，又不利多數民眾使用，經陳報監察院，業由監察院糾正臺中市政府。

臺中市烏日資源回收廠(焚化廠)於民國(下同)88 年採 BOT 方式興建，於 93 年 9 月開始營運，前臺中縣政府為回饋當地居民，97 年責由環保局辦理臺中市烏日區溫水游泳池興建計畫，分別於該局單位預算及環境保護基金編列相關經費 1 億 5,934 萬元，興建地上 1 層之室內溫水游泳池，及地上 2 層之游泳池服務場所，總樓地板面積 5,930 平方公尺，原預定於 98 年 12 月完工。



臺中市烏日區溫水游泳池
(104 年 8 月 31 日拍攝)

臺中市審計處於 104 年 8 月查核發現，環保局對游泳池之興建未作整體規劃，妥善研訂分標及招標策略，興建過程亦未督促建築師依規定完成都市設計審議程序，延宕整體計畫期程長達 5 年 6 個月，始於 104 年 6 月 30 日竣工，嚴重影響原訂計畫目標之達成；又採國際性競賽深度 2 公尺興建，惟游泳池周邊基地不足，致完工後仍未符合國際標準，無法辦理國際游泳比賽，亦因深度過深不利多數民眾使用，未能達成回饋當地居民之目的，經於 106 年 12 月 14 日陳報監察院，嗣經監察院立案調查後，於 107 年 6 月 8 日糾正臺中市政府。[\(詳監察院公報第 3085 期\)](#)