

苗栗縣泰安鄉公所行政大樓完工後遲未啟用，審計機關促請改善，已完工啟用

苗栗縣泰安鄉公所(下稱泰安鄉公所)辦理泰安鄉公所行政大樓新建工程，經審計部臺灣省苗栗縣審計室查核發現，因未妥為籌劃後續裝修工程預算並發包施作，致完工驗收合格後，遲未能進駐使用，經函請檢討改善，已啟用並提供員工(民眾)安全、明亮的辦(洽)公環境。

審計室指出，泰安鄉公所因原行政大樓建物老舊，且既有辦公空間不足、設備與服務空間不符實際需求，經向內政部爭取並獲補助經費 5,495 萬元及自籌 3,055 萬元，計畫總經費 8,550 萬元，新建地上 4 層之行政大樓，主體工程於 107 年 11 月開工，契約金額 7,800 萬元，108 年 12 月完工。

然而，審計室於 110 年 3 月查核發現，泰安鄉公所行政大樓主體工程雖於 109 年 4 月驗收合格，同年 11 月取得使用執照，惟泰安鄉公所未妥為籌劃後續內部裝修及外牆工程預算，延誤新建行政大樓啟用時程，審計室遂於 110 年 3 月函請泰安鄉公所檢討改善。

審計室表示，經追蹤改善情形，泰安鄉公所已自籌預算 4,700 萬元辦理行政大樓內裝及外牆統包工程，工程於 112 年 3 月開工，113 年 5 月完工，同年 6 月 15 日完成搬遷並啟用新大樓，提供員工(民眾)安全、明亮的辦(洽)公環境。



苗栗縣泰安鄉公所行政大樓
(苗栗縣泰安鄉公所提供)