

中 央 政 府  
擴 大 公 共 建 設 投 資 計 畫  
特 別 決 算 審 核 報 告

中 華 民 國 96 年 度

審 計 部

# 中央政府擴大公共建設投資計畫特別決算審核報告

## 中華民國 96 年度

審計長 林慶隆

### 前 言

中華民國 96 年度（以下簡稱本年度）中央政府擴大公共建設投資計畫特別決算，行政院於民國 97 年 4 月 30 日提出於監察院轉行到部，本部已於法定期限內，依法完成審核。

政府為提昇國際競爭力，擘劃國家中長期發展建設藍圖，爰依擴大公共建設投資特別條例，選定國際藝術及流行音樂中心、M 臺灣計畫、污水下水道、頂尖大學及研究中心、平地水庫海淡廠、臺鐵捷運化、高雄港洲際貨櫃中心、臺鐵立體化及支線功能化、第三波高速路、北中南捷運等 10 項計畫作為重點建設項目，所需經費 5 千億元，以特別預算編列，並依總預算籌編及審議方式分年辦理。本年度上述 10 項計畫之實施結果，因均未屆計畫完成期程，仍須於下年度繼續辦理。

本年度中央政府擴大公共建設投資計畫特別預算未編列歲入預算，歲出編列預算 758 億 8 千 6 百餘萬元，決算審核結果，歲入審定實現數 18 萬餘元；歲出審定實現數 316 億 8 千 3 百餘萬元、應付保留數 424 億 3 千 4 百餘萬元，合計決算審定數 741 億 1 千 7 百餘萬元，歲入歲出差短 741 億 1 千 7 百餘萬元，經以舉借債務支應。

茲當本特別決算審核完竣，謹依法編具審核報告，提請 審議。

# 中央政府擴大公共建設投資計畫特別決算審核報告

中華民國96年度

## 目 錄

### 前 言

甲、總 述.....	1
壹、預算執行之審核.....	1
貳、計畫實施之考核.....	4
參、重要審核意見.....	8
乙、最終審定數額表 .....	24
壹、歲入歲出決算審定數簡明比較表.....	24
貳、審定後收支簡明比較分析表.....	26
參、融資調度決算審定表.....	28
丙、平衡表之查核.....	29
丁、其他附表.....	30
壹、歲入來源別決算審定表.....	30
貳、歲出政事別決算審定表.....	32
參、歲出機關別決算審定表.....	36
肆、歲出決算修正數明細表.....	42
戊、附錄.....	44
立法院審議特別預算案決議事項各機關辦理情形之查核....	44

## 甲、總 述

### 壹、預算執行之審核

本年度中央政府擴大公共建設投資計畫特別預算未編列歲入預算，歲出編列預算 758 億 8 千 6 百餘萬元，歲入歲出差短 758 億 8 千 6 百餘萬元，全數以舉借債務方式支應。茲將預算執行之審核情形說明如次：

#### 一、歲入部分

本年度未編列歲入預算，決算審核結果，審定實現數 18 萬餘元，係廠商逾期交貨之賠償收入。

#### 二、歲出部分

本年度歲出預算 758 億 8 千 6 百餘萬元，決算審核結果，審定實現數 316 億 8 千 3 百餘萬元（41.75%），應付保留數 424 億 3 千 4 百餘萬元（55.92%），合計決算審定數 741 億 1 千 7 百餘萬元，預算賸餘 17 億 6 千 8 百餘萬元（2.33%）。茲就各主管機關預算執行情形分述如次：

（一） 行政院主管：預算數 30 億 8 千 6 百餘萬元，決算審核結果，修正減列實現數 2,298 萬餘元，如數增列應付保留數，主要係修正行政院文化建設委員會補助臺北縣政府辦理縣定古蹟「新店獅仔頭

山隘勇線」修復及再利用工程等案，工程尚未發包之款項；審定實現數 7 億 6 千 4 百餘萬元（24.77%），應付保留數 14 億 2 千 9 百餘萬元（46.33%），主要係行政院文化建設委員會辦理大臺北新劇院興建計畫及流行文化產業中心計畫，因計畫變更頻繁及作業時程冗長等因素，尚未及執行；行政院新聞局辦理「公共廣電與文化創意及數位電視發展計畫」，受技術、演員檔期、天候等因素影響，無法依原預定進度拍攝電視節目。合計決算審定數 21 億 9 千 4 百餘萬元，預算賸餘 8 億 9 千 1 百餘萬元（28.90%），主要係行政院文化建設委員會流行文化產業中心修正計畫尚未經行政院核定，及歷史與文化資產維護發展計畫，因部分計畫未能於年度執行完成，經行政院核定免予保留。

**（二）內政部主管：**預算數 143 億 3 千 8 百萬元，決算審核結果，修正減列實現數 25 億 9 千 5 百餘萬元，如數增列應付保留數，係修正「M 臺灣計畫—寬頻管道建置計畫」未依實際進度撥付經費，迄年度終了，受補助地方政府尚未執行之款項。審定實現數 63 億 4 千 1 百餘萬元（44.23%），應付保留數 71 億 3 千 3 百餘萬元（49.75%），主要係補助辦理「M 臺灣計畫—寬頻管道建置計畫」，地方政府相關配合作業落後。合計決算審定數 134 億 7 千 5 百餘萬元，預算賸餘 8 億 6 千 2 百餘萬元（6.02%），主要係補助及委辦計畫經費結餘。

**(三) 教育部主管：**預算數 150 億元，決算審核結果，審定實現數 15 億 4 千 4 百餘萬元 (10.30%)，應付保留數 134 億 5 千 5 百餘萬元 (89.70%)，主要係發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫，先執行民國 95 年度保留轉入本年度繼續執行之 100 億元，原編列本年度補助款預算 100 億元，保留至民國 97 年度執行暨獎勵大學教學卓越計畫項下部分子計畫，尚在審查或規劃辦理中。

**(四) 經濟部主管：**預算數 20 億 6 千萬元，決算審核結果，修正減列實現數 8,797 萬餘元，如數增列應付保留數，係修正「平地水庫海淡廠計畫」未依實際進度撥付經費，迄年度終了，受補助地方政府尚未執行之款項。審定實現數 1 億 5 千 9 百餘萬元 (7.72%)，應付保留數 18 億 8 千 7 百餘萬元 (91.63%)，主要係補助或委辦計畫合約期程跨年度，相關經費續予保留。合計決算審定數 20 億 4 千 6 百餘萬元，預算賸餘 1,345 萬餘元 (0.65%)，主要係業務費賸餘。

**(五) 交通部主管：**預算數 414 億 2 百萬元，決算審核結果，修正減列實現數 28 億 9 千餘萬元，如數增列應付保留數，係修正「臺鐵捷運化」、「第三波高速路」及「北中南捷運」等計畫未依實際進度撥付經費，迄年度終了，受補助（委託）機關尚未執行之款項。審定實現數 228 億 7 千 3 百餘萬元 (55.24%)，應付保留數 185 億 2 千 8

百餘萬元（44.75%），主要係中正國際機場聯外捷運系統建設計畫之高架橋施工標多次流標，致機電系統統包工程、土建細部設計、工程施作等隨之順延；高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設計畫之界面整合繁雜，影響施工進度；東西向快速公路八里新店線八里五股段建設計畫工程合約期程跨年度等，致須保留至下年度繼續執行。合計決算審定數 414 億 1 百餘萬元，預算賸餘 29 萬餘元（0.001%），係業務費賸餘。

### **三、融資調度部分**

本年度債務之舉借預算數 758 億 8 千 6 百餘萬元，決算審核結果，審定實現數 260 億元（34.26%），保留數 481 億 1 千 7 百餘萬元（63.41%），係配合歲出保留經費仍需支用，保留於以後年度繼續執行。合計決算審定數 741 億 1 千 7 百餘萬元，較預算減少 17 億 6 千 8 百餘萬元（2.33%）。

### **貳、計畫實施之考核**

政府為振興經濟、有效擴大國內需求、加速國家經濟結構轉型及升級、平衡區域發展、建立區域特色經濟、帶動民間投資，以提振及穩定經濟景氣、促進就業、提昇生產及文化生活環境品質，經於民國 93 年 6 月 23 日制定公布擴大公共建設投資特別條例，選定國際藝術

及流行音樂中心、M臺灣計畫、污水下水道、頂尖大學及研究中心、平地水庫海淡廠、臺鐵捷運化、高雄港洲際貨櫃中心、臺鐵立體化及支線功能化、第三波高速路、北中南捷運等 10 項計畫作為重點建設項目，並依該條例第 5 條第 1 項：「中央政府依本條例支應擴大公共建設投資計畫所需經費上限為新臺幣 5 千億元，以特別預算方式編列，並依總預算籌編及審議方式分年辦理；…。」之規定，於本年度編列預算辦理上述 10 項計畫，下分 34 項分支計畫，其中，國道八號銜接西濱公路道路工程計畫已完成，其餘 33 項計畫尚未屆完成期程，仍須於下年度繼續辦理。

上述分支計畫執行結果，公共廣電與文化創意及數位電視發展計畫因民國 95 年度預算經立法院凍結至民國 96 年 11 月；衛武營藝術文化中心興建計畫，因國際競圖作業及議約程序冗長；大臺北新劇院興建計畫，因計畫變更頻繁；流行文化產業中心計畫，因計畫變更頻繁及行政作業時間冗長，耽延促參案件辦理時程；馬祖地區傳統建築聚落保存計畫，因傳統聚落保存再利用相關專業技術未臻熟稔暨總顧問辦理專業營建管理相關作業延遲等因素影響，致計畫執行進度未達預定進度 80%。依據擴大公共建設投資特別條例第 11 條第 2 項規定：「審計機關審核各機關依本條例辦理之擴大公共建設投資計畫，如發現因



公務人員違法失職而致工程進度未達預定進度百分之八十時，應將執行機關首長及相關主管移送監察院調查懲處。」經查本年度計畫執行結果，尚未發現因公務人員違法失職而致工程進度未達預定進度 80% 之情事。茲將各分支計畫執行進度表列如次：

單位：%

計畫名稱	分支計畫項目	預定進度	實際進度	比較增減
國際藝術及流行音樂中心	公共廣電與文化創意及數位電視發展計畫	100.00	33.60	- 66.40
	國立故宮博物院南部分院計畫	9.86	8.66	- 1.20
	衛武營藝術文化中心興建計畫	12.00	4.37	- 7.63
	大臺北新劇院興建計畫	78.26	11.74	- 66.52
	流行文化產業中心計畫	26.81	—	- 26.81
	國立臺中圖書館遷建計畫	19.00	18.31	- 0.69
	歷史與文化資產維護發展計畫	30.00	40.03	+ 10.03
	臺灣南北客家文化園區設置計畫—六堆客家文化園區	75.00	69.86	- 5.14
	臺灣南北客家文化園區設置計畫—苗栗客家文化園區	3.00	2.88	- 0.12
	馬祖地區傳統建築聚落保存計畫	40.58	19.32	- 21.26
M 臺灣計畫	寬頻管道建置計畫	45.43	45.43	—
	行動臺灣應用推動計畫	83.88	83.88	—
污水下水道	污水下水道建設計畫	77.18	76.75	- 0.43
頂尖大學及研究中心	發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫	60.00	60.41	+ 0.41
	獎勵大學教學卓越計畫	65.00	65.00	—

計畫名稱	分支計畫項目	預定進度	實際進度	比較增減
平地水庫海淡廠	離島地區供水改善計畫	2.40	2.33	- 0.07
臺鐵捷運化	臺鐵都會區捷運化暨區域鐵路後續建設計畫(基隆-苗栗段)	7.77	6.85	- 0.92
	臺鐵高雄至屏東潮州捷運化建設計畫	12.03	11.43	- 0.60
高雄港洲際貨櫃中心	高雄港洲際貨櫃中心計畫	57.60	56.68	- 0.92
臺鐵立體化及支線功能化	臺中都會區鐵路高架捷運化計畫	0.32	0.32	—
	員林市區鐵路高架化計畫	1.23	1.23	—
	高雄市區鐵路地下化計畫	4.82	4.82	—
	臺鐵新竹內灣支線改善計畫	57.01	56.10	- 0.91
	臺鐵臺南沙崙支線計畫	64.17	62.60	- 1.57
第三波高速路	東西向快速公路八里新店線八里五股段建設計畫	79.61	77.63	- 1.98
	國道4號臺中環線豐原大坑段與臺中生活圈2號線東段及4號線北段工程建設計畫	27.53	27.53	—
	國道八號銜接西濱公路道路工程	100.00	100.00	—
	臺北縣特二號道路建設計畫	40.13	40.06	- 0.07
北中南捷運	臺北都會區大眾捷運系統初期路網內湖線建設計畫	79.67	84.75	+ 5.08
	臺北都會區大眾捷運系統後續路網新莊蘆洲線建設計畫	73.72	74.05	+ 0.33
	臺北都會區大眾捷運系統後續路網信義線建設計畫	26.07	27.96	+ 1.89
	中正國際機場聯外捷運系統建設計畫	43.70	43.33	- 0.37
	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫	17.30	17.21	- 0.09
	高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設計畫	97.12	96.67	- 0.45

### 叁、重要審核意見

一、計畫之規劃與預算編列程序核欠嚴謹，且預算執行成效欠佳，影響施政效能。

政府為振興經濟，有效擴大國內需求，加速國家經濟結構轉型及升級，預計於5年內，以特別預算方式籌措新臺幣5千億元經費，推動國際藝術及流行音樂中心等新十大建設，執行結果，核有：(一) 民國93至96年度計編列歲出預算2,999億1百餘萬元，加計民國97年度預算案之1,300億9千8百餘萬元，該5年間共編列4,300億元，僅及5千億元預算目標之86%，顯示新十大建設計畫之規劃過於樂觀，預算編列情形與預期目標相去甚遠，核欠嚴謹；(二) 臺南市區鐵路地下化計畫迄民國96年10月26日始經行政院核定，另臺鐵都會區捷運化桃園段高架化建設計畫、嘉義市區鐵路高架化計畫及東部鐵路快捷化計畫等3項分支計畫，截至本年度止，尚未經行政院核定，即行編列民國94及95年度預算共計3億5,200萬元(上開4項分支計畫本年度未編列預算)，核與「擴大公共建設投資特別條例」第6、7、8條之規定未合；(三) 本年度編列歲出預算758億8千6百餘萬元，決算審定數741億1千7百餘萬元，其中應付保留數高達424億3千4百餘萬元，占年度預算數之55.92%，保留比率偏

高；另以前（民國 94 及 95）年度保留轉入本年度繼續執行部分，截至年度終了，亦有 38 億 2 千 8 百餘萬元、270 億 4 千 4 百餘萬元，須保留繼續執行，分占以前年度轉入數之 27.16%、45.20%，預算執行成效欠佳；（四）本年度各分支計畫執行結果，除國道八號銜接西濱公路道路工程等 13 項分支計畫或已辦理完成，或尚能依預定進度辦理外，其餘國立故宮博物院南部分院等 21 項分支計畫均較預定進度落後，比率逾 6 成，甚有公共廣電與文化創意及數位電視發展計畫等 5 項，或因計畫變更頻繁、行政作業時間冗長，或因相關專業技術未臻嫺熟等因素影響，致未達預定進度 80% 等缺失，經分別通知各相關機關檢討改善。據復：或正積極趕辦，或檢討落後原因研謀改善方案等。

## **二、自償性債務因註銷以前年度歲入保留款而失其償還財源，改由國庫支應清償，增加國庫資金調度壓力及負擔。**

民國 93 及 94 年度擴大公共建設投資計畫特別預算，原編列出售臺灣銀行公司及台灣電力公司股票收入各 150 億元，或因臺灣銀行公司為配合政策與臺灣土地銀行公司、中國輸出入銀行合併成立臺灣金融控股公司，或因電業法修正案及民營化計畫尚未經立法院審議通過，上述歲入保留款，均經行政院核定全數註銷，致原依擴大公共建

設投資特別條例第 5 條規定舉借之自償性債務 300 億元，已無財源可供償還，改由國庫支應清償，不僅未確實依立法院審議通過之特別預算，執行歲入預算，且增加國庫資金調度之壓力及利息負擔，經函請財政部查明妥處。據復：考量釋股收入因外部因素影響而無法按既定時程實現時，將影響整體計畫之推動，爰於擴大公共建設投資特別條例第 5 條規定得於出售前，先行舉借自償性債務支應，未違反前揭條例之規定；該等歲入保留款經行政院核定註銷，已舉借之自償性債務即失財源可供償還，爰由國庫支應清償，其帳務處理以「以前年度歲計賸餘」沖轉彌平，並於本年度中央政府總決算表達前述會計處理事項，屬適法之處理。

### **三、未按進度覈實撥款，鉅額款項滯存於受補助、委託及事業單位，影響國庫資金調度。**

本年度中央政府擴大公共建設投資計畫特別預算計編列歲出預算 758 億 8 千 6 百餘萬元，各機關執行情形，經本部查核結果，核有未確實審核公有地撥用程序及協議價購程序有無完成，即逕予撥付用地取得及工程款項；或未依計畫辦理進度覈實撥款；或與中央政府各機關單位預算執行要點第 21 點：「各機關預算內所列補助地方政府經費，應切實依計畫進度核實撥款，…。」之規定欠合情事，包括：行

政院文化建設委員會補助地方政府辦理歷史與文化資產維護發展計畫相關工程款 2,298 萬餘元、內政部營建署補助地方政府辦理 M 臺灣計畫—寬頻管道建置計畫相關工程款 25 億 9 千 5 百餘萬元、經濟部水利署補助地方政府辦理平地水庫海淡廠相關工程款 8,797 萬餘元、交通部投資臺灣鐵路管理局辦理臺鐵高雄屏東潮州捷運化建設計畫 12 億 2 百餘萬元、交通部高速鐵路工程局委託臺北市政府捷運工程局辦理中正國際機場聯外捷運系統建設計畫三重站至臺北車站段工程及相關用地取得款 3 億 3 千 5 百餘萬元、公路總局委託臺北縣政府辦理特二號道路建設計畫用地取得及涵子溝整治暨綠美化工程款 7 億 3 百餘萬元等，合共 49 億 4 千 7 百餘萬元，肇致鉅額款項滯存於受補助、委託及事業單位，虛飾預算執行進度，並影響國庫資金調度，業全數予以修正減列實現數，如數轉列為保留數。

#### **四、公共廣電與文化創意及數位電視發展計畫未能配合政策檢討修訂，影響執行進度。**

行政院新聞局辦理公共廣電與文化創意及數位電視發展計畫，民國 95 及 96 年度共編列預算 46 億 9 千 7 百餘萬元，執行結果，核有：

(一)未積極配合政策檢討調整修訂計畫內容，致整體計畫遲未確定，影響預算執行；(二)計畫執行進度落後，預算執行率偏低；(三)耗

費鉅資建置高畫質電視頻道，僅取得短期實驗性試播執照，未就未來政策發展方向及永續經營，妥為規劃配套措施等缺失，經函請檢討改善。據復：（一）民國 95 年度預算經立法院決議凍結 22 億餘元部分，於民國 96 年 11 月 8 日獲同意動支後，即請執行單位財團法人公共電視文化事業基金會（以下簡稱公視基金會）配合重新檢視，修正計畫執行時程及經費支用進度，並經該局完成計畫修正，報請行政院審核；（二）已請公視基金會在不影響設備採購及工程品質情況下，加速計畫執行進度，並適時規劃期中訪視計畫，赴該基金會視察計畫辦理情形，以期早日達成計畫目標；（三）高畫質電視係政府推動廣電產業發展重要政策目標之一，公視基金會已準備申請正式營運執照，該局亦將協助積極與主管機關交通部及國家通訊傳播委員會溝通協調，並以取得全區正式執照營運為目標。

**五、國際藝術及流行音樂中心計畫，逕以興建計畫預算支應藝文節慶活動經費，核有財務上違失。**

行政院文化建設委員會辦理國際藝術及流行音樂中心項下衛武營藝術文化中心、大臺北新劇院及流行文化產業中心等興建計畫，自民國 94 至 96 年度止，計編列預算 12 億 9 千餘萬元，辦理上開計畫之規劃設計、招標諮詢、審查作業、委託專案管理、國際說明會、促參

招商說明會、專案評估及方案評選等，執行結果，核有：未依預算所定項目確實執行，分別移用衛武營藝術文化中心、大臺北新劇院及流行音樂中心等興建計畫經費 8,490 萬餘元、3,673 萬餘元及 998 萬餘元，合計 1 億 3 千 1 百餘萬元，辦理與興建計畫無關之藝文節慶活動，核與預算法第 25 條第 1 項：「政府不得於預算所定外，動用公款、處分公有財物或為投資之行為」之規定未合，經依審計法第 17 條及同法施行細則第 16 條規定，於民國 97 年 5 月 5 日報請監察院依法處理。

#### **六、歷史與文化資產維護發展計畫執行情形未盡妥適，審核機制尚待加強。**

行政院文化建設委員會辦理歷史與文化資產發展計畫，民國 95 及 96 年度共編列預算 22 億 3 千 5 百餘萬元，執行結果，核有：(一) 補助審查機制未盡周延，亟待檢討；(二) 考核機制未落實執行；(三) 未依受補助機關執行進度覈實撥款；(四) 開放古蹟參觀尚有若干未盡妥適事項，允宜加強協調等缺失，經函請檢討改善。據復：(一) 嗣後當嚴謹審核修復計畫，不符規定之案件將不予補助；(二) 研擬修正補助要點，將執行進度檢討季報表，修正為按月回報，硬體類之修復及再利用工程提送該會施工查核小組進行工程品質查核；(三) 督導及審核縣市政府提送之計畫及經費，依照年度執行情形務實編列



預算，避免年底預算保留並提高預算執行率；（四）臺北縣縣定古蹟前清淡水總務司官邸、淡水紅毛城、臺中市市定古蹟中山公園湖心亭及中山橋修復工程、彰化縣國定古蹟孔子廟、永靖餘三館等，業以「舊風情、新風貌」呈現，發揮社區教育與帶動地方化觀光、經濟及產業開發。

### **七、寬頻管道建置計畫之預算執行成效持續欠佳，管考評鑑作業亦欠落實。**

內政部營建署辦理M臺灣計畫—寬頻管道建置計畫，自民國 94 至 96 年度止，編列預算 140 億 5 千萬元，執行結果，核有：（一）預算執行成效持續欠佳；（二）未依地方政府實際經費需求分配補助款；（三）未確實評鑑受補助機關計畫執行情形等缺失，經函請檢討改善。據復：（一）將要求地方政府提前進行工程細部設計，並於預算獲立法院審議通過後，儘速完成納入預算作業，或與地方議會積極協調先行墊付，俾利工程順利於年度內完成；（二）重新檢討「內政部補助各機關辦理寬頻管道建置計畫執行要點」有關撥付補助款時點及比例之規定，以符合受補助機關實際經費需求；（三）督促地方政府及承包廠商確實管控工程執行進度及施工品質，自民國 97 年 3 月起，陸續赴各地辦理評鑑作業。

## **八、污水下水道建設計畫之用戶接管情形尚待積極執行。**

內政部營建署辦理污水下水道建設計畫，本年度所需經費計 103 億 1 千 9 百萬餘元，其中擴大公共建設投資特別預算編列 63 億 3 千 8 百萬元，執行結果，核有：(一) 未優先推動已完成污水處理廠之用戶接管工程；(二) 工業區處理廠納接生活污水之執行成效有限等缺失，經函請檢討改善。據復：(一) 已完工污水處理廠系統之用戶接管標案或正設計中，或已施工中，預計於第四期建設計畫期間（民國 98 至 103 年度），用戶接管普及率將有明顯提昇；(二) 將視個案情況，積極與各工業區處理廠之相關管理機關協商溝通，擴大辦理納接生活污水。

## **九、頂尖大學及研究中心計畫之執行進度偏低、計畫型態不符競爭原則且審核作業欠嚴謹。**

教育部辦理頂尖大學及研究中心計畫，自民國 94 至 96 年度止，編列預算 400 億元，用以辦理發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫暨獎勵大學教學卓越計畫等 2 項分支計畫，執行結果，核有下列缺失：

**(一) 預算執行進度偏低，難以呈現成效：**本年度教育部主管部分計編列歲出預算 150 億元，實現數僅 15 億 4 千 4 百餘萬元(10.30%)，預算執行率偏低，經函請督促積極妥為執行。據復：1. 獎勵大

學教學卓越計畫 3 項子計畫之執行期間均為跨年度，至民國 96 年底執行期限均未屆期，惟截至民國 97 年 5 月底止，已屆期之計畫執行率幾均達 75% 以上，未屆期之計畫亦注意衡酌其執行進度撥付補助款，預期至計畫期程結束，執行率應可達 75% 之標準；2. 為加強督導各校經費使用情形，訂定學校執行發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫之年度經費執行率應達 75% 以上，並列入年度考評項目之一，俾使學校加強預算之執行。

## **（二）獎勵大學教學卓越計畫型態不符競爭原則，近全數大學**

**獲得補助：**教育部自民國 95 年度起，每年編列 50 億元辦理獎勵大學教學卓越計畫，計畫內容係以專案競爭性經費，補助國內 145 所大學及技職校院中約 30% 至 40% 學校，以提昇教學品質。執行結果，該部除民國 95 及 96 年度核定補助 60 所大學校院外，復分別補助 72 所及 6 所大學校院辦理重要特色領域及區域教學資源中心 2 項子計畫，致國內大學校院幾乎全數獲得補助，有違當初計畫所訂以專案競爭性經費補助 30% 至 40% 學校之原則，經函請檢討改善。據復：原計畫係以補助國內 30% 至 40% 之學校為原則，以發展教學卓越大學之典範，惟鑑於教學品質應全面性關注，未獲補助學校亦應有相對應之補助機制，爰以計畫內約 30% 之經費協助未獲獎勵教學卓越經費補助

學校，依其特色領域進行改進，及推動數項資源整合計畫，以建立教學品質改善之永續發展機制，俾使本項經費產生之效益為全國大學校院所共享。

**(三) 受補助學校未依規定編列雜支經費仍予審查通過，審核作業有欠嚴謹：**教育部補助及委辦計畫經費編列基準表項目三、雜支編列基準規定，屬補助計畫者，按業務費之 5% 編列。經查該部辦理獎勵教學卓越計畫，其中受補助學校近 2 成雜支編列金額超逾業務費金額 5%，惟該部仍予審查通過，審核作業有欠嚴謹，經函請檢討改善。據復：已促請學校調整修正，爾後將加強嚴格審核，防止類似情形之發生。

**十、行動臺灣應用推動計畫之預算執行進度落後甚多，亟待積極辦理。**

經濟部工業局辦理 M 臺灣計畫—行動臺灣應用推動計畫，本年度編列預算 19 億 6 千萬元，執行結果，核有：(一) 委辦計畫因作業延遲，於民國 96 年 12 月 19 日始完成議價及簽約；(二) 補助計畫因未考量延續性補助計畫執行進度，衡酌業務執行能量，仍續補助，致截至民國 96 年 12 月底止，決算實現數 1 億 5 千餘萬元，執行率僅 7.66%，績效欠佳等缺失，經函請檢討改善，並督促各委辦及受補助單位

積極辦理。據復：(一) 委辦計畫構想書因經多次研商，致預算執行率偏低，嗣後將提前辦理相關行政作業，以改善預算執行率偏低情事；(二) 補助計畫因受補助單位配合政府無線寬頻網路政策，改採新興技術，預計採購之新式設備尚在研發中，將掌握設備發展情況，促成國際大廠優先供應，並督促受補助單位加速建置作業。

### **十一、臺鐵捷運化計畫項下部分工程，執行情形未臻周延。**

交通部鐵路改建工程局辦理臺鐵捷運化計畫項下「臺鐵臺南沙崙支線計畫工程（設計施工統包）第一標 0K+000-2K+000」、「臺鐵臺南沙崙支線計畫工程（設計施工統包）第二標 2K+000-6K+523」、「臺鐵新竹內灣支線改善計畫工程（設計施工統包）第二標 1K+800-8K+308」及「臺鐵新竹內灣支線改善計畫工程（設計施工統包）第三標 8K+308-11K+097」等 4 案，契約金額合計 55 億 4 千 9 百餘萬元，均採統包方式辦理，執行結果，核有：(一) 採統包方式辦理之採購案未依個案情形覈實評估；(二) 物價調整作業規定未依行政院函頒處理原則訂定，且實際辦理物價調整亦與契約規定有間；(三) 品管及監工人員之人數與規定未符；(四) 估驗計價填報錯誤，肇致應扣回之預付款未收回；(五) 承包商變更設計型式，未依契約規定檢討變更前後之差異性，且專案管理單位未善盡審查責任等缺失，經函請檢

討改善。據復：(一) 將注意事前評估作業並加強管制，以符政府採購法相關規定；(二) 已修訂物價調整方式，並扣回溢付部分；(三) 將加強品管及監工人員控管作業，並依規定期限登錄；(四) 已扣回估驗溢付之金額，並要求監造單位落實管控；(五) 已重新審查完成，並要求監造單位落實審查。

## **十二、臺北縣特二號道路建設計畫之預算編列及經費撥付均欠妥適，亟應積極研謀改善。**

臺北縣政府為建構臺北縣西側地區南北向快速運輸走廊，滿足國道 1 號五股交流道與國道 3 號土城交流道間之交通需求，爰向中央政府申請補助興建臺北縣特二號道路建設計畫，案經行政院核定總經費 259 億元，建設期程為民國 92 至 100 年，並移由交通部公路總局辦理，執行結果，核有：(一) 用地費用之撥付未詳予審核，致大筆款項滯留地方政府，復未列管追蹤用地辦理情形；(二) 預算執行率未允當表達，且用地取得費用核有集中年底撥付情形等缺失，經函請檢討改善。據復：(一) 已訂定「用地補償撥付及核銷作業流程與管考辦法」，並召開會議檢討用地經費之撥用情形，作成辦理用地費用結算、定期檢討用地辦理情形等結論，積極清理滯留地方政府款項；(二) 已督導所屬嗣後注意檢討改善，並於年度預算通過後，即積極辦理相關事宜。

**十三、東西向快速公路八里新店線八里五股段建設計畫項下部分工程，執行及控管有待加強。**

交通部臺灣區國道新建工程局辦理第三波高速路項下東西向快速公路八里新店線八里五股段第 C804 標觀音段及交流道工程，契約金額 22 億 5 千 5 百萬元，執行結果，核有：(一) 工程進度落後持續擴大，且管控進度之網圖遲未核定；(二) 監造計畫及品管人員未依期限提報；(三) 委託監造顧問公司之主辦工程師資格與規定不合；(四) 實際施作之基礎擋土設施，與原設計落差極大；(五) 未覈實辦理物價指數調整工程價款；(六) 委託監造公司之監造諮詢小組執行人月報核與契約規定未合等缺失，經函請檢討改善。據復：(一) 已定期召開趕工會議，督促承商積極處理，全力趲趕工進；(二) 已嚴格要求監造單位及承商確實檢討改進，避免類似情況再度發生；(三) 要求監造顧問公司應確實遵守契約規定，並加強審查相關人員資格；(四) 將以契約變更方式辦理擋土支撐型式數量之計價；(五) 檢討並扣回部分工程項目物價指數調整款；(六) 重新檢討監造諮詢小組人員之履歷資格，並扣回資格不符部分之款項。

**十四、臺北都會區大眾捷運系統建設計畫辦理情形，核有多項缺失，亟應檢討改善。**

臺北市政府捷運工程局辦理臺北都會區大眾捷運系統初期路網內湖線，暨後續路網新莊及蘆洲支線、信義線等 3 項建設計畫，計畫總經費各為 592 億 6 千萬元、1,676 億 9 千萬元、338 億 6 千 2 百萬元，合共 2,608 億 1 千 2 百萬元(其中中央補助 1,634 億 3 千 1 百萬元，截至本年度止已編列 887 億 5 千 1 百餘萬元)。其執行情形，經本部臺北市審計處查核結果，核有下列缺失：

(一) 內湖線建設計畫：1. 工程進度落後，延後通車期程迄未經行政院核定；2. 設計規劃瑕疵，致工程變更延宕工進，責任歸屬未積極釐清等情事，經函請檢討改善。據復：1. 因依契約展延後現況擬訂預定進度，致未與行政院原核定時程配合，日後當注意，並已於民國 97 年 5 月將相關資料陳報行政院；2. 現階段未增加額外設計費，且細部設計廠商亦配合修正，權益已依約主張；因變更增加工期所造成損失，尚待檢討估算；已蒐集勞務採購契約範本，就工程執行實務面可行性及罰款比例暨上限等，作公平合理檢討後，修訂細部設計契約基本條款相關瑕疵與違約責任條文。

(二) 新莊及蘆洲支線建設計畫：1. 用地取得困難或地下隱伏不利狀況，致工程進度嚴重落後；2. 中央未同意分擔原臺灣省政府應負擔自償性經費，迄未妥擬因應對策，致市庫財務負荷沈重等情事，



經函請檢討改善。據復：1. 已積極與廠商協調提出有效之趕工計畫、加強赴工地督導並定期召開會議檢討工程進度，以利工進；2. 將再函請交通部轉請行政院同意負擔該項經費。

（三）信義線建設計畫：規劃設計考量欠周，致增加公帑支出及延誤工進，經函請檢討改善。據復：將調整相關工項並積極趕工，以降低對施工時程之影響；後續對於出入口用地取得及都計變更相關事宜，當審慎處理。

**十五、高雄都會區大眾捷運系統建設計畫，工程進度持續落後且作業缺失頗多，亟待檢討改善並積極辦理。**

高雄市政府捷運工程局辦理高雄都會區大眾捷運系統建設計畫，係依獎勵民間參與交通建設條例規定辦理，經甄審結果由高雄捷運公司獲選為最優廠商取得議約權，民國 90 年 1 月 12 日簽訂興建營運合約，建設總經費 1,813 億 7 千 9 百萬元，其中政府投資 1,508 億 8 千 9 百萬元（含政府應辦事項 461 億 1 千 9 百萬元），民間投資 304 億 9 千萬元。其執行情形，經本部高雄市審計處查核結果，核有：（一）預算執行與工程進度均有落後，尚待研提具體改進措施積極辦理；（二）因延遲完工增加之顧問服務費，未經查究並釐清責任歸屬，有影響政府權益之虞；（三）實際投保工程專業責任險期限，未依合約

規定覈實辦理；(四) 中央主管機關履勘總結會議所提一般注意改善事項，迄未函請高雄捷運公司限期辦理改善；(五) 部分車站未取得當地主管建築機關備查即逕行使用，適法性有待商榷等缺失，經函請檢討改善。據復：(一) 已請捷運公司要求承包廠商排定趕工時程，定期召開營運通車要徑管控雙週會議，以確實管控施工進度，並針對落後工項要求提出因應方案與對策；(二) 有關服務費用負擔責任歸屬，已洽請法律顧問表示意見，將俟法律顧問提出法律意見後再憑辦理；(三) 為維護政府權益，有關高雄捷運公司投保工程專業責任險保險期間不足部分，由該公司自行承擔發生事故無法請求足額理賠時之一切損失；(四) R3 等 20 座車站，已分別於民國 97 年 4 月 2、3 日取得建築主管機關同意備查文件；(五) 其餘事項，該局亦正積極檢討改善中。

本部對於上列各項重要審核意見聲復結果及改進措施，已列管繼續注意其後續辦理情形。

## 乙、最終審

### 壹、中央政府擴大公共建設投資計畫特別

中華民國

科 目	預 算 數	原 列 決 算 數	決 算 審
			金 額
一、歲 入 合 計	—	188,680.00	188,680.00
罰 款 及 賠 償 收 入	—	188,680.00	188,680.00
二、歲 出 合 計	75,886,300,000.00	74,117,862,705.00	74,117,862,705.00
(一)教 育 科 學 文 化 支 出	18,186,300,000.00	17,294,154,018.00	17,294,154,018.00
(二)經 濟 發 展 支 出	51,362,000,000.00	50,511,682,288.00	50,511,682,288.00
(三)社 區 發 展 及 環 境 保 護 支 出	6,338,000,000.00	6,312,026,399.00	6,312,026,399.00
三、歲 入 歲 出 餘 絀	- 75,886,300,000.00	- 74,117,674,025.00	- 74,117,674,025.00

## 定數額表

### 決算歲入歲出決算審定數簡明比較表

96 年度

單位：新臺幣元

定 數	決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 原 列 決 算 數 比 較 增 減	
占 總 數 %	金 額	%	金 額	%
100.00	+ 188,680.00	—	—	—
100.00	+ 188,680.00	—	—	—
100.00	- 1,768,437,295.00	2.33	—	—
23.33	- 892,145,982.00	4.91	—	—
68.15	- 850,317,712.00	1.66	—	—
8.52	- 25,973,601.00	0.41	—	—
100.00	+ 1,768,625,975.00	2.33	—	—

## 貳、中央政府擴大公共建設投資計畫

中華民國

項 目	預 算 數		原 列 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
一、收入合計	75,886,300,000.00	100.00	74,117,862,705.00	100.00
(一)歲 入	—	—	188,680.00	0.0003
(二)債務之舉借	75,886,300,000.00	100.00	74,117,674,025.00	99.9997
二、支出合計	75,886,300,000.00	100.00	74,117,862,705.00	100.00
歲 出	75,886,300,000.00	100.00	74,117,862,705.00	100.00

## 特別決算審定後收支簡明比較分析表

96 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數		決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
金 額	%	金 額	%
74,117,862,705.00	100.00	- 1,768,437,295.00	2.33
188,680.00	0.0003	+ 188,680.00	—
74,117,674,025.00	99.9997	- 1,768,625,975.00	2.33
74,117,862,705.00	100.00	- 1,768,437,295.00	2.33
74,117,862,705.00	100.00	- 1,768,437,295.00	2.33



## 丙、平衡表之查核

中央政府擴大公共建設投資計畫特別決算平衡表原列民國 96 年 12 月 31 日之資產及負債總額各為 51,975,666,259 元，經審核修正減列本年度歲出實現數 5,596,433,228 元，並悉數轉列為保留數，決算審定後之資產及負債總額各為 57,572,099,487 元。茲列表如次：

### 中央政府擴大公共建設投資計畫特別決算平衡表

中華民國 96 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

借 方 科 目	小 計	合 計	貸 方 科 目	小 計	合 計
<b>資 產 部 分</b>			<b>負 債 部 分</b>		
各 機 關 結 存	657,184,633.00		保 管 款	215,829,410.00	
暫 付 款	3,089,670,068.00		代 收 款	463,065,268.00	
應 收 賒 借 收 入	18,117,674,025.00		應 付 歲 出 款	331,465,009.00	
應 收 公 債 收 入	30,000,000,000.00		應 付 歲 出 保 留 款	36,506,651,379.00	
保 管 有 價 證 券	110,798,133.00		短 期 借 款	14,347,857,060.00	
押 金	339,400.00		應 付 保 管 有 價 證 券	110,798,133.00	
<b>原 列 資 產 總 額</b>		<b>51,975,666,259.00</b>	<b>原 列 負 債 總 額</b>		<b>51,975,666,259.00</b>
本部審核修正決算應調整數		5,596,433,228.00	本部審核修正決算應調整數		5,596,433,228.00
減列本年度歲出實現數	5,596,433,228.00		增列本年度歲出保留數	5,596,433,228.00	
<b>調 整 後 資 產 總 額</b>		<b>57,572,099,487.00</b>	<b>調 整 後 負 債 總 額</b>		<b>57,572,099,487.00</b>



## 丁、其他

### 壹、中央政府擴大公共建設投資計畫

中華民國

科 目					預 算 數	原 列 決 算 數			
款	項	目	節	名 稱		實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計
1				總 計	—	188,680.00	—	—	188,680.00
				罰 款 及 賠 償 收 入	—	188,680.00	—	—	188,680.00
				客 家 委 員 會 及 所 屬	—	188,680.00	—	—	188,680.00
				賠 償 收 入	—	188,680.00	—	—	188,680.00
			1	一 般 賠 償 收 入	—	188,680.00	—	—	188,680.00

## 附表

### 特別決算歲入來源別決算審定表

96 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 原 列 決 算 數 比 較 增 減	
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
188,680.00	—	—	188,680.00	100.00	+ 188,680.00	—	—	—
188,680.00	—	—	188,680.00	100.00	+ 188,680.00	—	—	—
188,680.00	—	—	188,680.00	100.00	+ 188,680.00	—	—	—
188,680.00	—	—	188,680.00	100.00	+ 188,680.00	—	—	—
188,680.00	—	—	188,680.00	100.00	+ 188,680.00	—	—	—

## 貳、中央政府擴大公共建設投資計畫

中華民國

科 目				預 算 數	原 列 決 算 數			
款	項	目	名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計
1	1	1	總 計	75,886,300,000.00	37,279,746,317.00	331,465,009.00	36,506,651,379.00	74,117,862,705.00
			(1. 教育科學文化支出)	18,186,300,000.00	2,334,449,997.00	3,425,000.00	14,956,279,021.00	17,294,154,018.00
			教 育 支 出	15,000,000,000.00	1,544,806,721.00	—	13,455,193,279.00	15,000,000,000.00
			教 育 部	15,000,000,000.00	1,544,806,721.00	—	13,455,193,279.00	15,000,000,000.00
			1 高 等 教 育	15,000,000,000.00	1,544,806,721.00	—	13,455,193,279.00	15,000,000,000.00
			2 文 化 支 出	3,186,300,000.00	789,643,276.00	3,425,000.00	1,501,085,742.00	2,294,154,018.00
			1 新 聞 局	250,000,000.00	—	—	250,000,000.00	250,000,000.00
			1 公共廣電與文化創意及數位電視發展	250,000,000.00	—	—	250,000,000.00	250,000,000.00
			2 國 立 故 宮 博 物 院	400,000,000.00	329,226,446.00	—	61,876,810.00	391,103,256.00
			1 一 般 建 築 及 設 備	400,000,000.00	329,226,446.00	—	61,876,810.00	391,103,256.00
2	1	1	3 文 化 建 設 委 員 會 及 所 屬	2,326,300,000.00	381,126,398.00	—	1,062,214,554.00	1,443,340,952.00
			1 文 化 發 展 業 務	2,326,300,000.00	381,126,398.00	—	1,062,214,554.00	1,443,340,952.00
			4 客 家 委 員 會 及 所 屬	110,000,000.00	77,080,622.00	3,425,000.00	29,494,378.00	110,000,000.00
			1 臺灣南北客家文化中心規劃興建	110,000,000.00	77,080,622.00	3,425,000.00	29,494,378.00	110,000,000.00
			5 觀 光 局 及 所 屬	100,000,000.00	2,209,810.00	—	97,500,000.00	99,709,810.00
			1 馬祖國家風景區開發與管理	100,000,000.00	2,209,810.00	—	97,500,000.00	99,709,810.00
			(2. 經濟發展支出)	51,362,000,000.00	28,637,528,556.00	328,040,009.00	21,546,113,723.00	50,511,682,288.00
			3 農 業 支 出	100,000,000.00	96,958,171.00	—	—	96,958,171.00

# 特別決算歲出政事別決算審定表

96 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決算審定數與原列 決算數比較增減	
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
31,683,313,089.00	331,465,009.00	42,103,084,607.00	74,117,862,705.00	100.00	- 1,768,437,295.00	2.33	—	—
2,311,468,314.00	3,425,000.00	14,979,260,704.00	17,294,154,018.00	23.33	- 892,145,982.00	4.91	—	—
1,544,806,721.00	—	13,455,193,279.00	15,000,000,000.00	20.24	—	—	—	—
1,544,806,721.00	—	13,455,193,279.00	15,000,000,000.00	20.24	—	—	—	—
1,544,806,721.00	—	13,455,193,279.00	15,000,000,000.00	20.24	—	—	—	—
766,661,593.00	3,425,000.00	1,524,067,425.00	2,294,154,018.00	3.09	- 892,145,982.00	28.00	—	—
—	—	250,000,000.00	250,000,000.00	0.33	—	—	—	—
—	—	250,000,000.00	250,000,000.00	0.33	—	—	—	—
329,226,446.00	—	61,876,810.00	391,103,256.00	0.53	- 8,896,744.00	2.22	—	—
329,226,446.00	—	61,876,810.00	391,103,256.00	0.53	- 8,896,744.00	2.22	—	—
358,144,715.00	—	1,085,196,237.00	1,443,340,952.00	1.95	- 882,959,048.00	37.96	—	—
358,144,715.00	—	1,085,196,237.00	1,443,340,952.00	1.95	- 882,959,048.00	37.96	—	—
77,080,622.00	3,425,000.00	29,494,378.00	110,000,000.00	0.15	—	—	—	—
77,080,622.00	3,425,000.00	29,494,378.00	110,000,000.00	0.15	—	—	—	—
2,209,810.00	—	97,500,000.00	99,709,810.00	0.13	- 290,190.00	0.29	—	—
2,209,810.00	—	97,500,000.00	99,709,810.00	0.13	- 290,190.00	0.29	—	—
23,064,077,011.00	328,040,009.00	27,119,565,268.00	50,511,682,288.00	68.15	- 850,317,712.00	1.66	—	—
8,981,488.00	—	87,976,683.00	96,958,171.00	0.13	- 3,041,829.00	3.04	—	—

## 貳、中央政府擴大公共建設投資計畫

中華民國

科 目				預 算 數	原 列 決 算 數			
款	項	目	名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計
4	1		水 利 署 及 所 屬	100,000,000.00	96,958,171.00	—	—	96,958,171.00
	1	1	水利建設及保育管理	100,000,000.00	96,958,171.00	—	—	96,958,171.00
			交 通 支 出	51,262,000,000.00	28,540,570,385.00	328,040,009.00	21,546,113,723.00	50,414,724,117.00
	1		營 建 署 及 所 屬	8,000,000,000.00	2,628,663,569.00	—	4,534,472,219.00	7,163,135,788.00
	1	1	M臺灣計畫—寬頻管道建置	8,000,000,000.00	2,628,663,569.00	—	4,534,472,219.00	7,163,135,788.00
	2		工 業 局	1,960,000,000.00	150,059,675.00	—	1,799,529,130.00	1,949,588,805.00
	1	1	M臺灣計畫—行動臺灣應用推動	1,960,000,000.00	150,059,675.00	—	1,799,529,130.00	1,949,588,805.00
	3		交 通 部	39,302,000,000.00	23,769,662,284.00	328,040,009.00	15,204,297,231.00	39,301,999,524.00
	1	1	營業基金—臺灣鐵路管理局	2,000,000,000.00	1,681,632,000.00	—	318,368,000.00	2,000,000,000.00
	2	2	營業基金—高雄港務局	827,000,000.00	—	—	827,000,000.00	827,000,000.00
	3	3	鐵公路重要交通工程	36,475,000,000.00	22,088,030,284.00	328,040,009.00	14,058,929,231.00	36,474,999,524.00
	4		公 路 總 局	2,000,000,000.00	1,992,184,857.00	—	7,815,143.00	2,000,000,000.00
	1	1	公路建設及改善計畫	2,000,000,000.00	1,992,184,857.00	—	7,815,143.00	2,000,000,000.00
			(3.社區發展及環境保護支出)	6,338,000,000.00	6,307,767,764.00	—	4,258,635.00	6,312,026,399.00
5			環 境 保 護 支 出	6,338,000,000.00	6,307,767,764.00	—	4,258,635.00	6,312,026,399.00
	1		營 建 署 及 所 屬	6,338,000,000.00	6,307,767,764.00	—	4,258,635.00	6,312,026,399.00
	1	1	下水道管理業務	6,338,000,000.00	6,307,767,764.00	—	4,258,635.00	6,312,026,399.00

## 特別決算歲出政事別決算審定表(續)

96 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決算審定數與原列 決算數比較增減	
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
8,981,488.00	—	87,976,683.00	96,958,171.00	0.13	- 3,041,829.00	3.04	—	—
8,981,488.00	—	87,976,683.00	96,958,171.00	0.13	- 3,041,829.00	3.04	—	—
23,055,095,523.00	328,040,009.00	27,031,588,585.00	50,414,724,117.00	68.02	- 847,275,883.00	1.65	—	—
33,610,546.00	—	7,129,525,242.00	7,163,135,788.00	9.66	- 836,864,212.00	10.46	—	—
33,610,546.00	—	7,129,525,242.00	7,163,135,788.00	9.66	- 836,864,212.00	10.46	—	—
150,059,675.00	—	1,799,529,130.00	1,949,588,805.00	2.63	- 10,411,195.00	0.53	—	—
150,059,675.00	—	1,799,529,130.00	1,949,588,805.00	2.63	- 10,411,195.00	0.53	—	—
21,583,034,283.00	328,040,009.00	17,390,925,232.00	39,301,999,524.00	53.03	- 476.00	0.0000012	—	—
479,190,268.00	—	1,520,809,732.00	2,000,000,000.00	2.70	—	—	—	—
—	—	827,000,000.00	827,000,000.00	1.12	—	—	—	—
21,103,844,015.00	328,040,009.00	15,043,115,500.00	36,474,999,524.00	49.21	- 476.00	0.0000013	—	—
1,288,391,019.00	—	711,608,981.00	2,000,000,000.00	2.70	—	—	—	—
1,288,391,019.00	—	711,608,981.00	2,000,000,000.00	2.70	—	—	—	—
6,307,767,764.00	—	4,258,635.00	6,312,026,399.00	8.52	- 25,973,601.00	0.41	—	—
6,307,767,764.00	—	4,258,635.00	6,312,026,399.00	8.52	- 25,973,601.00	0.41	—	—
6,307,767,764.00	—	4,258,635.00	6,312,026,399.00	8.52	- 25,973,601.00	0.41	—	—
6,307,767,764.00	—	4,258,635.00	6,312,026,399.00	8.52	- 25,973,601.00	0.41	—	—

## 參、中央政府擴大公共建設投資計畫

中華民國

科 目					預 算 數	原 列 決 算 數			
款	項	目	節	名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計
1				總 計	75,886,300,000.00	37,279,746,317.00	331,465,009.00	36,506,651,379.00	74,117,862,705.00
				行 政 院 主 管	3,086,300,000.00	787,433,466.00	3,425,000.00	1,403,585,742.00	2,194,444,208.00
			1	新 聞 局	250,000,000.00	—	—	250,000,000.00	250,000,000.00
				公共廣電與文化創意及數位電視發展	250,000,000.00	—	—	250,000,000.00	250,000,000.00
				國際藝術及流行音樂中心	250,000,000.00	—	—	250,000,000.00	250,000,000.00
				國 立 故 宮 博 物 院	400,000,000.00	329,226,446.00	—	61,876,810.00	391,103,256.00
			1	一般建築及設備	400,000,000.00	329,226,446.00	—	61,876,810.00	391,103,256.00
				國際藝術及流行音樂中心—故宮南部院區	400,000,000.00	329,226,446.00	—	61,876,810.00	391,103,256.00
			3	文化建設委員會及所屬	2,326,300,000.00	381,126,398.00	—	1,062,214,554.00	1,443,340,952.00
				文化發展業務	2,326,300,000.00	381,126,398.00	—	1,062,214,554.00	1,443,340,952.00
				國際藝術及流行音樂中心	2,326,300,000.00	381,126,398.00	—	1,062,214,554.00	1,443,340,952.00
			4	客家委員會及所屬	110,000,000.00	77,080,622.00	3,425,000.00	29,494,378.00	110,000,000.00
				臺灣南北客家文化中心規劃興建	110,000,000.00	77,080,622.00	3,425,000.00	29,494,378.00	110,000,000.00
				國際藝術及流行音樂中心—臺灣歷史文化風貌保存	110,000,000.00	77,080,622.00	3,425,000.00	29,494,378.00	110,000,000.00

# 特別決算歲出機關別決算審定表

96 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決算審定數與原列 決算數比較增減	
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
31,683,313,089.00	331,465,009.00	42,103,084,607.00	74,117,862,705.00	100.00	- 1,768,437,295.00	2.33	—	—
764,451,783.00	3,425,000.00	1,426,567,425.00	2,194,444,208.00	2.96	- 891,855,792.00	28.90	—	—
—	—	250,000,000.00	250,000,000.00	0.33	—	—	—	—
—	—	250,000,000.00	250,000,000.00	0.33	—	—	—	—
—	—	250,000,000.00	250,000,000.00	0.33	—	—	—	—
329,226,446.00	—	61,876,810.00	391,103,256.00	0.53	- 8,896,744.00	2.22	—	—
329,226,446.00	—	61,876,810.00	391,103,256.00	0.53	- 8,896,744.00	2.22	—	—
329,226,446.00	—	61,876,810.00	391,103,256.00	0.53	- 8,896,744.00	2.22	—	—
358,144,715.00	—	1,085,196,237.00	1,443,340,952.00	1.95	- 882,959,048.00	37.96	—	—
358,144,715.00	—	1,085,196,237.00	1,443,340,952.00	1.95	- 882,959,048.00	37.96	—	—
358,144,715.00	—	1,085,196,237.00	1,443,340,952.00	1.95	- 882,959,048.00	37.96	—	—
77,080,622.00	3,425,000.00	29,494,378.00	110,000,000.00	0.15	—	—	—	—
77,080,622.00	3,425,000.00	29,494,378.00	110,000,000.00	0.15	—	—	—	—
77,080,622.00	3,425,000.00	29,494,378.00	110,000,000.00	0.15	—	—	—	—



## 參、中央政府擴大公共建設投資計畫

中華民國

科 目					預 算 數	原 列 決 算 數			
款	項	目	節	名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計
2				內 政 部 主 管	14,338,000,000.00	8,936,431,333.00	—	4,538,730,854.00	13,475,162,187.00
	1			營 建 署 及 所 屬	14,338,000,000.00	8,936,431,333.00	—	4,538,730,854.00	13,475,162,187.00
		1		M臺灣計畫—寬頻 管道建置	8,000,000,000.00	2,628,663,569.00	—	4,534,472,219.00	7,163,135,788.00
		2		下水道管理業務	6,338,000,000.00	6,307,767,764.00	—	4,258,635.00	6,312,026,399.00
		1		污 水 下 水 道	6,338,000,000.00	6,307,767,764.00	—	4,258,635.00	6,312,026,399.00
3				教 育 部 主 管	15,000,000,000.00	1,544,806,721.00	—	13,455,193,279.00	15,000,000,000.00
	1			教 育 部	15,000,000,000.00	1,544,806,721.00	—	13,455,193,279.00	15,000,000,000.00
		1		高 等 教 育	15,000,000,000.00	1,544,806,721.00	—	13,455,193,279.00	15,000,000,000.00
		1		頂尖大學及研究中心	15,000,000,000.00	1,544,806,721.00	—	13,455,193,279.00	15,000,000,000.00
4				經 濟 部 主 管	2,060,000,000.00	247,017,846.00	—	1,799,529,130.00	2,046,546,976.00
	1			工 業 局	1,960,000,000.00	150,059,675.00	—	1,799,529,130.00	1,949,588,805.00
		1		M臺灣計畫—行動 臺灣應用推動	1,960,000,000.00	150,059,675.00	—	1,799,529,130.00	1,949,588,805.00
	2			水 利 署 及 所 屬	100,000,000.00	96,958,171.00	—	—	96,958,171.00
		1		水利建設及保育管理	100,000,000.00	96,958,171.00	—	—	96,958,171.00
		1		平地水庫海淡廠	100,000,000.00	96,958,171.00	—	—	96,958,171.00
5				交 通 部 主 管	41,402,000,000.00	25,764,056,951.00	328,040,009.00	15,309,612,374.00	41,401,709,334.00

## 特別決算歲出機關別決算審定表(續)

96 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決算審定數與原列 決算數比較增減	
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
6,341,378,310.00	—	7,133,783,877.00	13,475,162,187.00	18.18	- 862,837,813.00	6.02	—	—
6,341,378,310.00	—	7,133,783,877.00	13,475,162,187.00	18.18	- 862,837,813.00	6.02	—	—
33,610,546.00	—	7,129,525,242.00	7,163,135,788.00	9.66	- 836,864,212.00	10.46	—	—
6,307,767,764.00	—	4,258,635.00	6,312,026,399.00	8.52	- 25,973,601.00	0.41	—	—
6,307,767,764.00	—	4,258,635.00	6,312,026,399.00	8.52	- 25,973,601.00	0.41	—	—
1,544,806,721.00	—	13,455,193,279.00	15,000,000,000.00	20.24	—	—	—	—
1,544,806,721.00	—	13,455,193,279.00	15,000,000,000.00	20.24	—	—	—	—
1,544,806,721.00	—	13,455,193,279.00	15,000,000,000.00	20.24	—	—	—	—
1,544,806,721.00	—	13,455,193,279.00	15,000,000,000.00	20.24	—	—	—	—
159,041,163.00	—	1,887,505,813.00	2,046,546,976.00	2.76	- 13,453,024.00	0.65	—	—
150,059,675.00	—	1,799,529,130.00	1,949,588,805.00	2.63	- 10,411,195.00	0.53	—	—
150,059,675.00	—	1,799,529,130.00	1,949,588,805.00	2.63	- 10,411,195.00	0.53	—	—
8,981,488.00	—	87,976,683.00	96,958,171.00	0.13	- 3,041,829.00	3.04	—	—
8,981,488.00	—	87,976,683.00	96,958,171.00	0.13	- 3,041,829.00	3.04	—	—
8,981,488.00	—	87,976,683.00	96,958,171.00	0.13	- 3,041,829.00	3.04	—	—
22,873,635,112.00	328,040,009.00	18,200,034,213.00	41,401,709,334.00	55.86	- 290,666.00	0.001	—	—

## 參、中央政府擴大公共建設投資計畫

中華民國

科 目					預 算 數	原 列 決 算 數			
款	項	目	節	名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計
	1			<b>交 通 部</b>	<b>39,302,000,000.00</b>	<b>23,769,662,284.00</b>	<b>328,040,009.00</b>	<b>15,204,297,231.00</b>	<b>39,301,999,524.00</b>
		1		營業基金－臺灣鐵路管理局	2,000,000,000.00	1,681,632,000.00	—	318,368,000.00	2,000,000,000.00
			1	臺鐵捷運化	2,000,000,000.00	1,681,632,000.00	—	318,368,000.00	2,000,000,000.00
		2		營業基金－高雄港務局	827,000,000.00	—	—	827,000,000.00	827,000,000.00
			1	高雄港洲際貨櫃中心	827,000,000.00	—	—	827,000,000.00	827,000,000.00
		3		鐵公路重要交通工程	36,475,000,000.00	22,088,030,284.00	328,040,009.00	14,058,929,231.00	36,474,999,524.00
			1	臺鐵立體化及支線功能化	4,530,000,000.00	3,099,256,200.00	175,617,307.00	1,255,126,493.00	4,530,000,000.00
			2	第三波高速路	6,946,000,000.00	4,347,424,913.00	—	2,598,575,011.00	6,945,999,924.00
			3	北中南捷運	24,999,000,000.00	14,641,349,171.00	152,422,702.00	10,205,227,727.00	24,998,999,600.00
	2			<b>觀光局及所屬</b>	<b>100,000,000.00</b>	<b>2,209,810.00</b>	<b>—</b>	<b>97,500,000.00</b>	<b>99,709,810.00</b>
			1	馬祖國家風景區開發與管理	100,000,000.00	2,209,810.00	—	97,500,000.00	99,709,810.00
			1	臺灣歷史文化風貌保存	100,000,000.00	2,209,810.00	—	97,500,000.00	99,709,810.00
	3			<b>公 路 總 局</b>	<b>2,000,000,000.00</b>	<b>1,992,184,857.00</b>	<b>—</b>	<b>7,815,143.00</b>	<b>2,000,000,000.00</b>
		1		公路建設及改善計畫	2,000,000,000.00	1,992,184,857.00	—	7,815,143.00	2,000,000,000.00
			1	第三波高速路	2,000,000,000.00	1,992,184,857.00	—	7,815,143.00	2,000,000,000.00

## 特別決算歲出機關別決算審定表(續)

96 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決算審定數與原列 決算數比較增減	
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
<b>21,583,034,283.00</b>	<b>328,040,009.00</b>	<b>17,390,925,232.00</b>	<b>39,301,999,524.00</b>	<b>53.03</b>	<b>- 476.00</b>	<b>0.0000012</b>	—	—
479,190,268.00	—	1,520,809,732.00	2,000,000,000.00	2.70	—	—	—	—
479,190,268.00	—	1,520,809,732.00	2,000,000,000.00	2.70	—	—	—	—
—	—	827,000,000.00	827,000,000.00	1.12	—	—	—	—
—	—	827,000,000.00	827,000,000.00	1.12	—	—	—	—
21,103,844,015.00	328,040,009.00	15,043,115,500.00	36,474,999,524.00	49.21	- 476.00	0.0000013	—	—
3,099,256,200.00	175,617,307.00	1,255,126,493.00	4,530,000,000.00	6.11	—	—	—	—
3,698,254,421.00	—	3,247,745,503.00	6,945,999,924.00	9.37	- 76.00	0.0000011	—	—
14,306,333,394.00	152,422,702.00	10,540,243,504.00	24,998,999,600.00	33.73	- 400.00	0.0000016	—	—
<b>2,209,810.00</b>	—	<b>97,500,000.00</b>	<b>99,709,810.00</b>	<b>0.13</b>	<b>- 290,190.00</b>	<b>0.29</b>	—	—
2,209,810.00	—	97,500,000.00	99,709,810.00	0.13	- 290,190.00	0.29	—	—
2,209,810.00	—	97,500,000.00	99,709,810.00	0.13	- 290,190.00	0.29	—	—
<b>1,288,391,019.00</b>	—	<b>711,608,981.00</b>	<b>2,000,000,000.00</b>	<b>2.70</b>	—	—	—	—
1,288,391,019.00	—	711,608,981.00	2,000,000,000.00	2.70	—	—	—	—
1,288,391,019.00	—	711,608,981.00	2,000,000,000.00	2.70	—	—	—	—

## 肆、中央政府擴大公共建設投資計畫

中華民國

科 目				修 正 內 容	修		
					實 現 數	應 付	
款	項	目	名 稱		增	減	增
1	3		<b>總 計</b>		—	<b>5,596,433,228.00</b>	—
			<b>行 政 院 主 管</b>		—	<b>22,981,683.00</b>	—
			文化建設委員會及所屬		—	22,981,683.00	—
			文 化 支 出		—	22,981,683.00	—
		1	文化發展業務	暫付補助臺北縣政府辦理新店獅仔頭山隘勇線修復及再利用等經費，逕列實現數。	—	22,981,683.00	—
2	1		<b>內 政 部 主 管</b>		—	<b>2,595,053,023.00</b>	—
			營建署及所屬		—	2,595,053,023.00	—
			交 通 支 出		—	2,595,053,023.00	—
		1	M臺灣計畫—寬頻管道建置	暫付補助地方政府辦理「M臺灣計畫—寬頻管道建置」相關經費，逕列實現數。	—	2,595,053,023.00	—
4	2		<b>經 濟 部 主 管</b>		—	<b>87,976,683.00</b>	—
			水利署及所屬		—	87,976,683.00	—
			農 業 支 出		—	87,976,683.00	—
		1	水利建設及保育管理	暫付補助地方政府辦理「離島地區供水改善計畫」相關經費，逕列實現數。	—	87,976,683.00	—
5	1		<b>交 通 部 主 管</b>		—	<b>2,890,421,839.00</b>	—
			交 通 部		—	2,186,628,001.00	—
			交 通 支 出		—	2,186,628,001.00	—
		1	營業基金—臺灣鐵路管理局	暫付臺灣鐵路管理局辦理臺鐵捷運化相關建設經費，逕列實現數。	—	1,202,441,732.00	—
		3	鐵公路重要交通工程	1. 代墊「第三波高速路」地方政府工程配合款（649,170,492元），逕列實現數。 2. 暫付臺北市政府捷運工程局辦理中正國際機場聯外捷運系統相關建設經費（335,015,777元），逕列實現數。	—	984,186,269.00	—
	3		公 路 總 局		—	703,793,838.00	—
			交 通 支 出		—	703,793,838.00	—
		1	公路建設及改善計畫	暫付臺北縣政府辦理特二號道路計畫建設相關經費，逕列實現數。	—	703,793,838.00	—

## 特別決算歲出決算修正數明細表

96 年度

單位：新臺幣元

正 數					應繳回國庫數		備 註
數	保 留	數	合 計		剔 除 數	減 列 數	
減	增	減	增	減			
—	5,596,433,228.00	—	5,596,433,228.00	5,596,433,228.00	—	—	
—	22,981,683.00	—	22,981,683.00	22,981,683.00	—	—	
—	22,981,683.00	—	22,981,683.00	22,981,683.00	—	—	
—	22,981,683.00	—	22,981,683.00	22,981,683.00	—	—	
—	22,981,683.00	—	22,981,683.00	22,981,683.00	—	—	
—	2,595,053,023.00	—	2,595,053,023.00	2,595,053,023.00	—	—	
—	2,595,053,023.00	—	2,595,053,023.00	2,595,053,023.00	—	—	
—	2,595,053,023.00	—	2,595,053,023.00	2,595,053,023.00	—	—	
—	2,595,053,023.00	—	2,595,053,023.00	2,595,053,023.00	—	—	
—	87,976,683.00	—	87,976,683.00	87,976,683.00	—	—	
—	87,976,683.00	—	87,976,683.00	87,976,683.00	—	—	
—	87,976,683.00	—	87,976,683.00	87,976,683.00	—	—	
—	87,976,683.00	—	87,976,683.00	87,976,683.00	—	—	
—	2,890,421,839.00	—	2,890,421,839.00	2,890,421,839.00	—	—	
—	2,186,628,001.00	—	2,186,628,001.00	2,186,628,001.00	—	—	
—	2,186,628,001.00	—	2,186,628,001.00	2,186,628,001.00	—	—	
—	1,202,441,732.00	—	1,202,441,732.00	1,202,441,732.00	—	—	
—	984,186,269.00	—	984,186,269.00	984,186,269.00	—	—	
—	703,793,838.00	—	703,793,838.00	703,793,838.00	—	—	
—	703,793,838.00	—	703,793,838.00	703,793,838.00	—	—	
—	703,793,838.00	—	703,793,838.00	703,793,838.00	—	—	

## 戊、附 錄

### 立法院審議特別預算案決議事項各機關辦理情形之查核

有關立法院審議本年度中央政府擴大公共建設投資計畫特別預算案所列決議事項，本部均注意列管追蹤其執行情形。茲將各項有關決議辦理概況，分述如次：

#### 一、國立故宮博物院

行政院應協調故宮與交通部於擴大公共建設投資計畫民國 97 年度特別預算中，編列故宮南院相關周邊聯絡道路之拓寬經費並執行之。另建請故宮一同編列太子大道景觀設計經費並執行之。

**辦理情形查核結果：**行政院已核定嘉義縣政府所報嘉義縣太子大道、嘉 45 線、嘉 58 線（臨南院院區路段）、嘉 58 線、嘉 59 線（未臨南院院區路段）等之拓寬計畫，所需經費納入國立故宮博物院南部院區籌建修訂計畫辦理。

#### 二、文化建設委員會及所屬

建請文建會針對近來高雄市流行音樂中心的選址爭議，儘快提出適當的替代方案以求解套，重新擬定計畫，將建設留在高雄。

**辦理情形查核結果：**據文建會規劃結果，16 號碼頭租用公司將遷至第 3 船渠西側護岸改建之碼頭，17 號碼頭原租用公司臺泥公司

經協商將水泥圓庫遷建至中島商港區，因各相關機關意見分歧，該會正積極協調中。

### 三、交通部

- (一) 機場捷運桃園機場站至捷運 B3 站路段改為地下化，其所增加之工程經費約 20 億元，請交通部逐年編列預算納入。

**辦理情形查核結果：**交通部考量本計畫總經費已超出原核列 936 億元，將依經建會綜提意見，維持原高架化方案持續推動本計畫。

- (二) 建請行政院經建會、交通部、財政部、主計處等相關部會，應於民國 96 年度擴大公共建設投資計畫特別預算通過後 3 個月內，完成臺南市鐵路地下化工程規劃案，並研商地方政府負擔上限以 12.5% 為原則，其餘由中央政府籌編經費來源，納入 97 年度擴大公共建設投資計畫特別預算案。

**辦理情形查核結果：**行政院已於民國 96 年 10 月 26 日核定臺南市鐵路地下化工程綜合規劃案，同意本案經費分攤比率為臺南市政府負擔 12.5%、中央補助 87.5%。

- (三) 建請行政院應於本特別預算案審議通過後 3 個月內，要求經建會、交通部、內政部、營建署、臺南市政府等相關部會暨所屬



機關，針對臺南市 2-7 號道路安吉路以東經臺南縣市交界接至國道一號永康交流道路段，進行總體規劃與籌編建設經費，優先納入年度計畫內限期辦理完成。

**辦理情形查核結果：**臺南市 2-7 號道路東段（國道 8~臺南縣市界）長約 3.8 公里，概估所需經費約 43.89 億元，無法於第一期生活圈道路系統建設計畫節餘經費容納辦理，交通部及內政部營建署已依立法院交通委員會考察結論，請臺南市政府提報下一期（98~101 年度）生活圈四年建設計畫審議。

（四）建請行政院應於本特別預算案審議通過後 3 個月內，要求經建會、交通部、內政部、營建署、臺南市政府等相關部會暨所屬機關，針對臺南市 2-7 號道路安明路以西經臺南市土城地區銜接臺 61 線西部濱海快速公路路段，進行總體規劃與籌編建設經費，優先納入年度計畫內限期辦理完成。

**辦理情形查核結果：**臺南市 2-7 號道路西段（臺 17 至臺 61 段）已納入「西濱快速公路曾文溪橋段新建工程計畫」一併提報，業經經建會於民國 97 年 4 月 30 日召開審查會，會議決議請公路總局依與會各單位意見修正可行性評估報告後，再行陳報行政院。

(五)建請交通部將臺北都會區大眾捷運系統蘆洲支線延伸至五股地區納入民國 96 年度擴大公共建設投資計畫特別預算中並執行之，以紓解五股地區龐大交通運量。

**辦理情形查核結果：**交通部民國 96 年度軌道運輸系統規劃先期作業預算已無餘款，業於民國 98 年度概算軌道運輸系統規劃先期作業項下匡列 595 萬元，補助臺北縣政府辦理五股地區設置捷運系統可行性研究評估計畫。惟為加速本案之推動，臺北縣政府刻正辦理可行性研究招標前置作業，並於民國 97 年度追加減預算試編地方配合款，俟經議會審議通過後辦理公告招標。

(六)交通部應於民國 96 年度擴大公共建設投資計畫特別預算「臺中都會區鐵路高架捷運化」計畫中，規劃手扶電扶梯並執行之，以協助老年人及行動不便者。

**辦理情形查核結果：**臺中鐵路高架化計畫中之豐原、潭子、臺中車站將設置電扶梯，其他通勤車站將依臺灣鐵路管理局場站設施設置之規定辦理；另沿線各車站均設置殘障電梯，可提供老人及行動不便者使用。

(七)建請交通部捷運樹林萬大線儘速施工。

**辦理情形查核結果：**臺北市政府已於民國 96 年 11 月間將「萬大—中和—樹林地區捷運系統走廊研究規劃報告書」之審查意見處理說明資料函復交通部，交通部於民國 97 年 1 月 31 日復請該府儘速整體檢討臺北捷運規劃中及興建中各路線興建之優先順序、期程及年度經費需求，俾利後續審議作業。