

嘉義大埔美智慧型工業園區後期 I 區 開發計畫特別決算審核報告

中華民國 97 年 6 月 1 日至 101 年 12 月 31 日

審計部臺灣省嘉義縣審計室

嘉義大埔美智慧型工業園區後期 I 區開發計畫特別決算審核報告

審計部臺灣省嘉義縣審計室

嘉義大埔美智慧型工業園區後期 I 區開發計畫特別決算審核報告

中華民國 97 年 6 月 1 日至 101 年 12 月 31 日

審計部臺灣省嘉義縣
審計室審計官兼主任 任天遠

前 言

嘉義大埔美智慧型工業園區後期 I 區開發計畫特別決算，嘉義縣政府於民國 102 年 4 月 30 日函送到室，本室已於法定期限內，依法完成審核。

嘉義縣政府為解決嘉義縣經濟發展所遭遇之困難，配合行政院推動「大投資、大溫暖計畫」經濟發展願景，規劃全縣未來經濟及產業發展藍圖，推動開發大埔美智慧型工業園區，期能創建生活圈內「原料、支援、研發、培育、量產」一貫之產業環境，讓產業生根光大在嘉義。計畫所需經費 96 億 9,288 萬元，以特別預算方式編列，執行期間自民國 97 年 6 月 1 日至 101 年 12 月 31 日止，分 5 個年度實施。

嘉義大埔美智慧型工業園區後期 I 區開發計畫特別預算，歲入、歲出預算各編列 96 億 9,288 萬元，決算審核結果，歲入決算經修正增列實現數 7,669 萬餘元，審定歲入實現數 8 億 3,115 萬餘元，應收保留數 30 億 373 萬餘元，合計決算審定數為 38 億 3,488 萬餘元，較預算短收 58 億 5,799 萬餘元，約為 60.44%；歲出決算經修正增列實現數 2,401 萬餘元，審定歲出實現數 37 億 9,811 萬餘元，應付保留數 6,280 萬元，合計決算審定數為 38 億 6,091 萬餘元，較預算減支 58 億 3,196 萬餘元，約為 60.17%；歲入歲出相抵，審定差短 2,603 萬餘元，全數以舉借債務支應，並保留債務之舉借預算 7 億 8,979 萬餘元，以支應以後年度需要。

茲當本特別決算審核完竣，謹依法編具審核報告，敬請審議。

嘉義大埔美智慧型工業園區後期 I 區開發計畫特別決算審核報告

中華民國 97 年 6 月 1 日至 101 年 12 月 31 日

目 錄

前 言

甲、總述

壹、預算執行之審核	甲-1
貳、計畫實施之考核	甲-2
參、重要審核意見	甲-2

乙、最終審定數額表

壹、歲入歲出決算審定數簡明比較表	乙-1
貳、審定後收支簡明比較分析表	乙-2
參、融資調度決算審定表	乙-2

丙、平衡表之查核

丙-1

丁、其他附表

壹、歲入來源別決算審定表	丁-1
貳、歲出政事別決算審定表	丁-1
參、歲出機關別決算審定表	丁-3
肆、歲入決算修正數明細表	丁-5
伍、歲出決算修正數明細表	丁-5


戊、附錄

嘉義縣議會審議本特別預算案決議事項機關辦理情形之查核	戊-1
----------------------------	-----

甲、總 述

壹、預算執行之審核

嘉義大埔美智慧型工業園區後期 I 區開發計畫特別預算，歲入、歲出預算各編列 96 億 9,288 萬元，決算審核結果，歲入決算修正增列 7,669 萬餘元，審定為 38 億 3,488 萬餘元；歲出決算修正增列 2,401 萬餘元，審定為 38 億 6,091 萬餘元；歲入歲出相抵，審定差短 2,603 萬餘元，全數以舉借債務支應。茲將預算執行之審核情形說明如次：



圖片來源：嘉義縣政府提供。

嘉義大埔美智慧型工業園區

一、歲入部分

歲入預算 96 億 9,288 萬元，決算審核結果，修正增列實現數 7,669 萬餘元，係增列核屬歲入之已出售土地分配款；審定實現數 8 億 3,115 萬餘元(8.57%)，應收保留數 30 億 373 萬餘元(30.99%)，係部分土地尚未出售，仍須繼續執行，合計決算審定數為 38 億 3,488 萬餘元，較預算短收 58 億 5,799 萬餘元(60.44%)，主要係開發計畫委外辦理，縣政府依合約攤提比率列計財產售價收入所致。

二、歲出部分

歲出預算 96 億 9,288 萬元，決算審核結果，修正增列實現數 2,401 萬餘元，係增列已支出之電力管道工程線路費；審定實現數 37 億 9,811 萬餘元(39.18%)，應付保留數 6,280 萬元(0.65%)，係貸款本金尚未清償，仍須繳付利息，合計決算審定數為 38 億 6,091 萬餘元，預算賸餘 58 億 3,196 萬餘元(60.17%)，主要係開發計畫已委外辦理，公共設施工程費用依嘉義縣議會決議不予執行，而未動支所致。

三、融資調度部分

債務之舉借預算數 88 億 5,736 萬元，決算審核結果，修正減列保留數

15 億 1,020 萬餘元，係溢保留債務應舉借數；審定實現數 35 億 7,000 萬元(40.30%)，保留數 7 億 8,979 萬餘元(8.92%)，係土地尚未全數出售，現有資金尚無法清償銀行貸款，須保留債務之舉借預算，以支應貸款契約到期辦理舉新還舊，合計決算審定數 43 億 5,979 萬餘元，較預算減少 44 億 9,756 萬餘元(50.78%)。

債務之償還預算數 88 億 5,736 萬元，決算審核結果，修正減列保留數 15 億 1,020 萬餘元，係配合修正債務舉借數，同額減列債務償還數，審定實現數 4 億 3,000 萬元(4.85%)，保留數 39 億 2,979 萬餘元(44.37%)，係貸款本金尚未清償，仍須償還貸款，合計決算審定數 43 億 5,979 萬餘元，較預算減少 44 億 9,756 萬餘元(50.78%)。

貳、計畫實施之考核

嘉義縣政府為構築地方經濟及產業發展骨幹，配合行政院推動「大投資、大溫暖計畫」之經濟發展願景，於民國 89 年報編完成之「嘉義大埔美智慧型工業園區」中，將位於梅山交流道以西 296.86 公頃用地，變更為後期 I 區開發區，取得開發許可，定位為精密機械園區，並依據「促進產業升級條例」暨其施行細則及「工業區委託申請編定開發租售及管理辦法」等相關規定，經公開甄選開發商辦理該工業區開發、出售及管理，雙方於民國 98 年 4 月 28 日簽訂契約書，並委由顧問公司辦理審查作業。

本計畫預計以徵收方式取得土地，土地開發完成後出售價款之計算，為計畫開始第 5 年之淨現值為 0 元。該園區實際開發面積為 296.65 公頃，扣除不可出售土地 92.97 公頃，可出售土地面積為 203.68 公頃，經招商引進臺灣佳能、旭源包裝及皇嘉金屬等 89 家購地廠商，售出生產事業用地 180.88 公頃，尚有 22.80 公頃仍待繼續辦理出售(含生產事業用地 3.71 公頃、社區用地 10.37 公頃、相關產業用地 7.86 公頃、可出售公共設施用地 0.86 公頃)。

參、重要審核意見

一、開發進度落後，未能適時調整控管，部分工程相關報表遲未經審查核備，工程控管未臻周延。

依「可行性規劃報告暨後期 I 區開發區細部計畫書」規劃所述，公共工

程施工總計花費約需 2 年時間。惟查迄 102 年 3 月底止，施工期間近 4 年仍未完工；依總顧問公司核定之整體施工預定進度表(第 3 次調整)，截至 101 年 12 月底止，預定進度 96.77%，實際進度 75.93%，落後 20.84%，主要係景觀工程尚未核定施工計畫，迄未開工所致；另因工程進度落後情形逐月擴大，難以覈實控管工進，及陸續核定之工程計畫書及預算數略有調整，影響工進之加權比重，自 101 年 10 月起，在歷次施工協調會即指示開發公司儘速檢討修正研提新版之施工預定進度表，惟迄 101 年 12 月底，仍未提報核定；又服務中心工程預算書圖未經總顧問公司核定，開發公司即先行動工，致 101 年 5、6 月份工程日報表及監造報表，迄 101 年度止，仍未經總顧問公司核備，均顯示工程進度控管、及相關書表文件之控管未臻周延，經函請注意檢討改進。據復：已請開發商積極趕工，並請總顧問公司督促處理；開發商已提出整體施工預定進度表，送總顧問公司審查中，將據以確實控管工進。

二、收受土地預售款，未依計畫償還債務，增加開發成本。

依該府委託開發公司辦理嘉義大埔美智慧型工業園區後期 I 區委託開發、出售(租)及管理案契約第 8 條規定略以，開發成本包括：編定、規劃調查費用、利息等。第 7 條第 3 項規定略以，土地及建物租售所得之收入，除應繳嘉義縣工業區開發管理基金外，應就所收受之租售價款依據合約附件工作計畫書所載各項計畫開發成本之本息比例償還(攤提)。該府為辦理用地徵收，累計舉借債務 35 億 7,000 萬元，支付利息費用 1 億 1,868 萬餘元。截至 101 年 12 月 31 日止，預售土地已收自備款計 24 億 3,765 萬餘元，該府應獲分配收入為 9 億 217 萬餘元，其中 8 億 3,115 萬餘元已繳入縣庫運用，其餘 7,102 萬餘元仍儲存於信託專戶，惟收入資金未能依原訂「償還債務」計畫之用途辦理償債，特別預算須繼續負擔之利息費用未能減輕，增加其開發成本，經函請注意檢討改善。據復：按月將信託專戶土地及建物租售所得之收入繳納公庫，並儘速辦理債務還本。

三、專戶孳生利息懸列尚未認列收入，未積極妥適處理。

依上開契約書第 7 條第 2 項規定略以，乙方執行本案之各項資金收支應建立專戶管理。第 3 項規定略以，土地及建物租售所得之收入，應依合約附

件工作計畫書所載各項計畫開發成本之本息比例償還。開發公司依上開規定於臺灣土地銀行嘉義分行開設信託專戶執行本案之各項資金收支，經查截至 101 年 12 月 31 日止，該專戶懸列孳生利息 215 萬餘元，尚未認列收入，經函請妥適處理，以免資金閒置。據復：將邀請開發商協調儘速處理。

四、墊付電力管道工程線路補助費，未積極通知開發商辦理歸墊。

嘉義大埔美智慧型工業園區後期 I 區開發、出售(租)及管理所支付電力管道工程線路補助費 4,457 萬餘元，因該工程為開發工業區重大工程，為避免廠商交地予購地人時程延宕，由縣庫經費先行墊付，以利園區開發，依上開契約書第 8 條第 3 項規定略以，甲方另行委託第三方協助辦理本案相關工作依其約定須支付費用時，乙方應於甲方書面通知送達之日起 30 日內撥付，並納入開發成本。開發公司應於該府 100 年 10 月 11 日書面通知送達之日起 30 日內由信託專戶撥付，並納入開發成本。惟查該公司迄 101 年 12 月 31 日止，仍未由信託專戶撥付上開款項，該府亦未積極函請開發商撥付，經函請查明妥處。據復：俟開發工程完竣且土地全部出售完畢或工程期限屆滿時，就甲乙雙方出資部分及開發成本收支辦理結算。

五、土地預售手冊規範之繳款展延期限與相關規定未合，亟待檢討改善。

依產業園區土地建築物與設施使用收益及處分辦法第 7 條第 2 項規定略以，申請人因故須展延土地價金及開發管理基金繳款期限者，應於繳款期限屆滿前提出展延之申請，並負擔展延期間之利息；其展延期限以 1 次為限，且不得超過 2 個月。惟查民國 97 年 4 月 17 日公告之嘉義大埔美精密機械園區(嘉義大埔美智慧型工業園區後期 I 區開發區)土地預售手冊肆、大埔美精密機械園區生產事業用地預售要點第 25 點規定：「承購人因故須延期繳款，應於繳款期限屆滿前向該府提出申請，並切結負擔延期之成本利息，其展延期限以 2 次為限每次不得超過 3 個月；逾期未繳清價款者，視為放棄承購。」展延期限核與上開規定未合，經函請注意檢討改進。據復：已配合修改相關規定。

乙、最終審定數額表

壹、嘉義大埔美智慧型工業園區後期 I 區開發計畫特別決算歲入歲出決算審定數簡明比較表

中華民國 97 年 6 月 1 日至 101 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	決 算 審 定 數		決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
			金 額	占 總 數 %	金 額	%	金 額	%
一、歲入合計	9,692,880,000	3,758,191,118	3,834,887,006	100.00	- 5,857,992,994	60.44	+ 76,695,888	2.04
財產收入	9,692,880,000	3,758,191,118	3,834,887,006	100.00	- 5,857,992,994	60.44	+ 76,695,888	2.04
二、歲出合計	9,692,880,000	3,836,903,346	3,860,917,396	100.00	- 5,831,962,604	60.17	+ 24,014,050	0.63
(一)經濟發展支出	8,907,840,000	3,655,413,950	3,679,428,000	95.30	- 5,228,412,000	58.69	+ 24,014,050	0.66
(二)債務支出	625,160,000	181,489,396	181,489,396	4.70	- 443,670,604	70.97	—	—
(三)其他支出	159,880,000	—	—	—	- 159,880,000	—	—	—
三、歲入歲出餘絀	—	- 78,712,228	- 26,030,390	100.00	- 26,030,390	—	+ 52,681,838	66.93

貳、嘉義大埔美智慧型工業園區後期 I 區開發計畫特別決算審定後收支簡明比較分析表

中華民國 97 年 6 月 1 日至 101 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數		決 算 數		決 算 審 定 數		決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
一、收入合計	18,550,240,000	100.00	9,628,191,118	100.00	8,194,681,712	100.00	- 10,355,558,288	55.82
(一)歲入	9,692,880,000	52.25	3,758,191,118	39.03	3,834,887,006	46.80	- 5,857,992,994	60.44
(二)債務之舉借	8,857,360,000	47.75	5,870,000,000	60.97	4,359,794,706	53.20	- 4,497,565,294	50.78
二、支出合計	18,550,240,000	100.00	9,706,903,346	100.82	8,220,712,102	100.32	- 10,329,527,898	55.68
(一)歲出	9,692,880,000	52.25	3,836,903,346	39.85	3,860,917,396	47.12	- 5,831,962,604	60.17
(二)債務之償還	8,857,360,000	47.75	5,870,000,000	60.97	4,359,794,706	53.20	- 4,497,565,294	50.78
三、收支餘絀	—	—	- 78,712,228	- 0.82	- 26,030,390	- 0.32	- 26,030,390	—

參、嘉義大埔美智慧型工業園區後期 I 區開發計畫特別決算融資調度決算審定表

中華民國 97 年 6 月 1 日至 101 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	決 算 審 定 數			決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	保 留 數	合 計	金 額	%
一、債務之舉借	8,857,360,000	5,870,000,000	3,570,000,000	789,794,706	4,359,794,706	- 4,497,565,294	50.78
二、債務之償還	8,857,360,000	5,870,000,000	430,000,000	3,929,794,706	4,359,794,706	- 4,497,565,294	50.78

丙、平衡表之查核

嘉義大埔美智慧型工業園區後期 I 區開發計畫特別決算平衡表原列民國 101 年 12 月 31 日之資產總額 54 億 2,408 萬餘元、負債總額 55 億 280 萬元、歲計短絀 7,871 萬餘元，經審核修正增列歲入實現數 7,669 萬餘元，增列歲出實現數 2,401 萬餘元，減列應收賒借收入 15 億 1,020 萬餘元，減列應付債務還本數 15 億 1,020 萬餘元，決算審定後之資產總額 39 億 6,656 萬餘元、負債總額 39 億 9,259 萬餘元，歲計短絀 2,603 萬餘元，茲列表如次：

嘉義大埔美智慧型工業園區後期 I 區開發計畫特別決算平衡表

中華民國 101 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

借 方 科 目	金 額		貸 方 科 目	金 額	
	小 計	合 計		小 計	合 計
資 產 部 分			負 債 部 分		
縣庫結存—存款	120,353,050		應付歲出保留款	62,800,000	
應收歲入保留款	3,003,734,722		應付債務還本數	5,440,000,000	
應收賒借收入	2,300,000,000		原 列 負 債 總 額		5,502,800,000
原 列 資 產 總 額		5,424,087,772	本室審核修正決算應調整數		- 1,510,205,294
本室審核修正決算應調整數		- 1,457,523,456	支出事項應調整數	- 1,510,205,294	
歲入事項應調整數	+ 76,695,888		減列應付債務還本數	- 1,510,205,294	
增列歲入實現數	+ 76,695,888		調 整 後 負 債 總 額		3,992,594,706
			餘 絀 部 分		
			原 列 餘 絀 總 額		- 78,712,228
歲出事項應調整數	- 24,014,050		本室審核修正決算應調整數		+ 52,681,838
增列歲出實現數	- 24,014,050		歲計餘絀應調整數	+ 52,681,838	
			增列歲入應調整數	+ 76,695,888	
			增列歲出應調整數	- 24,014,050	
收入事項應調整數	- 1,510,205,294		減列應收賒借收入應調整數	- 1,510,205,294	
減列應收賒借收入	- 1,510,205,294		減列應付債務還本數應調整數	+ 1,510,205,294	
			調 整 後 餘 絀 總 額		- 26,030,390
調 整 後 資 產 總 額		3,966,564,316	調 整 後 負 債 及 餘 絀 總 額		3,966,564,316

丁、其

壹、嘉義大埔美智慧型工業園區後期 I 區

中華民國 97 年 6 月 1 日

科 目					預 算 數	決 算 數			
款	項	目	節	名 稱		實 現 數	應收數	保 留 數	合 計
1	1	1	1	合 計	9,692,880,000	754,456,396	—	3,003,734,722	3,758,191,118
				財 產 收 入	9,692,880,000	754,456,396	—	3,003,734,722	3,758,191,118
				嘉義縣政府	9,692,880,000	754,456,396	—	3,003,734,722	3,758,191,118
				財產售價	9,692,880,000	754,456,396	—	3,003,734,722	3,758,191,118
				土地售價	9,692,880,000	754,456,396	—	3,003,734,722	3,758,191,118

貳、嘉義大埔美智慧型工業園區後期 I 區

中華民國 97 年 6 月 1 日

科 目					預 算 數	決 算 數			
款	項	目	名 稱			實 現 數	應付數	保 留 數	合 計
1	1	1	合 計		9,692,880,000	3,774,103,346	—	62,800,000	3,836,903,346
			(1. 經濟發展支出)		8,907,840,000	3,655,413,950	—	—	3,655,413,950
			其他經濟服務支出		8,907,840,000	3,655,413,950	—	—	3,655,413,950
			嘉義縣政府		8,907,840,000	3,655,413,950	—	—	3,655,413,950
			用地取得支出		3,679,428,000	3,655,413,950	—	—	3,655,413,950
2	2	2	公共設施工程		5,228,412,000	—	—	—	—
			(2. 債務支出)		625,160,000	118,689,396	—	62,800,000	181,489,396
			債務付息支出		625,160,000	118,689,396	—	62,800,000	181,489,396
			嘉義縣政府		625,160,000	118,689,396	—	62,800,000	181,489,396
			債務付息		625,160,000	118,689,396	—	62,800,000	181,489,396
3	3	1	(3. 其他支出)		159,880,000	—	—	—	—
			第二預備金		159,880,000	—	—	—	—
			嘉義縣政府		159,880,000	—	—	—	—
			第二預備金		159,880,000	—	—	—	—

他附表

開發計畫特別決算歲入來源別決算審定表

至 101 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
實 現 數	應收數	保 留 數	合 計	占總數 %	金 額	%	金 額	%
831,152,284	—	3,003,734,722	3,834,887,006	100.00	- 5,857,992,994	60.44	+ 76,695,888	2.04
831,152,284	—	3,003,734,722	3,834,887,006	100.00	- 5,857,992,994	60.44	+ 76,695,888	2.04
831,152,284	—	3,003,734,722	3,834,887,006	100.00	- 5,857,992,994	60.44	+ 76,695,888	2.04
831,152,284	—	3,003,734,722	3,834,887,006	100.00	- 5,857,992,994	60.44	+ 76,695,888	2.04
831,152,284	—	3,003,734,722	3,834,887,006	100.00	- 5,857,992,994	60.44	+ 76,695,888	2.04

開發計畫特別決算歲出政事別決算審定表

至 101 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
實 現 數	應付數	保 留 數	合 計	占總數 %	金 額	%	金 額	%
3,798,117,396	—	62,800,000	3,860,917,396	100.00	- 5,831,962,604	60.17	+ 24,014,050	0.63
3,679,428,000	—	—	3,679,428,000	95.30	- 5,228,412,000	58.69	+ 24,014,050	0.66
3,679,428,000	—	—	3,679,428,000	95.30	- 5,228,412,000	58.69	+ 24,014,050	0.66
3,679,428,000	—	—	3,679,428,000	95.30	- 5,228,412,000	58.69	+ 24,014,050	0.66
3,679,428,000	—	—	3,679,428,000	95.30	—	—	+ 24,014,050	0.66
—	—	—	—	—	- 5,228,412,000	100.00	—	—
118,689,396	—	62,800,000	181,489,396	4.70	- 443,670,604	70.97	—	—
118,689,396	—	62,800,000	181,489,396	4.70	- 443,670,604	70.97	—	—
118,689,396	—	62,800,000	181,489,396	4.70	- 443,670,604	70.97	—	—
118,689,396	—	62,800,000	181,489,396	4.70	- 443,670,604	70.97	—	—
—	—	—	—	—	- 159,880,000	—	—	—
—	—	—	—	—	- 159,880,000	—	—	—
—	—	—	—	—	- 159,880,000	—	—	—
—	—	—	—	—	- 159,880,000	—	—	—

參、嘉義大埔美智慧型工業園區後期 I 區

中華民國 97 年 6 月 1 日

科 目				預 算 數	決 算			
款	項	目	名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計
1			合 計	9,692,880,000	3,774,103,346	—	62,800,000	3,836,903,346
			縣 政 府 主 管	9,692,880,000	3,774,103,346	—	62,800,000	3,836,903,346
	1		嘉 義 縣 政 府	9,692,880,000	3,774,103,346	—	62,800,000	3,836,903,346
		1	用 地 取 得 支 出	3,679,428,000	3,655,413,950	—	—	3,655,413,950
		1	公 共 設 施 工 程	5,228,412,000	—	—	—	—
		1	債 務 付 息	625,160,000	118,689,396	—	62,800,000	181,489,396
	1		第 二 預 備 金	159,880,000	—	—	—	—

開發計畫特別決算歲出機關別決算審定表

至 101 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
實 現 數	應付數	保 留 數	合 計	占總數 %	金 額	%	金 額	%
3,798,117,396	—	62,800,000	3,860,917,396	100.00	- 5,831,962,604	60.17	+ 24,014,050	0.63
3,798,117,396	—	62,800,000	3,860,917,396	100.00	- 5,831,962,604	60.17	+ 24,014,050	0.63
3,798,117,396	—	62,800,000	3,860,917,396	100.00	- 5,831,962,604	60.17	+ 24,014,050	0.63
3,679,428,000	—	—	3,679,428,000	95.30	—	—	+ 24,014,050	0.66
—	—	—	—	—	- 5,228,412,000	100.00	—	—
118,689,396	—	62,800,000	181,489,396	4.70	- 443,670,604	70.97	—	—
—	—	—	—	—	- 159,880,000	—	—	—

肆、嘉義大埔美智慧型工業園區後期 I 區

中華民國 97 年 6 月 1 日

科 目				修 正 內 容	修	
款	項	目	名 稱		實 現 數	
					增	減
1		1	合 計		76,695,888	—
			財 產 收 入		76,695,888	—
			嘉 義 縣 政 府		76,695,888	—
			財 產 售 價		76,695,888	—
			增列核屬歲入之已出售土地分配款。			

伍、嘉義大埔美智慧型工業園區後期 I 區

中華民國 97 年 6 月 1 日

科 目				修 正 內 容	修	
款	項	目	名 稱		實 現 數	
					增	減
1		1	合 計		24, 014, 050	—
			縣 政 府 主 管		24, 014, 050	—
			嘉 義 縣 政 府		24, 014, 050	—
			用 地 取 得 支 出		24, 014, 050	—
			增列已支出之電力管道工程線路費。			

開發計畫特別決算歲入決算修正數明細表

至 101 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

正				數		應繳回縣庫數	備 註
應 收 數		保 留 數		合 計			
增	減	增	減	增	減		
—	—	—	—	76,695,888	—	76,695,888	
—	—	—	—	76,695,888	—	76,695,888	
—	—	—	—	76,695,888	—	76,695,888	
—	—	—	—	76,695,888	—	76,695,888	

開發計畫特別決算歲出決算修正數明細表

至 101 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

正		數				應 繳 回 縣 庫 數		備 註
應 付 數		保 留 數		合 計				
增	減	增	減	增	減	剔 除 數	減 列 數	
—	—	—	—	24, 014, 050	—	—	—	
—	—	—	—	24, 014, 050	—	—	—	
—	—	—	—	24, 014, 050	—	—	—	
—	—	—	—	24, 014, 050	—	—	—	

戊、附 錄

嘉義縣議會審議本特別預算案決議事項機關辦理情形之查核

嘉義縣議會審議嘉義大埔美智慧型工業園區後期 I 區開發計畫特別預算案所列決議事項，其中與審計職權有關部分，本室均注意列管追蹤其執行情形。茲將決議辦理概況，列述如次：

決議事項

縣政府先行取得用地，以供開發，用地取得 36 億 7,942 萬 8 仟元同意動支先行取得土地，惟仍請縣政府儘量以委託開發方式辦理，本開發案如委託開發商成功，則特別預算不予執行；如採自行開發，須招商生產事業用地達 7 成以上，並函報嘉義縣議會同意後始得動支。

辦理情形查核結果

嘉義大埔美智慧型工業園區後期 I 區開發計畫已委外辦理，公共設施工程預算 52 億 2,841 萬餘元，悉數未執行。