

前高雄縣岡山鎮公所辦理臺灣螺絲博物館新建計畫，延宕多年仍未開放啟用，經審計機關促請研謀改善，博物館已開幕啟用，發揮螺絲產業展示功能

審計部高雄市審計處(以下簡稱高雄市審計處)調查發現，前高雄縣岡山鎮公所(民國 99 年 12 月 25 日高雄市縣合併後，改制為高雄市岡山區公所)辦理臺灣螺絲博物館新建計畫，原訂民國(下同)94 年完工。惟辦理過程未盡妥適，延宕博物館啟用期程，經督促檢討改善後，已積極辦理後續作業並於 103 年 1 月 26 日開幕啟用，發揮螺絲產業展示功能。

前高雄縣岡山鎮公所為完整重現我國螺絲產業發展歷史軌跡及傳承相關產業技術經驗，經結合螺絲公會等公民營機關(構)、團體籌劃創設「臺灣螺絲博物館」，93 年 5 月 31 日開工，98 年 7 月 23 日完工，工程結算金額 8,778 萬餘元。惟高雄市審計處於 100 年間調查發現，該公所事先未確定建置位址現況及場館建築面積需求，即辦理發包興建，工程決標後一再變更場館興建位址及擴增場館建築面積，延宕興建期程；未依規定期限辦理驗收作業耽延期程，及申請補發建造執照程序未妥，致遲未取具建築物使用執照；復未妥為規劃博物館營運策略及管理維護計畫等情事，經函請該公所檢討改善。

嗣經高雄市審計處追蹤該公所改善結果，該公所除議處相關違失人員外，並採取改善措施，積極補辦建築物使用執照，博物館已於 103 年 1 月 26 日開幕啟用，展示項目包含臺灣螺絲產業發展沿革、產業分佈、近況及轉型歷程暨螺絲業者生產之各類產品等，迄 103 年 4 月底累計參訪人數 2,325 人次，尚能發揮螺絲產業展示功能。



臺灣螺絲博物館啟用後外觀
(高雄市岡山區公所提供)