

嘉義縣新設水產精品加值產業園區開發進度落後，審計機關促請改善

嘉義縣政府(下稱縣政府)為解決水產加工產業用地問題，規劃於嘉義縣布袋鎮南側與義竹鄉交界處設置水產精品加值產業園區，經審計部臺灣省嘉義縣審計室查核發現，該園區公共設施之工程發包作業遲延，開發進度落後，影響後續招商時程，經函請檢討改善，已邀集專家學者及相關單位開會協商，加速園區開發期程，促進地方產業升級。



嘉義縣水產精品加值產業園區位置圖
(擷取自嘉義縣政府全球資訊網)

審計室指出，縣政府為發展沿海漁業產業，擇定布袋鎮新南段等15筆土地(面積9.091公頃)設置水產精品加值產業園區，總開發成本預估為5億5,492萬餘元，除運用前瞻基礎建設計畫補助經費1億3,440萬元及縣政府配合款3,445萬元外，其餘不足經費由縣政府成立水產精品加值產業園區開發管理基金向財政部地方建設基金借貸。

然而，審計室於109年4月查核發現，經濟部於107年3月核定縣政府所報水產精品加值園區開發計畫，原預定於108年6月底前完成工程招標，惟自計畫核定日起算執行逾2年仍未完成園區開發工程發包作業，開發進度落後；又依據上揭開發計畫載述，園區開發方式係採工程施作及土地標售作業同步進行，原預定於107年4至9月間開始辦理土地銷售事宜，因工程發包作業遲延，致無法辦理土地標售，連帶影響後續借貸資金還款期程，增加利息負擔，審計室遂於109年6月函請縣政府研謀改善。

審計室表示，經追蹤改善情形，縣政府已於110年8月邀集專家學者及相關單位開會協商，加速園區開發期程，截至111年底止，上揭產業園區之公共設施除污水處理設施外皆已完工，投資廠商已可開始進駐建廠，經縣政府辦理招商說明會及土地標售結果，可出售產業用地計有14丘塊(面積合計16,483.62坪)，已全數標售，標售金額4億4,631萬餘元，促進地方產業升級。