

司法院訂頒之司法院及所屬各機關新興房屋建築計畫審核要點，對於陳報計畫變更之規定未臻周全，經審計部促請研謀改善，已修正該要點規定，強化計畫管控及執行績效

審計部查核發現，司法院訂頒之司法院及所屬各機關新興房屋建築計畫審核要點(下稱計畫審核要點)，對於計畫執行進度嚴重落後，無法如期完成時，未有規範應陳報計畫變更之規定，衍生部分已核定計畫執行期程延宕，卻毋庸辦理計畫變更，經促請司法院研謀改善，已修正該要點規定，強化計畫管控及執行績效。

司法院為審核所屬各機關新興房屋建築計畫，於民國(下同)90年7月3日訂頒計畫審核要點，並於該要點第8點中明定計畫因故須陳報計畫變更之執行規定。審計部查核臺灣桃園地方法院辦理擴遷建辦公廳舍及檔證大樓新興房屋建築計畫執行情形，發現該計畫執行進度落後，無法如期於計畫核定期程內完成，惟依上述計畫審核要點第8點第1項規定，新興房屋建築計畫執行期間，僅涉及計畫總樓地板面積增加或減少、計畫預算總額須增列或減編、構造類型變更及樓層數變更等情節，始須陳報計畫變更，

未含計畫執行期程延宕須辦理計畫變更之規定，致上述新興房屋建築計畫執行進度落後，卻毋庸辦理計畫變更，並就落後原因進行通盤分析，及時研謀有效因應措施，經於107年3月2日函請司法院研謀改善。

經審計部追蹤改善結果，司法院已參照審計部意見，於107年7月30日修正計畫審核要點第8點規定，新增因執行進度嚴重落後，或因不可抗力因素，致計畫無法如期完成而須調整因應者，應陳報計畫變更，以及應就計畫期程落後，補充權責說明及因應措施等規定，以強化計畫管控及執行績效。

司法院及所屬各機關新興房屋建築計畫審核要點

司法院 90 年 7 月 3 日(90)院台秘二字第 16695 號函訂頒
司法院 96 年 2 月 1 日院台秘二字第 0960002841 號函修正
司法院 99 年 1 月 15 日院台秘二字第 0990001412 號函修正
司法院 103 年 12 月 23 日院台秘二字第 1030035528 號函修正
司法院 107 年 7 月 30 日院台秘二字第 1070014737 號函修正

一、司法院及所屬各機關(以下簡稱「各機關」)辦理新臺幣五千萬元以上之新興房屋建築計畫，應於新建、增建、改建、遷建法院辦公廳舍評估報告報奉核定，涉及土地取得程序案件並已開始辦理土地購置或撥用作業、都市計畫變更程序後，依本要點規定辦理。

二、新興房屋建築計畫內容應包含計畫緣起、目標、實施策略及方法、工作進度表等項目，製作格式如附件一。

臺灣高等法院所屬各機關之新興房屋建築計畫經計畫主辦機關填具附件二「重要房屋建築計畫摘要及評審表」自評後，應於計畫編列建築工程費第一年度開始十五個月前陳報臺灣高等法院(一式十份)，臺灣高等法院於受理計畫案後，應於十五日內檢附附件三初審檢核表並擬具初審意見轉陳司法院。

司法院所屬一級機關及福建高等法院金門分院、福建金門地方法院、福建連江地方法院之新興房屋建築計畫陳報司法院之時程，比照前項期限辦理(一式九份)。

三、司法院於受理新興房屋建築計畫後，應即由秘書處就附件四「司法院及所屬機關新興房屋建築計畫審查表」先行同時分會各業務廳處，並

司法院及所屬各機關新興房屋建築計畫審核要點修正情形
(司法院提供資料)